

VIGENCIA: 2023						PERIODO A REPORTAR: ABRIL		
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 177.698.058.450	<p>Compromisos \$40.521.092.768</p> <p>Obligaciones \$307.589.347,67</p> <p>Pagos \$307.589.347,67</p>	<p>INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1. Itagüí (516 cupos): Contrato 307-2019 finalizó el 17 de marzo de 2023 en el cual se suscribió acta de terminación, la cual generó observaciones en algunas actividades ejecutadas, quedando como compromiso para ser subsanadas y de esta manera generar acta de entrega final y recibo a satisfacción, esta se realizó de acuerdo a vista programada en el mes de mayo 2. Ampliación para el Pabellón de Calarca (258 cupos), en el mes de marzo se suscribió contrato de interventoría, se adelantó aprobación de pólizas y se tiene previsto firma de acta de inicio en el mes de mayo 3. Pabellón Mujeres Cartagena (152 cupos): A la fecha el proyecto se encuentra en revisión de documentación previa para la suscripción del acta de inicio, la cual se tiene prevista para el 12 de mayo 2023 4. Pabellón Bella Vista P4 (514 cupos): Durante el periodo este periodo el contratista viene desarrollando actividades de geotecnia con el cual entregará la información en la primera semana de Mayo y se desarrollarán las actividades de consolidación de la información la cual se verificarán con la información suministrada por la consultoría.</p> <p>INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1. Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 27,74% Suspendido; Está construida la cimentación 46 edificaciones (Incluido las que están en proceso de pilotaje y a nivel de solado de limpieza como el edificio vistas 2. Talleres 1, 2 y comando de guardias que para el periodo finalizó la construcción del micro-pilotaje. Está finalizada la cimentación de canchales, Alojamiento de rancheros, Alojamiento de guardias Bloque B, 2. Ríohacha (1645 cupos): avance 9,90%. Se adelanta actividades tales como: Continuación de Armado y fundida para muros estructurales nivel 2, pabellón 2 y 3. Se fundió concreto de 5000 psi para losa de cubierta en pabellón 5, Inicio de instalación de mallas electrosoldadas para muros estructurales para pabellón 7, Fundición de concretos para pantallas. 3. Pereira (1500 cupos): avance 26,82% -Se realiza excavación manual en material común, - se realiza lleno compactado con material de sitio. Se realiza instalación de cama de arenon para tubería. 4. Silvia (500 cupos): El proyecto se encuentra en legalización de los contratos de obra e interventoría, revisión y aprobación de pólizas por parte de DIGECCO. Simultáneamente se adelantó reunión preliminar con contratista de obra e interventoría a fin de gestionar lo pertinente para la legalización de los contratos y orientar el protocolo para la firma de actas de inicio, prevista/proyectada para mayo.</p> <p>OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1. Alojamiento de guardia Giron: avance 31%. Fundición de escaleras, placa del tercer piso, inicio de mampostería y red hidrosanitaria. 2. Alojamiento de guardia Ipiales: avance 15,88%. Se finaliza la demolición de las estructuras existentes. Se finaliza el Pañeto para estabilización de talud. Se finaliza fundida de concreto ciclopeo en bloque A. Se inicia figurado y armado de acero para losa de cimentación. 3. Obras complementarias Itagüí: se encuentra en ejecución sin firma de acta de inicio, actualmente se adelanta la etapa de apropiación y revisión de diseños por parte del contratista 4. Vía acceso Espinal: Se firmó acta de inicio 28 de abril y se inician actividades de Preliminares y provisionales de obra. 6. Barranquilla - Obras complementarias: se han adelantado mesas de trabajo con el equipo de sistemas y seguridad electrónica del INPEC, especialistas USPEC, contratista e interventoría, para definir los equipos a instalarse en los 3 pabellones de reclusión masculina, realizar una actualización de las tecnologías.</p> <p>DISEÑOS: Cali: 28.50% se adelanta concertación sobre los términos de liquidación bilateral con el Consultor y la interventoría, sin embargo se está revisando como proceder ya que los mismos no están de acuerdo con los términos de la liquidación.</p>	<p>Durante el mes de abril no se presentaron dificultades.</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación a estado brindando constante apoyo para la verificación de la información migrada a la nueva plataforma PIP, de igual manera se realiza la verificación de la información reportada en el seguimiento de los proyectos de inversión y durante el presente mes se encuentra presto a verificar el cargue de los avances en dicha plataforma.</p> <p>Por otra parte, se encuentra en trámite la actualización del proyecto de inversión con tramite presupuestal, con el fin de obtener los conceptos favorables para la solicitud de Vigencias Futuras.</p>
	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 100.246.701.770	<p>Compromisos \$10.198.212.068.50</p> <p>Obligaciones \$237.554.039</p> <p>Pagos: \$237.554.039</p>	<p>Durante el mes de abril se continúa con la contratación de los servicios técnicos y profesionales de personal que realizará labores de apoyo a la gestión, en la formulación y supervisión de las obras a realizar. Así mismo se realizó la prorroga y adición del contrato 270 de 2022 con el cual se atiende el sistema el establecimiento RM Bogotá.</p> <p>En el mes de abril se realizaron 15 visitas técnicas por medio de los contratistas apoyos a la supervisión, a los establecimientos de reclusión, para el levantamiento presupuestal de obras a ejecutarse, visitas en atención a los Entes de Control, atención de emergencias, entre otras actividades propias al seguimiento de las obras.</p>	<p>Durante el mes de abril no se presentaron situaciones que afectaran la ejecución del proyecto de inversión.</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación a estado brindando constante apoyo para la verificación de la información migrada a la nueva plataforma PIP, de igual manera se realiza la verificación de la información reportada en el seguimiento de los proyectos de inversión y durante el presente mes se encuentra presto a verificar el cargue de los avances en dicha plataforma.</p> <p>Finalmente, se realizó la actualización del proyecto de inversión conforme a la solicitud de necesidades descritas en el anteproyecto de presupuesto 2024.</p>

VIGENCIA: 2023						PERIODO A REPORTAR: ABRIL			
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA	
	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 12.532.471.423	<p>Compromisos: \$ 60.877.394</p> <p>Obligaciones: \$</p> <p>Pagos: \$</p>	<p>ACTIVIDAD No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos</p> <p>REZAGO VIGENCIA 2022: El profesional de apoyo contratado, cumplió con las obligaciones contractuales y ejecutó la totalidad del contrato.</p> <p>VIGENCIA 2023: En el mes de marzo de 2023, se contrató al profesional de apoyo mediante contrato 102 de 2023 por valor de \$60.877.394, respaldado con RP No. 25723 del 9-03-2023 por valor de \$60.877.394. Las actividades desarrolladas por el Profesional de apoyo en el mes de abril se describen a continuación:</p> <p>1. Equipos para la detección de elementos prohibidos: a) Se hicieron observaciones a la ficha técnica enviada por el INPEC para los equipos: "Cámaras de inspección de recintos confinados", "Detectores manuales de metales", "Silla detectora de metales", "Detector de metales tipo arco" y "Máquina de RX". b) Se apoyó en mesa de trabajo virtual, con la oficina de sistemas y de seguridad electrónica del INPEC, en la solución a las observaciones realizadas. c) Se apoyó la estructuración de solicitud de cotización y formato de cotización (en hoja de cálculo), para los estudios de mercado del proyecto.</p> <p>2. Sistemas de circuito cerrado de televisión: a) Se hicieron observaciones a la ficha técnica enviada por el INPEC para equipos de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), para los ERONES ubicados en COIBA, CPMS APARTADO, EPMSC SANTA BARBARA, CPAMS LA PAZ – ITAGÜÍ, CPMS PUERTO TRIUNFO, CPMS DE BUCARAMANGA y CPAMS DORADA. b) Se apoyó en mesa de trabajo virtual, con la oficina de sistemas y de seguridad electrónica del INPEC, en la solución a observaciones realizadas. c) Se apoyó la estructuración de solicitud de cotización y formato de cotización (en hoja de cálculo), para los estudios de mercado del proyecto.</p> <p>3. Sistema de radiocomunicación: a) Se verificaron los requisitos técnicos. b) Se apoyó la estructuración técnica de estudios previos, estudios del mercado y estudios del sector para el proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica.</p> <p>ACTIVIDAD 2. Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad indicadores secundarios "Adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, sistemas de radiocomunicación y Sistemas de Circuito cerrado de televisión – CCTV".</p> <p>1.1. Detección de elementos prohibidos: REZAGO VIGENCIA 2022: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL." con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023, de tal forma el contrato 274 continúa en ejecución. VIGENCIA 2023: El 3 de abril la USPEC presentó al INPEC algunas observaciones a la nueva ficha técnica remitida por el INPEC y se convocó a mesa de trabajo para su consolidación. Como resultado de la mesa de trabajo realizada el 18 de abril entre las dos Entidades, el 24 de abril se recibió la ficha técnica definitiva, con base en la cual se continuará con la estructuración del proceso de adquisición.</p> <p>1.2. Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV: REZAGO VIGENCIA 2022: En la vigencia 2022 se suscribió el contrato No. 274 cuyo objeto es: "IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA, PARA LA MODERNIZACIÓN EN EL APOYO A LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LOS SEGMENTOS DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS, CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL." con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 y que mediante otrosí No. 1 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2023. En el mes de abril se suscribió el Otrosí No. 2 para prorrogar el contrato hasta el 30 de diciembre de 2023, de tal forma el contrato 274 continúa en ejecución. VIGENCIA 2023: El 3 de abril la USPEC presentó al INPEC algunas observaciones a la nueva ficha técnica remitida por el INPEC y se convocó a mesa de trabajo para su consolidación. Como resultado de la mesa de trabajo realizada el 18 de abril entre las dos Entidades, el 24 de abril se recibió la ficha técnica definitiva, con base en la cual se continuará con la estructuración del proceso de adquisición.</p> <p>1.3. Sistemas de radiocomunicación: No existe rezago presupuestal. VIGENCIA 2023: El 10 de abril, la Subdirección de Suministro de Bienes radicó en la Dirección de Gestión Contractual los documentos soporte para el proceso de adquisición del sistema de radiocomunicación, la DIGECO solicitó algunos ajustes de forma. Una vez realizados los ajustes solicitados, el 27 de abril se radicó el proceso nuevamente.</p>	ninguna	<p>La Oficina Asesora de Planeación a estado brindando constante apoyo para la verificación de la información migrada a la nueva plataforma PIP, de igual manera se realiza la verificación de la información reportada en el seguimiento de los proyectos de inversión y durante el presente mes se encuentra presto a verificar el cargue de los avances en dicha plataforma.</p> <p>Finalmente, se realizó la actualización del proyecto de inversión conforme a la solicitud de necesidades descritas en el anteproyecto de presupuesto 2024.</p>	

Fuente: Correos Electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación; La Dirección Logística - Subdirección de Bienes

Fecha de actualización de información:

30-04-2023