

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación	\$ 150.229.806.255	Compromisos \$52,350,136,808,09 Pagos \$6,525,008,605,28 Obligaciones \$6,525,008,605,28	<p>En el mes de septiembre se celebraron los contratos que a continuación se enuncian, por medio de las actividades de plantas eléctricas, estudios y diseños de mantenimiento general, y ascensores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adición contrato 323-2024: Adquisición, instalación, mantenimiento y puesta en marcha de plantas eléctricas y mantenimiento recurrente de infraestructura eléctrica y adecuaciones civiles asociadas." • Contratos 240-242: Mantenimiento de subestaciones, plantas eléctricas e infraestructura eléctrica y civil asociada para garantizar el servicio de energía eléctrica en los ERON a nivel nacional." • Contrato 250-2024: Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera, para el mantenimiento de subestaciones, plantas eléctricas e infraestructura eléctrica y civil asociada para garantizar el servicio de energía eléctrica en los ERON a nivel nacional, de los contratos mencionados anteriormente." • Contrato 254-2024: Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y/o ampliación requeridos en los establecimientos de reclusión." • Contrato 254-2024: Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y/o ampliación requeridos en los establecimientos de reclusión." 	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de septiembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>
2	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura	\$ 324.912.355.109	Compromisos \$224.134.429.470,70 Obligaciones \$67.272.688.313,13 Pagos \$67.272.688.313,13	<p>INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN: 1.Ampliación para el Pabellón de Calarcá (304 cupos Aplicación de pintura en muros, Instalación de lavamanos, Instalación de ventanas en aluminio, Demolición de construcción existente y retiro de material, En cuanto a tramites de provisionales la EDEQ ya realizó el traslado de línea de media tensión que atravesaba el área de construcción avance 42,10% 2.Pabellon Mujeres Cartagena (114 cupos): Avanzan en la instalación de acero para vigas, viguetas y malla en acero de 3/8" que conforman la placa de entre piso N +3,25, instalan las tuberías eléctricas y de red contra incendios que van embebidas en la placa e instalan las Guarderas alistando para la fundición de la placa, avance 64,70%. 3. BellaVista P4 (514 cupos): revisión y aprobación de los diseños del muro de contención que comparte con el Pabellón No. 8, el consorcio junto con la interventoría siguen realizando mesas de trabajo para la identificación y evaluación de las actividades no previstas. Avance 12,44% 4. Pabellón Mujeres Barranquilla (104 cupos): losas de contra pisos: se cuenta con un avance del 70% a nivel de losas de contrapiso en área de celdas y comedor, ejecuciones de sistemas sanitarios los cuales avanzan en el área de aguas lluvias u sistemas sanitarios de celdas. y áreas comunes, Avance: 37,17%</p> <p>INFRAESTRUCTURA NUEVA: 1.Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 37,01% Bombeo de aguas lluvias del patio interno, Lleno de material de base para andenes módulo 2 y 4, corte dilatación losa andén con máquina en Módulo N°3 y conformación mampostería Eje 1-3/B (tercer piso Antepecho) Nivel + 10.10, Instalación parcial de tubería vertical PVC presión fachada módulo 2. 2. Riohacha (1722 cupos): avance 46,13% Instalación de malla electrosoldada y escuadras en muros del segundo piso, Instalación de formaleta y reparaciones en los muros y placas, 3. Pereira (1514 cupos): avance 75,01%, pintura e imprimante en estructura metálica de cubierta pabellón 3, actividades acabados de pisos e impermeabilización de fachadas en bloques de talleres, UTE, aulas, mampostería e instalaciones Hidrosanitarias, cárcamos , instalación de puertas en bloque Rancho, 4.Silvia (500 cupos): Se han venido adelantando los resultados de laboratorio de las exploraciones geotécnicas, calculando la capacidad portante del suelo y sus aceleraciones, así como los diseños estructurales de las edificaciones. Avance Fase 1 85,2% 5. Barrancabermeja (1512 cupos): los permisos de Vertimiento al Suelo y Vertimiento PTAR continúan en trámite con la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, el contratista presento la propuesta de implantación arquitectónica y urbanística del proyecto. Avance fase 1-73,7%</p> <p>OBRAS COMPLEMENTARIAS: 1.Alojamiento de guardia Girón: avance 84,23% Fundida de placa aérea subestación Inst. Eléctricas, ductos EMT y cableado, redes y puntos agua fría y agua caliente Destronque de pisos, cargue de mesones y bocapuestas granito. 2. Alojamiento de guardia Ipiales: avance 52%, actividades de mampostería, repello, antepechos, actividades hidro sanitarias e iniciando la sub estación con su concreto ciclópeo cajas y tubería eléctrica 3 Itagüí: avance 43,02% fundición de la placa de entrepiso del área de Rancho, la terminación de los muros de antepecho de Portal de integración y Shut de Basuras, como la mampostería y construcción de dinteles en ambas áreas. 4. Vía acceso Espinal 39,14%: Se continua con el enchape de viga de cubierta en chapa abujardado, se continua con la instalación de estructura de drywall en el primer piso en reseña y control de guardia, se comienza con la instalación de tubería para iluminación en el primer piso. 5 Complementarias Barranquilla 40,72% Instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas, Aplicación de emulsión asfáltica en cubierta, Armado de estructura para ventanearia en habitáculo, colocación de acero muros habitáculo garita no. 7 y muros garita no. 6</p>		<p>La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.</p> <p>Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de septiembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.</p>

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2024

PERIODO A REPORTAR: SEPTIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
3	2020011000247	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes	\$ 23.776.787.741	Compromisos: \$65.898.210 Obligaciones: \$ 41.212.531 Pagos: \$ 41.212.531	<p>ACTIVIDAD No. 1: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega, instalación y puesta en operación de los equipos. VIGENCIA 2024: En el mes de septiembre de 2024, asistió a mesa de trabajo realizada entre el INPEC y la USPEC para evaluar las implicaciones del bloqueo de recursos y que una vez producido el Decreto de reducción de formalizará la disminución de cuota disponible para la vigencia 2024. De tal forma solicitó al INPEC la nueva priorización de beneficiarios, el alcance de las intervenciones y las cantidades de equipos a adquirir. En respuesta el INPEC produjo el oficio No. 2024EE0219790 del 25 de septiembre de 2024.</p> <p>ACTIVIDAD No. 2: Realizar las adquisiciones de los equipos tecnológicos de apoyo a la seguridad Esta actividad comprende la adquisición de los equipos descritos a continuación: 1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. 2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. 3. Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación. 1. Realizar la adquisición de equipos para la detección de elementos prohibidos, (Máquinas de rayos X, arcos detectores, cabinas detectoras, detectores manuales de metales, entre otros. VIGENCIA 2024: En el mes de septiembre de 2024, Se solicitó al INPEC realizar ajustes en los ERON priorizados, el alcance de la intervención y las cantidades de los equipos a adquirir de acuerdo con el bloqueo de recursos y el resultado del estudio de mercado, los hallazgos de la CGR y las necesidades del INPEC. En respuesta a ello el INPEC produjo el oficio No. 2024EE0219790 del 25 de septiembre de 2024, con base en el cual se realizará la ejecución de los recursos. 2. Realizar la adquisición de los sistemas de circuito cerrado de televisión. VIGENCIA 2024: En el mes de septiembre de 2024, Se solicitó al INPEC realizar ajustes en los ERON priorizados, el alcance de la intervención y las cantidades de los equipos a adquirir de acuerdo con el bloqueo de recursos y el resultado del estudio de mercado, los hallazgos de la CGR y las necesidades del INPEC. En respuesta a ello el INPEC produjo el oficio No. 2024EE0219790 del 25 de septiembre de 2024, con base en el cual se realizará la ejecución de los recursos. 3. Realizar la adquisición de los sistemas de radiocomunicación. VIGENCIA 2024: En el mes de septiembre de 2024 se dio inicio a la estructuración de los documentos para el proceso de contratación. Se proyecta ajuste de cantidades y alcance del proyecto, por los valores de mercado y presupuesto disponible.</p> <p>ACTIVIDAD No. 5: Realizar las actividades administrativas para garantizar la consolidación de las especificaciones técnicas, la entrega e instalación de la dotación de las salas de audiencias judiciales. VIGENCIA 2024: En el mes de septiembre de 2024, asistió a mesa de trabajo realizada entre el INPEC y la USPEC para evaluar las implicaciones del bloqueo de recursos y que una vez producido el Decreto de reducción de formalizará la disminución de cuota disponible para la vigencia 2024. De tal forma solicitó al INPEC la nueva priorización de beneficiarios, el alcance de las intervenciones y las cantidades de equipos a adquirir. En respuesta el INPEC produjo el oficio No. 2024EE0219790 del 25 de septiembre de 2024.</p>	No se presentaon dificultades durante el mes a reportar	La Oficina Asesora de Planeación realizó la verificación del seguimiento mensual registrado en la PIIP, en el cual se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo. Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo en el mes de septiembre desarrolló el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de la Entidad, elaborado mediante la Coordinación del Grupo de Programación, Análisis y seguimiento Presupuestal, el cual fue presentado a la Dirección General, en donde se realizó énfasis en la ejecución efectiva de los recursos apropiados y disponibles para la presente vigencia; y el impacto en el cumplimiento de la misión institucional y la atención al Sistema Penitenciario y Carcelario.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura; así como lo consignado por las formuladoras en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

Fecha de actualización de información: 08-10-2024