

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	Apropiación inicial: \$2.200.000.000 Apropiación reducida: \$307.345.916 Apropiación final: \$1.842.139.884	Compromisos: \$ 1.842.319.084 Obligaciones: \$ 1.763.319.084 Pagos: \$ 1.763.319.084	Se realizó la entrega de 31 equipos todo en uno en 28 ERON.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto; así mismo desde la OAPLA se recuerda que la no ejecución de la partida apropiada inicialmente afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto, el horizonte del mismo y el impacto en el cliente institucional.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	Apropiación inicial: \$2.500.000.000 Apropiación reducida: \$211.964.725 Apropiación final: \$2.288.635.275	Compromisos: \$ 1.071.477.000 Obligaciones: \$ 22.961.773 Pagos: \$ 22.961.773	*Detección de Elementos Prohibidos: Contrato 285 del 18 de diciembre de 2019, por los tiempos en los cuales fue adjudicado se terminará su ejecución en la vigencia 2020. *Círculo Cerrado de Televisión (CCTV): La USPEC se encuentra realizando la verificación de información técnica, financiera y jurídica de las propuestas, por lo cual requiere modificar el cronograma. *Radios de Comunicación: Se entregaron 113 radios mediante Acta de Recibo a Satisfacción sin número del 05 de noviembre en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá COMEB. *Laboratorios de Criminalística: Dado los tiempos contractuales el proceso no fue adjudicado.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto; así mismo desde la OAPLA se recuerda que la no ejecución de la partida apropiada inicialmente afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto, el horizonte del mismo y el impacto en el cliente institucional.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Apropiación inicial: \$102.131.500.000 Apropiación reducida: \$20.000.000.000 Apropiación final: \$82.131.500.000	Compromisos: \$67.411.304.636 Obligaciones: \$14.983.489.939 Pagos: \$14.983.489.939	Durante el mes de Diciembre la Subdirección de Construcción y Conservación por medio del Proyecto de Inversión de Fortalecimiento de la Infraestructura celebró los siguientes contratos, compromiendo así recursos por valor de \$9.139.441.186,35: Contrato de Interventoría 268 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 11. Contrato de Interventoría 267 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 10. Contrato de interventoría 271 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 14. Contrato de interventoría 264 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 6. Contrato de interventoría 262 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 4. Contrato de interventoría 244 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 15. Contrato de interventoría 272 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 7. Contrato de interventoría 263 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 5. Contrato de interventoría 261 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 3. Contrato de Obra 261 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 4. Contrato de Obra 273 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 16. Contrato de interventoría 269 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 12. Contrato de interventoría 270 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 13. Contrato de Obra 265 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 8. Contrato de Obra 266 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 9. Contrato de interventoría 260 de 2019: Primer grupo de Mantenimiento Recurrente. Grupo 10. Se realizaron adiciones a los contratos de obra e interventoría para garantizar la continuidad de la operación de las plantas de tratamiento de agua potable y residual, así como de los procesos de mantenimiento en los establecimientos del grupo 3 del contrato 141 de 2019, el ERON EPMSC VALLEDUPAR del contrato 01 de 2019, el contrato 215 de 2019 que incluye los ERON EPMSC CHAPARRAL y FLORENCIA CUNDUY. Se garantizó el pago de vigencias expiradas de los contratos 221 de 2015, de 217 de 2015, 248 de 2015 y 151 de 2015.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto; así mismo desde la OAPLA se recuerda que la no ejecución de la partida apropiada inicialmente afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto, el horizonte del mismo y el impacto en el cliente institucional.
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Apropiación inicial: \$210.000.000.000 Apropiación reducida: \$11.577.600.000 Apropiación final: \$198.422.400.000	Compromisos: \$169.512.448.744 Obligaciones: \$3.410.451.761 Pagos: \$3.410.451.761	Yarumal: 5% suspendido, Buga: 92% liquidación, Ipiales: 97, Girón: 94%, Medellín P2: contrato Demolición Liquidación, contrato Construcción P2 en preconstrucción 3,24% Contrato N° 166, consultoría ERON RIOHACHA, ejecución 100% terminado el 9-12-2019 en revisión productos por parte de interventoría. Contrato N° 174, consultoría SILVIA, ejecución 100%, terminado el 26-11-2019 en revisión productos por parte de interventoría. Contrato N° 203, Interventoría Consultorias de Riohacha y Silvia en revisión productos. Contrato N° 220, Demolición P4 EPMSC Bellavista ejecución 59%. Contrato N° 219, Demolición P1 y 2 EPMSC Popayán, ejecución 91,79% Contrato N° 218, Interventoría de las demoliciones, en ejecución Contrato N° 184-2019, consultoría diseños Bellavista P4. Ejecución 14% Contrato FONADE N° 2183503 construcción ERON Pereira Ejecución 0,82 se adicionó Contrato N° 171-2019, cerramiento predio Barranca, ejecución 88,23% Contrato N° 179-2019 Obras Complementarias ERON Girardot, ejecución 100% en liquidación, se entregan 352 cupos. Los procesos: USPEC-LP-086-2019 Ampliación ERON Santa Marta, Cartagena, Barranquilla e Itagüí- contratado; USPEC-LP-083-2019 nuevo ERON Renacimiento – contratado.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto; así mismo desde la OAPLA se recuerda que la no ejecución de la partida apropiada inicialmente afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto, el horizonte del mismo y el impacto en el cliente institucional.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Apropiación inicial: \$300.000.000 Apropiación reducida: \$0 Apropiación final: \$300.000.000	Compromisos: \$ 275.104.510 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Se adjudica el proceso contractual con el contrato 339/2019 para desarrollar las actividades propuestas de 191 metros lineales para organización de archivos y 55 metros lineales en digitalización de archivos.	Se realizaron dos procesos contractuales de los cuales, el primer proceso se declaró desierto y el segundo se adjudicó en el mes de Diciembre por lo cual, se comienza en la presente vigencia el desarrollo de las actividades que se tenían proyectadas para el 2019.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Logística el 29, 30 y 31 de Enero respectivamente.

Fecha de actualización de información:

03-02-2020