



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 3.408.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Durante el mes de octubre los estudios previos fueron radicados en la Dirección de Gestión Contractual para publicación del proceso. Así mismo, se recibieron observaciones a las cuales se emitió respuesta. Por otra parte, desde la Dirección de Logística, se tomó la decisión de pasar el proceso de adquisición a la Oficina de Tecnología, lo cual se protocolizó con memorando I-2021-006743 del 2 de noviembre, bajo el argumento de hacer uso de: "La cooperación y coordinación entre las áreas mencionadas".	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 4.000.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	En el transcurso del mes de octubre se desarrollaron las siguientes actividades de gestión para la adquisición de: i) Equipos para la Detección de elementos prohibidos: se generó la atención de las observaciones a los estudios previos, se encuentran pendientes de firma por parte de la Dirección Logística para envío al área Contractual. ii) Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión -CCTV: se realizó la atención de observaciones a los estudios previos y respuestas enviadas a la Dirección de Gestión Contractual. Aún no se publica en SECOP. iii) Sistemas de radiocomunicación: Proceso publicado en SECOP, actualmente se encuentra en etapa de evaluación de propuestas. Ahora bien, en cuanto a la meta rezagada de la vigencia 2020, correspondiente a la actividad "Adquirir e instalar los sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV", mediante Ofrosí No. 2 se aclaró el plazo de ejecución del contrato hasta el 18 de noviembre de 2021.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 83.281.301.734	Compromisos: \$36.467.650.189 Obligaciones: \$11.211.021.708 Pagos: \$10.607.596.878	Durante el mes de octubre se realizaron las visitas técnicas prioritarias a diferentes ERON a cargo del INPEC, para verificación de la ejecución de obras del contrato 230 de 2019, así mismo se realizó el acompañamiento a Entes de Control, la supervisión de actividades de los contratos en la ejecución, verificación y operación de las plantas de tratamiento de agua. Por otra parte, por medio de la celebración del contrato de obra 285 de 2021, se atenderá el mantenimiento preventivo, correctivo del sistema eléctrico en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué COIBA. Adicionalmente, se celebró el contrato de obra 308 de 2021 por medio del cual se atenderá el mantenimiento general del racho en las alas A y B del EPMSC Acacias. Ahora bien, en cuanto al contrato 203 de 2021 el cual tiene a cargo la Operación de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales ubicadas en los establecimientos de reclusión de orden nacional, presenta un porcentaje de avance de obra del 23,32%.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021				PERIODO A REPORTAR: OCTUBRE				
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 260.221.745.652	Compromisos: \$223.924.995.177 Obligaciones: \$7.124.483.732 Pagos: \$6.919.538.461	<p>Durante el mes de octubre no se realizó entrega cupos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente: *En materia de construcción de infraestructura rígida: INFRAESTRUCTURA RÍGIDA: Bellavista patio 2 (410 cupos) construcción de tanques semi enterrados de reserva de agua potable y de red contra incendios, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, construcción de cerramientos y de camastros en concreto, avance 97,69%. Pereira (1.500 cupos) se continua con las actividades del componente ambiental, se está culminando la labor de aprovechamiento forestal, avance 3,37%. Renacimiento (1.500 cupos) se adelanta la conformación de la estructura metálica de la PTAP y de la PTAR, se realiza la excavación y conformación de las redes técnicas: hidráulicas, redes eléctricas y redes de comunicaciones del Proyecto. Cimentación de 37 de las 39 edificaciones que conforman el proyecto, avance total del proyecto 25,42%. Riohacha (1500 cupos) se desarrollaron los estudios y diseños en cuanto a la red eléctrica externa, la red hidrosanitaria externa los cuales fueron aprobados por interventoría, avance 1,60%. Bellavista P4 (514 cupos) este contrato fue liquidado bilateralmente por mutuo acuerdo el 7 de octubre de 2021, por posible configuración de una causal de nulidad absoluta.</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: (2040 cupos) Los proyectos se encuentran adelantando actividades en Fase 2. Santa Marta: Comienzo de construcción de garita, con excavación, relleno en material compactado, base en concreto de garita, placa de contrapiso y construcción de columnas de primer nivel completo estas actividades, avance 73,33%. Barranquilla Excavación para cimentación, relleno en material compactado, construcción de placa de contrapiso, mampostería de muros para la subestación eléctrica, avance 71,38%. Cartagena se adelantan actividades correspondientes a instalaciones hidrosanitarias y sistema contra incendio, fundida de escaleras pabellón 3, avance 56,66%. Itagüí: adecuación de áreas de patio de sol módulos 1 y 2 instalaciones hidráulicas y sanitarias, avance 45,44%.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (7.400 cupos diseñados) Popayán (800 cupos) inicia fase 4 correspondientes diseños técnicos, diseños estructurales, eléctricos, ambientales e hidrosanitarios, avance 96,2%. Buenaventura (600 cupos) se está desarrollando el diseño arquitectónico, avance 58,71%. Barrancabermeja (1500 cupos) se encuentra en la culminación del anteproyecto arquitectónico, diagnóstico arqueológico, avance 58,83%. Villa Hermosa Cali (4500 cupos) realizando actividades de la fase 2, presentación esquema de implantación, se realiza socialización de los informes y trabajo de esquemas arquitectónicos, avance 23,8%.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 507.752.614	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Durante el mes de octubre se realizaron los pliegos definitivos para ser publicado en el Secop II	Demoras en el proceso contractual.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 04, 05 y 08 de Noviembre respectivamente.

Fecha de actualización de información: 11/11/2021