

VIGENCIA: 2018

PERIODO A REPORTAR: ABRIL

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 262.811.873.646	Compromisos: \$61.817.410.000 Obligaciones: \$467.119.995 Pagos: \$467.119.995	Programa de Construcción de Pabellones: Buga: 92 % se inicia pre entrega de diseño reseña. Girón e Ipiales: 70% y 76% respectivamente. Medellín Patio 2 y RM Manizales: pendiente inicio proceso de contratación. Pereira y Combita: En trámite de reprogramación de vigencias futuras para ampliar el plazo de ejecución hasta el 2021.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto aprobado y actualizado el 22/02/2018.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 378.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Teniendo en cuenta las mesas de trabajo realizadas con Mintic para evaluar el estado del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se realizaron ajustes en el alcance de las actividades y conforme a este cambio se solicitaron nuevamente cotizaciones para estimar costos de las actividades.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 29/12/2017.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 1.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Envío de invitaciones a cotizar para consolidación del estudio de mercado.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 31/12/2017 y se encuentra actualmente en actualización.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO D ELA SEURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.500.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Envío de invitaciones a cotizar para consolidación del estudio de mercado.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 09/03/2018.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se actualizó el documento del proyecto con cambios en las actividades programadas y fue aprobado el 30 de abril con modificaciones.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto aprobado y actualizado el 29/12/2017 y se encuentra actualmente en actualización.
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90.000.000.000	Compromisos: \$ 28.419.069.452 Obligaciones: \$ 489.970.002 Pagos: \$ 489.970.002	Contrato 172 del 2016 en estado terminado, obras de mantenimiento general que se desarrollaban en el establecimiento de Pitalito finalizaron el 6 de abril. El 12 de abril fue expedido el comunicado de aceptación de la oferta de un proceso para elaborar los estudios geo eléctricos e hidrogeológicos para la prospección de agua subterránea que permitan diseñar y establecer las especificaciones técnicas de la construcción de los pozos de agua para el abastecimiento de los establecimientos penitenciarios y carcelarios EPMSC Neiva (Huila) y EPMSC Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) incluyendo el trámite del permiso correspondiente ante la corporación autónoma regional respectiva.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto aprobado y actualizado el 29/12/2017.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, Oficina de Tecnología, Dirección de Infraestructura y el Grupo de Gestión Documental del 7, 10, 16 y 17 de mayo respectivamente.

Fecha de actualización de información: 21/05/2018