

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: ABRIL

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.200.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	La Ficha Técnica fue definida por el INPEC y la USPEC y se inició trámite de solicitud de cotizaciones	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.500.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	La ficha técnica de equipos para la detección de elementos prohibidos fue definida por el INPEC y la USPEC y se inició trámite de solicitud de cotizaciones. las fichas técnicas de Radios de Comunicación y Circuitos Cerrados de Televisión - CCTV aún se encuentran en revisión conjunta entre INPEC y USPEC	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
3	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.000.000.000	Compromisos: \$54.376.082.000 Obligaciones: \$446.967.069 Pagos: \$446.967.069	<p>*Yarumal: 5% contrato suspendido, Buga: 92% contrato suspendido, Ipiales: 91%, Girón: 86%, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición en ejecución 52%, FONADE adjudicó la construcción del pabellón 2 EMPSC JP Bellavista al proponente Consorcio Bellavista 2019, contrato en etapa de pre-construcción y se firmó acta de inicio el 3 de abril de 2019.</p> <p>*En el contrato No. 166/2018, elaboración estudios y diseños para la construcción del ERON EPMSC RIOHACHA. Actualmente se encuentra en un avance de ejecución del 19%, en el cual el contratista realizó entrega de los productos de la primera fase, la cual se encuentran en revisión por parte de la Uspec. Se aprobó el esquema de implantación del proyecto entre la Uspec y el Inpec. Con respecto a los avances de los productos de la Segunda Fase se adelantó los anteproyectos arquitectónico y urbanístico.</p> <p>*El contrato No 174/2018, elaboración de estudios técnicos y diseños para la construcción del ERON EPMSC SILVIA. En la visita realizada los días 11 y 12 de abril de 2019 al municipio de Silvia –cauca, se presentó avance del contrato de consultoría a las comunidades indígenas, alcaldía municipal y empresas prestadoras de servicios públicos y dar a conocer a quienes compete (autoridades indígenas) sobre el estado actual del predio (física y jurídica) y lo que esto implica para la ejecución del contrato 174 de 2018 de estudios y diseños Para la construcción del nuevo ERON para indígenas. Quedando mediante acta del 11 de abril de 2019 el desarrollo de la reunión y en compromiso: "dar respuesta sobre el uso de suelo del predio el tablado por parte de la administración municipal, quedando como plazo máximo de entrega por la USPEC de dicho documento el día 24 de abril de 2019". El día 24 de abril se recibió El Concepto de Uso de Suelo por parte de planeación municipal de Silvia, donde se indica que el predio es apto para el desarrollo del proyecto.</p> <p>*Contrato No. 203/2018, Interventoría a las Consultorías de Riohacha y Silvia, se continúa con el acompañamiento a las consultorías en todas las mesas de trabajo realizadas en el mes de abril y dan aval a los primeros entregables de la Consultoría de Riohacha para continuar el proceso de pago. Entrega informe del mes de abril 2019 de ambas consultorías.</p> <p>* Contrato No. 185/2018, estudios de suelo EPMSC Espinal, este contrato se encuentra en liquidación.</p> <p>* Contrato 220/2018, Demolición P4 EPMSC Bellavista, Se continúa a la espera que desaljojen el pabellón para proceder a la demolición y así firmar acta de inicio. el INPEC se comprometió a tener el pabellón desaljado la tercera semana de mayo de 2019.</p> <p>* El avance de ejecución del contrato FONADE 2183503 cuyo objeto es: Construcción de un Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad del Orden Nacional en Pereira-Risaralda, de acuerdo con los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la USPEC, su etapa de pre-construcción es de 57%, en el cual se realiza por parte del Constructor (CONSORCIO PILAMO) la revisión de planos y diseños entregados por la USPEC a través de FONADE. Las observaciones realizadas son entregadas al contratista de interventoría (INTERVENTORIA RISARALDA) para su análisis y observaciones.</p> <p>*Contrato 219/2018, Demolición patio 1 y 2 EPMSC Popayan, por causas de orden público en el sector se suscribió acta de suspensión al contrato el día 5 de abril con fecha de reinicio del 6 de mayo de 2019. Se está incorporando al contrato Acta de fijación de precios de ítems no previstos y adición.</p> <p>*Contrato 215/2018, cerramiento provisional perimetral del predio Laguneta, donde se construirá el nuevo ERON de Riohacha, contrato ejecutado y actualmente el contrato se encuentra en fase de liquidación.</p>	En Medellín Bellavista, continua sin desalojar el patio 4, por lo tanto no se ha podido realizar la demolición. Por causas de orden público en el sector del Cauca se suscripción el contrato 219/2018 de Popayan.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
4	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.131.500.000	Compromisos: \$24.492.889.820 Obligaciones: \$513.516.452 Pagos: \$513.516.452	<p>El avance de ejecución de obra de Mantenimiento General de los 71 establecimientos distribuidos en 7 grupos de la Licitación Pública N°USPEC-LP-024-2017 con corte al 31 de marzo. Grupo 1 Contrato N°177 de 2017: 100%, Grupo 2 Contrato N° 178 de 2017: 100%, Grupo 3 Contrato N°174 de 2017: 90%, Grupo 4 Contrato N° 179 de 2017: 100%, Grupo 5 Contrato N° 176 de 2017: 79%, Grupo 6 Contrato N° 175 de 2017: 10%, Grupo 7 Contrato N° 180 de 2017: 61%.</p> <p>*Se firmó el contrato de obra N° 142 de 2019, cuyo objeto es el Mantenimiento de la Infraestructura Física en los ERON a cargo del INPEC.</p> <p>*Se realizó adición al contrato de interventoría N° 224 DE 2018, cuyo objeto es la interventoría de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo e impermeabilización de pozos de los ascensores de los Complejos de Ibagué COIBA, la picota COMEB, jamundí COJAM y Medellín Pedregal COPED.</p> <p>*Se realizó adición al contrato de interventoría N° 223 de 2018, para las obras de mantenimiento de redes hidrosanitarias y adecuaciones locativas de las UTE 1 y 2 en COMEB BOGOTÁ.</p>	Se declaro desierto el proceso de contratación para el grupo N°2 cuyo objeto es el mantenimiento de la Infraestructura Física de los ERON. Se encuentra nuevamente en proceso de contratación.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Se esta realizando el estudio de mercado para los 64ml lineales de series contratos y la compra de un servidor para procesamiento.	Respuesta efectiva de las empresas para la cotizaciones del estudio d emercado.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental al 6, 9 y 10 de mayo respectivamente.

Fecha de actualización de información:

14/05/2019