

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: ABRIL

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 3.408.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se continúa en estructuración de estudios previos. De manera conjunta entre INPEC y USPEC se realizaron ajustes técnicos a la ficha de equipos todo en uno.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 4.000.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	*DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS: En elaboración de estudios previos. *CCTV: Ficha técnica consolidada se encuentra para aprobación de Ministerio de Justicia y del Derecho. *RADIOS DE COMUNICACIÓN: En elaboración de estudios previos. Revisión de aspectos técnicos de la ficha entre INPEC y USPEC. *LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA: En elaboración de estudios previos.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 120.492.000.000 Apropiación Bloqueada: \$18.976.857.608 Apropiación Disponible: \$ 101.515.142.392	Compromisos: \$2.972.671.632 Obligaciones: \$377.210.982 Pagos: \$376.822.662	Durante la ejecución del mes de abril por medio del proyecto de inversión se ejecutaron las siguientes actividades: *Adición Contrato de Obra 140 de 2020: mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 1 en EPAMSCAS COMBITA. *Adición al contrato Número 249 de 2019, cuyo objeto es diagnóstico operativo, optimización, rehabilitación, suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y operación de los sistemas de captación (pozos de bombeo), tratamiento, distribución y almacenamiento de las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales en el EPC YOPAL. *Adición al contrato Número 257 de 2019, cuyo objeto es "interventoría técnica, administrativa y financiera diagnóstico operativo, optimización, rehabilitación, suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y operación de los sistemas de captación (pozos de bombeo), tratamiento, distribución y almacenamiento de las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales en el EPC YOPAL. *Adición contrato 137 de 2019, cuyo objeto es realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera para mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC.	Debido a la situación de salubridad que enfrenta el país desde el mes de marzo, se debió suspender los desplazamientos de los contratistas de apoyo a la supervisión a los ERON. Así mismo se debió reprogramar las actividades planteadas para atender la Emergencia Carcelaria.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: ABRIL

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 250.934.440.000 Apropiación Bloqueada: \$14.523.142.392 Apropiación Disponible: \$ 220.731.297.608	Compromisos: \$121.968.385.179 Obligaciones: \$423.318.330 Pagos: \$423.318.330	En este mes no se entregaron cupos y debido a las medidas sanitarias establecidas con ocasión del COVID-19, fue necesario suspender los siguientes contratos 401 y 402 de 2014 de Ipiales y Girón para 1360 cupos; contratos 305, 306, 307 y 319 de 2019, relacionados con infraestructura Modular (2040 cupos) en fase1, de Santa Marta, B/quilla, Itagüi y Cartagena. En ERON de Medellín se suspendió la construcción de 410 cupos; en Pereira el contrato FONADE 2183503 esta suspendió hasta mayo, por ausencia permisos y licencias ambientales (900 cupos). Infraestructura rígida en Nuevo ERON Renacimiento se organizó y ejecutó un plan de acción para trabajar en aislamiento con videoconferencias para 1500 cupos (contrato 304/2019). Respecto a las consultorías para 2020 nuevos cupos en Medellín, B/meja y Popayán, también se suspendieron por la emergencia del COVID19 (contratos 184,333 y 334 de 2019) los contratos se suspendieron con sus respectivas interventorías.	Debido al Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, expedido por el Gobierno Nacional donde declara Aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, desde el martes 24 de marzo a las 23:59 pm, así mismo se ha prorrogado la cuarentena hasta el 11 de mayo de 2020 con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus), se suspendieron varios contratos de obra, consultorías e interventorías.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	Apropiación Inicial: \$420.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 420.000.000	Compromisos: \$137.552.255 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se asignó el contrato N° 339-19 para comenzar el proceso de organización y digitalización vigencia 2020.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad el avance rezagado que se presenta para la vigencia 2019 en cuanto a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes y realizar los trámites para la verificación en el aplicativo con el fin de que sustente el avance generado en la meta, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 5, 6 y 7 de Mayo respectivamente.

Fecha de actualización de información:

8/05/2020