



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: ABRIL

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de abril de 2021, se inició la elaboración de los estudios previos, los cuales ya se encuentran en proceso de revisión y observaciones.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Actualmente sus tres actividades: i) Equipos para La Detección de elementos prohibidos, ii) Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión- CCTV y iii) Sistemas de radiocomunicación se encuentran en etapa precontractual.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 83.281.301.734	Compromisos: \$6.385.799.701 Obligaciones: \$285.253.422 Pagos: \$285.253.422	Durante el mes de abril se realizó la adición al contrato de obra 125 de 2020 con su respectiva interventoría el contrato 126 de 2020, el cual está a cargo del mantenimiento, atención de emergencias y operación de los sistemas hidrosanitarios de los ERON a cargo del INPEC. Así mismo, se realizaron las visitas técnicas prioritarias a 17 ERON a cargo del INPEC, para verificación de obras a entregar, visitas de inspección para atender tutelas, atención a emergencias. Por otra parte, se realizó la actualización del proyecto de inversión para solicitar los recursos y hacer el pago de los pasivos exigibles vigencias expiradas, así como la priorización de recursos para atender la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua de los establecimientos de reclusión.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: ABRIL

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 260.221.745.652	Compromisos: \$212.759.385.360 Obligaciones: \$366.225.186 Pagos: \$366.225.186	<p>En el mes de abril no se realizó entrega cupos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente:</p> <p>*INFRAESTRUCTURA MODULAR - 2040 cupos: Ejecución fase No. 2, realizando actividades de instalación de muros, levantamiento de mampostería, estructuraciones metálicas, fundición de muros y placas. Barranquilla 32.91%, Cartagena 16.31%, Itagüí 13.65% y Santa Marta 20.59%.</p> <p>*ERON Renacimiento (1.500): En desarrollo la Fase 2 se continúan adelantando actividades preliminares como el descapote y nivelación del terreno, adecuación y conformación de las vías internas, la realización de 4.100 ml de cerramiento, la construcción de campamentos, la implementación de la PTAR provisional para el campamento, la construcción del pozo séptico Avance 6.28%.</p> <p>*ERON Riohacha (1.500): se revisó con el contratista de obra el trámite a realizar con CORPOGUAJIRA, los requisitos y documentación necesaria para el trámite de permiso de Aprovechamiento Forestal, para la implantación del proyecto, se adelantó con el INPEC, las autorizaciones requeridas para la provisional de energía, y para la radicación una vez se tengan los diseños de acueducto, alcantarillado y red de media tensión.</p> <p>*Pabellón 4 BELLAVISTA (514): Contratista se encuentra realizando la apropiación de los diseños, el 20 de abril se adjudicó el proceso USPEC CM-A-006-2021 al contratista CONSORCIO INTERVENTORES TAD 06 USPEC quien se encargará de realizar la interventoría al contrato de obra 284-2020.</p> <p>*CONVENIO EN Territorio: (900 cupos) ERON Pereira Contrato hace parte del convenio interadministrativo No. 216144 suscrito con EN Territorio, Se realizó la socialización del proyecto el 27 de marzo de 2021 con la participación de delegados de las siguientes entidades: Procuraduría, Defensoría, ENTerritorio, Contratista de Obra e Interventoría, USPEC, INPEC, Aguas de Pereira, Alcaldía de Pereira y Gobernación de Risaralda, está en estudio la prórroga del Contrato Interadministrativo con el fin de realizar la modificación contractual al contrato de obra e interventoría en ENTerritorio, avance 1.09%.</p> <p>*El contrato de Bellavista patio No. 2 (408 cupos) en ejecución adelantando actividades como muros en concreto para el segundo y tercer piso, instalaciones eléctricas, sanitarias, construcción de camastros en concreto, avance 76.69%.</p> <p>*CONTRATOS DE CONSULTORIA – 7.400: Consultoría B/meja Culminación Anteproyecto arquitectónico, diagnóstico arqueológico, avance 56.74% Popayán: Se recibió por parte de la interventoría toda la fase 3 del proyecto y se encuentra por parte de aprobación del INPEC y la interventoría del proyecto. Avance 70%, Buenaventura, Contrato suspendido hasta el mes de mayo, caso positivo de COVID-19, obtención de permisos ante las empresas de servicios públicos y autoridades ambientales, 58.71%. Consultoría Cali, ejecución fase 1 levantamiento topográfico y labores de patología.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 507.752.614	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>Durante el mes de abril se desarrollaron actividades de gestión en cuanto que se han continuado solicitado las cotizaciones para el estudio de mercado de las actividades a ejecutar en la vigencia, correspondiente a la digitalización y a restauración de planos, se ha dificultado la recepción de cotizaciones de acuerdo al formato de los planos, por lo anterior se están realizando la nueva solicitud de cotización a nuevas empresas a fin de obtener las necesarias para iniciar el proceso de estudio de mercado.</p>	Se ha presentado demora en el envío de las cotizaciones por parte de las empresas a las que se les ha solicitado, lo anterior por el formato y tamaño de los planos.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes el 05 y 06 de Mayo respectivamente.

Fecha de actualización de información: 10/05/2021