

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	1173000270000	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 84.500.000.000	Total Comprometido: \$7.632.451.145 Total Obligado: \$1.250.956.324 Total Pagado: \$1.056.156.099	<p>Con recursos de la vigencia 2015 finalizaron obras en 78 establecimientos y aún se encuentra en ejecución obras para el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 30 establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional.</p> <p>Adicionalmente, se contrató el suministro, instalación y puesta en marcha de plantas eléctricas para 6 establecimientos penitenciarios y carcelarios, contrato que actualmente se encuentra finalizado,</p> <p>También finalizó el mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en 20 establecimientos</p> <p>Respecto a los sistemas de plantas de tratamiento de agua residual y potable, ha finalizado la operación y mantenimiento en 3 establecimientos quedando en ejecución contratos de mantenimiento y operación en 22 establecimientos.</p> <p>Se legalizaron los contratos 171 y 172 mediante los cuales se realizará el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 8 establecimientos, también se firmaron los contratos de interventoría 203 y 205.</p> <p>Se firmó contrato 204 para el suministro de subestación eléctrica para el EPMSC Bucaramanga.</p> <p>Se adjudicó proceso para realizar mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de potabilización de agua en 7 establecimientos penitenciarios y carcelarios.</p>	De acuerdo a circular No. 14 del 10 de mayo de 2016 emitida por la Dirección General de la USPEC, la cual hace referencia al cumplimiento y adopción de los lineamientos establecidos en la sentencia T-762 de 2015, la Dirección de Infraestructura actualmente realiza la gestión necesaria para ajustar los proyectos que se están elaborando o ejecutando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en dicha sentencia.	Se encuentra en trámite de traslado de recursos, en revisión por parte de Ministerio de Hacienda. Este traslado de recursos se requiere para apalancar procesos contractuales que se realizarán comprometiendo vigencias futuras.
2	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 158.758.212.000	Total Comprometido: \$81.896.104.204 Total Obligado: \$7.121.378.311 Total Pagado: \$7.121.378.311	<p>a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: EPMSC Girardot: 65%, EPAMSCAS Combita: 85%, Complejo Metropolitano de Cúcuta: 80%, EPAMS Girón:40%, EPMSC Jericó: 100%, EPMSC Medellín (Bellavista): 100%.</p> <p>b) Programa de ampliación de establecimiento (Colonias): Tierralta: 3,13% , Guaduas: 0%. Se encuentran en trámite de modificación contractual.</p> <p>c) Programa de construcción de pabellones avances de obras así: Espinal: 99%, Tuluá: 96%, Buga: 76%, Girón: 26%, Ipiales: 22%, Ibagué: 62%.</p> <p>d) Replicas avance en obra así: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5): 82%</p> <p>e) Programa de diseño de ERON avances en consultorías de diseño así: Fundación: 80%, Riohacha 6% (en proceso de liquidación).</p>	a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: frente a Girón no ha sido posible que el establecimiento asigne más patios para realizar los trabajos de rehabilitación de cupos que se ejecutan, la Dirección del establecimiento justifica el asunto por logística de seguridad y falta de espacio para trasladar a internos.	Ninguna
3	2013011000397	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SPC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 238.000.000	Total Comprometido: \$10.292.100 Total Obligado: \$ 10.292.100 Total Pagado: \$ 10.292.100	Publicación del estudio previo en el SECOP, inicio del proceso para la "Adquisición e implementación de un software para la administración del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI"	Ninguna	Al proyecto le fueron asignados \$350.000.000 para la vigencia a través del decreto de liquidación del presupuesto, posteriormente se expidió el Decreto 378 de 2016 mediante el cual se aplazaron recursos por valor de \$112.000.000

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
4	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 350.000.000	Total Comprometido: \$9.136.160 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Durante el mes de Agosto se programó la etapa inicial de la Auditoria de certificación en la Norma ISO 27001:2013 para los procesos Gestión de la Infraestructura, Gestión de la Comunicación Institucional y Gestión de las Tecnologías de la Información, con el fin de validar el grado de implementación de la entidad. Se llevó a cabo la publicación de los pliegos definitivos para contratar la segunda fase de implementación del SGTI el 11 de Agosto de 2016. Se recibieron y contestaron las observaciones remitidas por los proponentes el 22 de Agosto de 2016. Cabe mencionar que la ejecución de la mayoría de actividades contenidas en este proyecto, dependen de la ejecución del contrato que se pretende contratar.	Demoras en el proceso de publicación de los estudios previos para contratar la segunda fase del proyecto.	Ninguna
5	2015011000061	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN GENERAL	\$ -	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	No se reporta información.	No se reporta información.	Proyecto con previo concepto Proyecto ajustado a Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016.
6	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Pre pliego de condiciones en elaboración.	El cambio de modalidad de selección retrasó el inicio del proceso	Ninguna
7	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	CCTV: Pliego de condiciones definitivo elaborado y publicado. Se están programando las visitas a los ERON beneficiarios. RX: Prepliego modificado y aprobado. Proceso próximo a iniciarse. Radios de comunicación: No se da inicio al proyecto porque el INPEC aún no hace entrega de la ficha técnica.	Ninguna	Ninguna
8	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se realizaron los ajustes necesarios al proyecto de inversión y por medio del aplicativo SUIFP se remitieron al DNP para el trámite de levantamiento de previo concepto para la vigencia 2017. De otra parte el día 31 de agosto del presente vigencia se radicaron en la Dirección de Gestión Contractual de la Entidad los estudios previos para contratar la organización de 226 ML de Archivos de Gestión y 15 ML de Series Complejas (expedientes Contractuales), así como la realización del programa de capacitación en conformación de archivos dirigido a 100 funcionarios de la Entidad. Se espera dar inicio a las actividades en el mes de septiembre.	Ninguna	Ninguna

Fuente: Memorandos 150-DINFRA-14955 del 07 de septiembre y 160-2-SUBBIE-15392 del 13 de septiembre, correos electrónicos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 07 de septiembre, Dirección Administrativa y Financiera del 08 de septiembre, Oficina de Tecnología del 13 de septiembre, y el detalle directivo de ejecución presupuestal con corte a 31 de agosto de 2016 publicado en la página web de la entidad.

Fecha de actualización de información:

13/09/2016