

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 185.150.000.000	Total Comprometido: \$66.300.366.954 Total Obligado: \$459.396.660 Total Pagado: \$459.396.660	<p>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2014-2015: presenta un avance de ejecución del 65%</p> <p>EPMSC YARUMAL (Proyecto nuevo)</p> <p>Se elabora propuesta urbanística, se define las zonas de intervención del proyecto arquitectónico, de las zonas productivas y de talleres y de las áreas con vocación agropecuarias.</p> <p>El proyecto colonia agrícola yarumal, contempla el reciclaje de monasterio existente (1.800 cupos, áreas administrativas y de seguridad) y la edificación de áreas complementarias (control de acceso, edificio para guardias, edificio para sanidad, talleres productivos, definidos y localizados de acuerdo al plan general).</p> <p>Programa de Ampliación de Establecimientos (Colonias): Presenta un avance de Tierralta 5% y Guaduas 2% (El Ejército iniciará una etapa de ajustes para alcanzar los estándares esperados y ser entregados a finales de 2017, de este modo la Agencia Logística de las Fuerzas Militares contará con el insumo necesario para adelantar la contratación y permitir que se inicien las obras en el primer semestre de 2018)</p> <p>Se está realizando programa arquitectónico para el proyecto tierra alta córdoba.</p> <p>Se entregó réplica del proyecto arquitectónico de tierra alta córdoba para socialización del nuevo esquema básico del diseño del proyecto</p> <p>Programa de Construcción de pabellones: Espinal 99,7% (Adición obras complementarias) Tuluá 99% (Integración de sistemas) Bugá 88,9% Girón 50% Ipiales 50% Ibagué 99%</p>	<p>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2014-2015: Se continua con el proceso sancionatorio por parte de la USPEC al Consorcio Global Construcción Girardot.</p> <p>Programa de Construcción de pabellones Aprobación de APUS del contrato 217/2013 dotación. Aprobación de APUS de dotaciones ultima adición Bugá</p> <p>Programa de Replica de pabellones Se continua con el proceso de liquidación del contrato 112 de 2015.</p>	Ninguna
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>Durante el mes de Agosto se realizaron ajustes adicionales a los estudios previos a través de los cuales se contratará la actualización de la herramienta Iboss.</p> <p>Con el presupuesto asignado en el 2016 se trabajó en la propuesta de unificación de riesgos institucionales.</p>	Ninguna	Ninguna
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Estudios previos en revisión por parte de la Dirección Logística de la USPEC.	Ninguna	Ninguna
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>CCTV: Estudios previos en revisión por parte de la Dirección de Logística de la USPEC.</p> <p>Radios de doble vía: Se enviaron nuevas invitaciones a cotizar.</p> <p>Detección de elementos prohibidos: Se elaboraron nuevas invitaciones a cotizar, teniendo en cuenta la nueva ficha técnica entregada por el INPEC el 10 de agosto de 2017.</p>	Ninguna	Ninguna
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	NO reporta información.	NO reporta información.	Ninguna

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 125.128.374.431	Total Comprometido: \$89.511.449.547 Total Obligado: \$415.046.665 Total Pagado: \$415.046.665	<p>Vigencia 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Se encuentra en proceso de liquidación el contrato 252/2015. Los contratos 263 y 150 de 2015 se encuentran en proceso de incumplimiento. <p>Vigencia 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> El Contrato 171/2016 EPMSO SANTA FE DE ANTIOQUIA, EPMSO YARUMAL, EPMSO SANTA ROSA DE OSOS, EPMSO SANTODOMINGO, EPMSO CAUCASIA y EPAMS - CAS ITAGUI; presentan un avance de obra del 81% El Contrato 172/2016 EPMSO PITALITO, EPMSO ISTMINA y EPMSO QUIBDO; presentan un avance de obra del 65% El contrato 215/2016: EPMSO SOCORRO y EPMSO TUMACO; presentan un avance de obra del 14,29% <p>Vigencia 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> Se publicaron los pliegos definitivos para la contratación de obras de mantenimiento en 71 establecimientos a cargo del INPEC Se esta efectuando las respectivas visitas para la formulación de presupuestos, con el fin de atender las necesidades de 68 establecimientos. 	<p>Contrato 171 de 2016: Continúa pendiente la aprobación de la electrificadora para la conexión de energía al establecimiento de Santafé de Antioquia.</p> <p>Contrato 172 de 2016: Persiste la dificultad de entrega de áreas en el establecimiento de Pitalito. La generación de actividades de obras no previstas que requieren previa aprobación para su ejecución y que son indispensables para el cumplimiento del objeto contractual. Temporada de ola invernal que azota a la región del choco.</p> <p>Contrato 215 de 2016: Se encuentra en tramite de incumplimiento</p>	Ninguna
7	2016011000160	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 150.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Para el mes de agosto se actualizó el proyecto de inversión acorde con las observaciones realizadas por el Ministerio de Justicia. Así mismo los estudios previos en lo referente a la auditoria externa y a las capacitaciones en temáticas del SIGI, presentados desde junio, se encuentran en la Dirección General y la Dirección de Gestión Contractual, para realizar el proceso contractual, sin que haya avance .	Tiempos posteriores tomados en la Dirección de Gestión Contractual y la Dirección General, en las revisiones de los estudios previos, que permitan adelantar el respectivo proceso contractual, lo cual afecta la ejecución de los recursos.	Ninguna

Fuente: Memorando I-2017-011125 del 08 de septiembre de la Dirección de Logística, correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, Oficina Asesora de Planeación del 12 y 13 de septiembre respectivamente, y de la Oficina de Tecnología del 02 de octubre.

Fecha de actualización de información:

23/10/2017