

VIGENCIA: 2018

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 262.811.873.646	Compromisos: \$ 53.059.949.479 Obligaciones: \$ 1.303.009.995 Pagos: \$ 1.303.009.995	*Yarumal: 1%, Buga: 92%, Ipiales: 71%, Girón: 64%, RM Manizales: en estructuración, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición en ejecución - etapa de coordinación con INPEC para definición del alcance final del contrato. *El 6 de agosto de 2018 se realizó adición del contrato No. 401 de 2014 por valor de \$6.166.071.255 EPMSC Ipiales. *El 6 de agosto de 2018 se realizó adición del contrato No. 402 de 2014 por valor de \$10.005.340.175 EPAMS Girón. La variación de los porcentajes de ejecución en los proyectos de Girón e Ipiales se debe a que los dos contratos han tenido en la presente vigencia adiciones en recursos, por lo tanto el valor total del contrato aumentó ajustando el porcentaje a dicho valor. *El 10 de agosto de 2018 con Resolución No. 000616 se adjudicó el proceso de Concurso de Méritos No. USPEC-CM-A-27-2018 para la Consultoría de elaboración de estudios técnicos, diseños gestiones, trámites y permisos para la construcción del EROK EPMSC RIOHACHA, en el departamento de la Guajira al Proponente al Consorcio PYD-CULMEN, en la actualidad se encuentra en firma el contrato. *El 13 de Agosto de 2018 la entidad ordenó apertura del Concurso de Méritos No. USPEC-CM-A-36-2018 para la Consultoría de elaboración de estudios técnicos, diseños gestiones, trámites y permisos para la construcción del EROK EPMSC SILVIA, en el departamento del CAUCA. El mismo 13 de Agosto se publicó en el SECOP II, el Pliego de Condiciones definitivo junto con sus anexos. El 24 de Agosto de 2018 se realizó el cierre del proceso, presentando oferta siete (7) proponentes. Las cuales se encuentran en evaluación. *El 23 de agosto se registró y actualizó el proyecto de inversión para la Construcción y Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.	Se realizó Concurso de Méritos No. USPEC CM-A-32-2018 para la contratación de interventorías a las Consultorías de Riohacha y Silvia, pero se declaró desierto el concurso mediante Resolución 650-17-08-2018.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Así mismo, se realizó mesa de trabajo con el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento en la actualización del proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente del proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 23/08/2018.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 378.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	El 9 de agosto se adjudicó el proyecto a la empresa Password Consulting Services por un valor de \$319.999.330 con el objeto: "Implementar la tercera fase del Sistema de Gestión de Seguridad de Información de acuerdo a los lineamientos establecidos por la entidad, con el fin de fortalecer controles que permitan mitigar riesgos asociados con la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC. La Oficina de Tecnología como gerencia del proyecto solicitó a la Dirección Contractual a través de los memorandos I-2018-009896, I-2018-010150, I-2018-010401 del 21, 27 y 31 de agosto respectivamente la legalización del contrato indicando la afectación que tendría para el proyecto los retrasos en la ejecución de las actividades establecidas, sin embargo al 31 de agosto aún no se contaba con contrato formalizado.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 31/05/2018.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 1.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	De acuerdo con el proceso de selección de proveedor, mediante la selección abreviada por subasta inversa SA-SI-34-2018, se adjudicó el proceso por valor de \$ 984.688.301.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 28/05/2018.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.500.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	1) Máquinas de Rayos X: De acuerdo con el proceso de selección de proveedor, mediante la selección abreviada por subasta inversa SA-SI-035-2018, el proceso fue adjudicado. 2) Circuito Cerrado de Televisión: Se atienden observaciones al informe de evaluación 3) Radios de Comunicación: Evaluación de estudios previos en la Dirección de Gestión Contractual.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 09/03/2018.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se terminó la etapa precontractual y se adjudicó el contrato a la firma HELP FILE el 27 de agosto, se comienza proceso contractual. Contrato No.162 de 2018.	Posible cambio de la sede de la Entidad para poder estandarizar precios del proceso de custodia.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto aprobado y actualizado el 08/05/2018.
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS EROK A CARGO DEL INPEK	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90.000.000.000	Compromisos: \$31.160.104.050 Obligaciones: \$2.582.057.239 Pagos: \$2.582.057.239	El avance de ejecución de obra de mantenimiento general de los 71 establecimientos es del 26,65%. El contrato correspondiente al servicio de mantenimiento correctivo de los dos ascensores que operan en la sede del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá -La Picota, se encuentra adjudicado y en ejecución en la etapa de diagnóstico e inicio de impermeabilización. Ejecución 3% El proceso de mínima cuantía para contratar el mantenimiento general de las cubiertas de los pabellones 11 y 12 del sector de mediana seguridad del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad - pabellón carcelario - Establecimiento de Reclusión Especial Popayán, se encuentra adjudicado y ya se suscribió acta de Inicio. Ejecución 2%. Se firmó el contrato de compraventa de plantas eléctricas el 3 de agosto de 2018.	Se declararon desiertos los procesos correspondiente a los estudios geotécnicos, del Grupo 1 - así como del grupo del Grupo 3 -; debido a que los proponentes no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos. Se están revisando y actualizando para la publicación en el mes de septiembre. Se declaró desierto el proceso de estudios geotécnicos de Combita y Socorro. Se prorrogaron 6 contratos de obra hasta los meses de noviembre y diciembre.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Así mismo, se realizó mesas de trabajo con el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento en la actualización del proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente del proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 30/08/2018.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, Oficina de Tecnología, Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y Dirección de Infraestructura del 11 y 12 de Septiembre respectivamente.

Fecha de actualización de información:

18/09/2018

Vigencia: 23/08/2018

Página 1 de 1