

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.200.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	En trámite la Resolución de adjudicación del proceso según resultado de Subasta Inversa.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.500.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	*Detección de Elementos Prohibidos: Se elaboraron estudios previos y se radicaron en la Oficina de Gestión Contractual. *Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Se elaboraron estudios previos y se radicaron en la Oficina de Gestión Contractual. *Radios de Comunicación: En trámite la Resolución de adjudicación del proceso según resultado de Subasta Inversa. *Laboratorios de Criminalística: En etapa de elaboración de estudio de mercado. (Solicitud de Cotizaciones).	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
3	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.000.000.000	Compromisos: \$56.117.894.548 Obligaciones: \$1.457.530.553 Pagos: \$1.457.530.553	*Yarumal: 5% contrato suspendido. Buga: 92% contrato suspendido. Ipiales: 96%, Girón: 95%, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición 100% ejecutado, en liquidación. La construcción del pabellón No. 2 en el EMPSC JP Bellavista incluido en el Contrato interadministrativo con ENTERRITORIO, y este lo Subcontrató con el Consorcio Bellavista 2019, el avance de ejecución es del 3,24%. *En el contrato No. 166/2018, elaboración estudios y diseños para la construcción del ERON EPMSO RIOHACHA, Actualmente tiene un avance de ejecución del 45%. Contrato suspendido desde el 05 agosto al 04 septiembre de 2019. *El contrato No 174/2018, elaboración de estudios técnicos y diseños para la construcción del ERON EPMSO SILVIA, Actualmente tiene un avance de ejecución del 40%. Contrato suspendido desde el 09 agosto al 08 septiembre de 2019. *Contrato No. 203/2018, Interventoría a las Consultorías de Riohacha y Silvia, ejecución del 40% se continúa con el acompañamiento a las consultorías en todas las mesas de trabajo realizadas. * Contrato 220/2018, Demolición Patio 4 EPMSO Bellavista, 15% de ejecución. Contrato de consultoría para los estudios y diseños del pabellón No. 4 en Bellavista pendiente acta de inicio, se adjudicó la interventoría a Consorcio Bellavista M&P está en trámites de legalización del contrato. * El avance de ejecución del contrato FONADE 2183503 cuyo objeto es: Construcción de un Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad del Orden Nacional en Pereira-Risaralda, se reinició el contrato desde el 29 de agosto de 2019, el avance de ejecución es del 0,5% *Contrato 219/2018, Demolición patio 1 y 2 EPMSO Popayán, el avance de ejecución es de 55%. *Contrato No. 171 de 2019, cerramiento perimetral del predio "La India" donde se construirá el nuevo establecimiento penitenciario y carcelario de Barrancabermeja – Santander, el avance de ejecución es del 2% * Contrato No. 179 de 2019, adecuación de cupos EPMSO GIRARDOT, el avance de ejecución es del 24%	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.131.500.000	Compromisos: \$32.946.605.880 Obligaciones: \$6.632.502.946 Pagos: \$ 6.517.770.794	Pago vigencias expiradas por cesión de derechos económicos del consorcio mantenimiento plantas 2015 a favor de ACUAMEUNIER SAS, dentro del contrato de obra 323/15, lo anterior dando cumplimiento a la resolución 00641 del 24/07/2019. Adición 1 del contrato de obra 141 de 2019 del mantenimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC. Para garantizar pago de adición 1 contrato de interventoría 236 de 2018 interventoría técnica y admón. jurídica y financiera mantenimiento de los ERON a cargo del INPEC. Pago de pasivos exigibles vigencias expiradas del contrato de obra 172 de 2016 según resolución de ordenación de pago n.000463 de 2019. Para garantizar el pago de la adición 1 contrato de prestación de servicios 170 de 2019 operación de sistema de aguas potables y residual combita. Para garantizar pago vigencias expiradas por cesión de derechos económicos del consorcio mantenimiento plantas 2015 a favor de AQUAMIER SAS dentro del contrato de obra lo anterior debido al cumplimiento de la resolución 00461 del 24/07/2019. Contrato 216-2018: 87,06% ejecución de obra. Contrato 217-2018: 76,91% ejecución de obra. Contrato 221-2018: 83,78% ejecución de obra. Contrato 222 y 223 -2018: 28,56 % ejecución de obra. Contrato 224 y 173-2018: 74,86 % ejecución de obra. Contrato 233 y 235- 2018: 86,50% ejecución de obra. Contrato 233 y 235-2018:86,50 % ejecución de obra. Contrato 01 de 2019 y 234 de 2018: 36% ejecución de obra.	Se realiza supervisión directa al contrato de Interventoría 224-2018, por proceso de incumplimiento.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Se realizó apertura del proceso por SECOP II con el código USPEC-SA-MC-63-2019, cambio de Gerente de Proyecto Miguel Andrés Sánchez Prada	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Infraestructura el 4, 6 y 10 de Septiembre respectivamente.

Fecha de actualización de información:

13/09/2019