

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 3.408.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se publicó en el SECOP el proceso de adquisición de los equipos "TODO EN UNO" para las salas de audiencias y diligencias judiciales, bajo el número USPEC-SA-SI-011-2020, actualmente se encuentra en etapa de observaciones por parte de los posibles oferentes.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 4.000.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	*DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS: Se definió ficha técnica y se aprobó por parte del INPEC, se envió al Ministerio de Justicia para el respectivo AVAL. *CCTV: En mesas de trabajo entre INPEC, USPEC y Ministerio de Justicia para definir ficha técnica. *SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN: Estudios previos definidos, pendiente radicar en contractual para iniciar proceso. *LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA: Estudios previos definidos, pendiente concepto de DIGECO, dado que no todos los elementos se pueden adquirir por CCE, algunos se tendrían que adquirir por mínima cuantía a través del SECOP.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 120.492.000.000 Apropiación Bloqueada: \$18.976.857.608 Apropiación Disponible: \$ 101.515.142.392	Compromisos: \$86.837.656.529 Obligaciones: \$25.024.540.004 Pagos: \$24.803.544.367	Durante la ejecución del mes de agosto por medio del proyecto de inversión se ejecutaron las siguientes actividades: *Se realizó la contratación de prestación de servicios, para prestar apoyo de servicios profesionales para realizar la gestión en los planes, programas y proyectos a cargo de la Subdirección de Construcción y Conservación. *Por medio de los contratos a Monto agotable por precios unitarios se vienen realizando las actividades necesarias para la atención de emergencias y mantenimiento de los ERON a cargo del INPEC. Abonado a lo anterior a continuación se presenta el porcentaje de ejecución física de los siguientes contratos: *Contrato N°139 de 2020: 4% *Contrato N°141 de 2020: 4,03% *Contrato N°140 de 2020: 12% *Contrato N°138 de 2020: 16,99% *Contrato N°131 de 2020: 34% *Contrato N°130 de 2020: 11,99%	Debido a la situación de salubridad que enfrenta el país desde el mes de marzo, se debió suspender los desplazamientos de los contratistas de apoyo a la supervisión a los ERON de acuerdo con la programación de actividades que se tenían planeadas, atendiendo lo prioritario conforme a la Emergencia Carcelaria, en los establecimientos de Granada, Quibdó, Istmina, Ibagué, Calarcá y el seguimiento al proceso hidrosanitario.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

VIGENCIA: 2020				PERIODO A REPORTAR: AGOSTO				
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 250.934.440.000 Apropiación Bloqueada: \$14.523.142.392 Apropiación Disponible: \$ 220.731.297.608	Compromisos: \$126.592.573.482 Obligaciones: \$5.531.135.223 Pagos: \$5.531.135.223	En el mes de agosto no se entregaron cupos, pero se presentan los siguientes avances: Ipiales (608 cupos) el 24 de agosto terminó contrato de obra, inicia fase pre-operación. En Girón (752 cupos) continua fase pre-operación, puesta en marcha planta aguas residuales-PTAR, integración de sistemas voz y datos y continúa montaje dotación. Infraestructura Modular (2040 cupos) en revisión y validación ítems no previstos y presupuestos finales, el 03 de agosto se tenía previsto iniciar fase No. 2 de Santa Marta, B/quilla y Cartagena, sin embargo, no fue posible (pendiente inicio); para Itagüí la fase I terminó el 11 agosto, en revisión productos finales. CONSULTORÍAS: Medellín P4 (520 cupos), reinició contrato 4 de agosto y terminó el 8 agosto, B/meja (1500 cupos) y Popayán (800 cupos), B/tura (600), se encuentran en Fase 1 de diseño. En infraestructura rígida: Pereira (900 cupos) contrato FONADE reinicio fase pre-construcción el 24 agosto. Bellavista patio 2 (410 cupos) en construcción de cimentación. ERON Renacimiento (1.500 cupos) finalizó la Fase 1, se obtuvo viabilidad técnica del proyecto por parte de la interventoría, se encuentra en revisión de ítems no previstos.	Debido al aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus) ocasionó retrasos en la ejecución de los contratos.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	Apropiación Inicial: \$420.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 420.000.000	Compromisos: \$137.552.255 Obligaciones: \$137.552.255 Pagos: \$137.552.255	Se realizaron estudios previos de 217 metros lineales de digitalización para cumplir la meta total y se realizó el acta de satisfacción de 80 ml en organización y 33 metros lineales de digitalización.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, la Dirección de Logística y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 03, 04 y 07 de Septiembre respectivamente.

Fecha de actualización de información:

8/09/2020