

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de agosto el proceso de adquisición debió ser reestructurado porque el INPEC en su solicitud omitió una CPU, de vital importancia para el funcionamiento del equipo TODO EN UNO.	Omisión del INPEC al solicitar los elementos a adquirir en la vigencia 2021	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	En el transcurso del mes de agosto se desarrollaron las siguientes actividades de gestión para la adquisición de:  i) Equipos para la Detección de elementos prohibidos: el 23 de agosto de 2021, se radicó el proceso en la Dirección de Gestión Contractual para inicio de proceso de adjudicación.  ii) Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión -CCTV: los estudios previos elaborados, actualmente se encuentran en etapa de revisión por parte de la Subdirección de Suministro de Bienes, con el fin de radicar el proceso en la Dirección de Gestión Contractual.  iii) Sistemas de radiocomunicación: se encuentra en la continuidad de la etapa de proceso de adjudicación a cargo de la Dirección de Gestión Contractual de la Entidad.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 83.281.301.734	Compromisos: \$32.891.860.007 Obligaciones: \$4.715.553.521 Pagos: \$4.510.631.113	Durante el mes de agosto se realizaron las visitas técnicas prioritarias a diferentes Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional a cargo del INPEC, para la verificación de las obras a entregar, así mismo el acompañamiento a Entes de Control, la supervisión de actividades de los contratos en ejecución, la verificación de la operación de las Plantas de Tratamiento de Agua. Por otra parte, se adelantó el proceso para el reconocimiento de pago pasivos exigibles de las vigencias expiradas de 21 contratos. Por último, se celebró el contrato 252 de 2021, por medio del cual se atenderán las acciones constitucionales referentes al mantenimiento de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.



**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: AGOSTO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 260.221.745.652	Compromisos: \$ 221.772.915.965 Obligaciones: \$ 1.808.631.851 Pagos: \$ 1.808.360.305	<p>Durante el mes de julio no se realizó entrega cupos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular (2040 cupos): se encuentra en Fase 2, en la cual se está desarrollando actividades tales como: construcción de placa de contrapiso en concreto reforzado, construcción de tanques de reserva para agua potable y red contra incendios, tramites de estudio de factibilidad de aumento de carga, suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para cubierta y complementarios, incluye implementos para trabajos en altura, perfilaría, pemos de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller. Cartagena (34.36%), Barranquilla (61.60%), Santa Marta (60.60%), Itagüí (34%).</p> <p>*Lo correspondiente a la ampliación de infraestructura rígida: el contrato de Bellavista patio No. 2 (408 cupos) Construcción de muros divisorios en concreto reforzado para el piso 3, construcción de tanques aéreos de reserva de agua potable, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, construcción de cerramientos, construcción de camastros en concreto, construcción de muro de contención divisorio entre pabellones 2 y 5. construcción de tanque de agua potable y red contra incendio semi enterrado, construcción de cubiertas, enchapes en baños y aéreas de reparto de alimentos y baterías sanitarias. avance 92.16%.</p> <p>*En materia de construcción de infraestructura rígida: ERON Renacimiento (1500): En desarrollo de la fase 2 se continúa adelantando actividades preliminares como: Descapote y nivelación del terreno para edificaciones, alrededor de 28.130 m2, Perfilada y conformación de las vías internas del proyecto, alrededor de 3.750 m2, Construcción e implementación de un laboratorio para pruebas de resistencia del concreto, cimentación de 26 de las 38 edificaciones que conforman el proyecto, destacando como actividad principal el desarrollo de 26.108 ml de micropilotaje equivalente a un avance del 99%, el cual comprende la perforación mecánica con piloteadora, la instalación de la armadura de refuerzo e inyección de mortero a presión, complementándose la actividad de cimentación con la conformación de dados, vigas, riostras y placa de contrapiso, se adelanta la conformación de la estructura metálica de la PTAP y de la PTAR, elaboradas en situ y trasladadas a la ubicación final en obra para el ensamble de los tanques de tratamiento Avance (19.44%). *ERON Riohacha (1500): Adelanta actividades de estudios y diseños red eléctrica externa, estudios y diseños red hidrosanitaria externa, cerramiento de lote, revisión aprovechamiento forestal. Avance (0.07%). *Pabellón 4 BELLAVISTA (514): Actividades preliminares, campamentos, replanteos, excavaciones, demolición de cimentación existente, adecuación de redes eléctricas e hidro sanitarias. Avance (4.82%). *CONVENIO EN Territorio: (900 cupos) ERON Pereira Contrato hace parte del convenio interadministrativo No. 216144 suscrito con EN Territorio, e da inicio a la actividad de conformación de vías de acceso al proyecto, descapote y cerramiento del predio, continúan las actividades en la parte ambiental colocando el cerramiento en poli sombra sobre los linderos con la granja de la UTP (costado norte) y la finca Japón (costado sur) y actividades ambientales iniciales, demolición de cimentación de construcciones existentes entre otros. Avance (2.20%).</p> <p>*En lo referente a las consultorías (7.400 cupos diseñados): Consultoría B/meja, entregada por parte de la consultoría la segunda fase de diseño (anteproyecto), mediante acta de aprobación por parte de la interventoría, inicio de la tercera fase (proyecto) con avance del 58.83%, frente un avance programado del 96.45%. Popayán: Se entregaron a satisfacción por parte de la consultoría la fase 1 y 2. que corresponden a viabilidad técnica del proyecto, levantamiento topográfico, estudio de suelos y esquema básico arquitectónico, avance del 90% Buenaventura. Contrato suspendido hasta el 5 de junio, caso positivo de COVID-19, obtención de permisos ante las empresas de servicios públicos y autoridades ambientales, 58.71%. Consultoría Cali, Se encuentra actualmente realizando actividades de la fase 2 como: Diseño propuesta arquitectónica, Planteamiento urbano general del sector, Estabilización de zonas urbanas generales del proyecto, desarrollo del trabajo social y caracterización del personal enfocado a sanidad, Se encuentra a la espera del análisis y factibilidad del esquema de implantación por parte del INPEC. avance 21.30%, Frente a los recursos aprobados para pago de vigencias expiradas, a la fecha se están realizando las respectivas resoluciones de liquidación, para trámite de CDP y pago respectivo.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 507.752.614	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>Durante el mes de Agosto se realizó el borrador de los pliegos de condiciones para publicar en el SECOP II, dando respuesta a las últimas observaciones presentadas el día 31 de agosto del presente año, por modalidad de selección abreviada de menor cuantía.</p>	Demoras en el proceso contractual.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación el 02, 03 y el 07 de Septiembre respectivamente.

Fecha de actualización de información: 8/09/2021