

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: 1 al 31 de Diciembre

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Apropiación Inicial: \$185.150.000.000 Apropiación Reducida: \$ 10.097.947.209	Total Comprometido: \$152.353.577.697 Total Obligado: \$56.707.637.232 Total Pagado: \$21.184.243.733	Programa de Construcción de Pabellones: Tuluá: 100% (Entregados 656 nuevos cupos) Buga: 89,78% socialización predios servidumbres colector, continúa diseño de seguridad, voz y datos. Espinal: 100% (Entregados 768 nuevos cupos). Girón e Ipiales: 55% y 62% respectivamente. Ibagué: 99.9% Inaugurado e inicio de entrega al INPECC. Medellín Patío 2, RM Manizales, Pereira y Cóbbita: En etapa de estructuración. Yarumal se suscribió Convenio Derivado 01 del Convenio Marco No. 393 de 2017.	Se declaró desierta la Licitación Pública 022 de 2017 para la construcción del ERON de Sabanas de San Angel en el departamento de Magdalena debido a falencias en el procedimiento y en los documentos del proceso. Fue suspendido proceso de licitación pública No.12 de 2017 debido a recusación presentada por la Personería Municipal de San Gil.	La no ejecución total de los recursos apropiados afecta la programación de las vigencias futuras aprobadas por CONFIS y consideradas en el CONPES 3871, así como los productos y actividades desarrolladas.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGIA	Apropiación Inicial: \$300.000.000 Apropiación Reducida: \$194.000.000	Total Comprometido: \$95.952.018 Total Obligado : \$0 Total Pagado : \$0	Durante el mes de diciembre se ejecutó el 32% del presupuesto asignado al proyecto, es decir un valor de \$95.952.018 de los \$300.000.000 de pesos asignados para la vigencia 2017. Este presupuesto se invirtió en las siguientes actividades: Actualización de la herramienta Iboss por un valor de \$ 50.692.018 y adquisición de access point por valor de \$45.260.000. Estas dos actividades hacen parte del producto herramientas tecnológicas.	Con el 68% restante del presupuesto asignado a la vigencia 2017 (\$204.047.982) se pretendía implementar la tercera fase del SGSI, sin embargo teniendo en cuenta que la segunda fase culminó hasta finales del 2017 no se contó con el tiempo suficiente para iniciar un nuevo proceso de contratación y culminar las actividades requeridas.	La no ejecución de la partida apropiada afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto y el horizonte del mismo.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	Apropiación Inicial: \$900.000.000 Apropiación Reducida: \$900.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado : \$0 Total Pagado : \$0	Finalmente el proyecto no fue ejecutado	La concentración de funciones en la Alta Dirección de USPEC, retrasó el inicio de la etapa precontractual	La no ejecución de la partida apropiada afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto, el horizonte del mismo y el impacto en el cliente institucional.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	Apropiación Inicial: \$3.000.000.000 Apropiación Reducida: \$3.000.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado : \$0 Total Pagado : \$0	MÁQUINAS DE RAYOS X: Este componente del proyecto finalmente no fue ejecutado. CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN: Este componente del proyecto finalmente no fue ejecutado. RADIO DE DOBLE VÍA: Este componente del proyecto finalmente no fue ejecutado.	La concentración de funciones en la Alta Dirección de USPEC, retrasó el inicio de la etapa precontractual	La no ejecución de la partida apropiada afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto, el horizonte del mismo y el impacto en el cliente institucional.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Apropiación Inicial: \$250.000.000 Apropiación Reducida: \$250.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado : \$0 Total Pagado : \$0	En el mes de diciembre no se desarrolló ningún tipo de actividad frente al Proyecto de Inversión	Los constantes cambios del nivel directivo de la Entidad no permitieron tomar decisiones a tiempo.	Los recursos no ejecutados además de afectar el cumplimiento del objetivo establecido en el proyecto, impacta en el quehacer propios de la Entidad, en cuanto a la implementación del sistema de gestión documental.
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPECC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Apropiación Inicial: \$125.128.374.431 Apropiación Reducida: \$0	Total Comprometido: \$116.229.883.493 Total Obligado: \$1.276.308.435 Total Pagado: \$1.276.308.435	Fue adjudicado el proceso de licitación pública N° 024-2017 mediante resolución 1221 del 11 de diciembre de 2017 para realizar obras de mantenimiento general en 71 establecimientos. Se adjudicaron los procesos para mantenimiento general en 68 establecimientos por parte de FONADE.	Teniendo en cuenta la solicitud en materia de seguridad establecida por el INPECC, fue necesaria la suspensión de las obras que se ejecutan en el rancho del establecimiento de Pitalito (Cto 172 de 2016) para la construcción de una nueva garita, con el fin de asegurar la custodia de los internos en la zona donde se desarrolla la intervención.	Los recursos utilizados permitirán la ejecución de obras que atenderá las necesidades establecidas en los ERON en esta materia.
7	2016011000160	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA USPEC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	Apropiación Inicial: \$150.000.000 Apropiación Reducida: \$100.000.000	Total Comprometido: \$27.132.000 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	La Dirección de Gestión Contractual adjudicó el contrato 172/2017 mediante el cual se adelantará la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad y la formación de 20 auditores líderes, acta inicio 28/12/2017, prorrogadopara que sea desarrollado el 30/05/2018.	Tiempos posteriores tomados en la Dirección de Gestión Contractual y la Dirección General, para desarrollar el proceso contractual. Cambios permanentes en las revisiones por parte del DNP y el Ministerio de Justicia en el proceso de actualización del proyecto desde el 1° de junio de 2017.	Los recursos no utilizados por los retrasos en aprobación de actualizaciones y procesos precontractuales, afectaron el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto de inversión.

Fuente: Memorando I-2018-000893 del 24 de enero de la Dirección de Logística, correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, Oficina de Tecnología, Grupo de Gestión Documental y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 25 y 26 de enero respectivamente.

Fecha de actualización de información:

26/01/2018