



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2018		PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE						
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Apropiación inicial \$262.811.873.646 Apropiación definitiva \$233.208.726.801	Compromisos: \$ 57.315.483.403 Obligaciones: \$15.137.492.200 Pagos: \$15.137.492.200	*Yarumal: 5%, Buga: 92% contrato suspendido, Ipiales: 86%, Girón: 80%, RM Manizales: en estructuración, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición en ejecución, continúa publicado en la pagina de web de FONADE el proceso No. CAB-006-2018 para la construcción del pabellon 2 EMPSC JP Bellavista. *En el contrato No. 166, elaboración estudios y diseños para la construcción del ERON EPMSC RIOHACHA, el acta de inicio del contrato se firmó el día 4 de diciembre de 2018, debido a que el contrato de interventoría no se había establecido. Igualmente el plazo de ejecución del contrato era hasta el 31 de diciembre de 2018, por tanto se suscribió Prorroga No. 1 al contrato hasta el 31 de mayo de 2019. *El contrato No 174, elaboración de estudios técnicos y diseños para la construcción del ERON EPMSC SILVIA, el acta de inicio del contrato se firmó el día 4 de diciembre de 2018, debido a que el contrato de interventoría no se había establecido. Igualmente el plazo de ejecución del contrato era hasta el 31 de diciembre de 2018, por tanto se suscribió Prorroga No. 1 al contrato hasta el 31 de mayo de 2019. *Contrato No. 203, Interventoría a las Consultorias de Riohacha y Silvia, se firmo acta de inicio con las consultorias el día 4 de diciembre de 2018. * Contrato No. 185, estudios de suelo EPMSC Espinal, el contratista durante la primera semana del mes de diciembre realiza el trabajo de campo y envía el informe preliminar de los trabajos ejecutados el día 14 de Diciembre de 2018. * Contrato 220, Demolición P4 EPMSC Bellavista, Este contrato se firmó el día 11 de diciembre de 2018, no se a firmado el acta inicio debido a que el INPEC no ha desalojado el patio 4 el cual se va a demoler. El plazo de ejecución está estipulado a 3 meses a partir de la firma del acta de inicio. 2, Contrato 219, Demolición patio 1 y 2 EPMSC Popayan, Este contrato se firmó el día 11 de diciembre de 2018, no se ha firmado el acta inicio. El plazo de ejecución está estipulado a 3 meses a partir de la firma del acta de inicio. * Contrato No. 218, Interventoría de las demoliciones, este contrato están sujetos al avance de ejecución de los contratos de demolición Nos. 219 y 220 de 2018. *Contrato 215, cerramiento provisional perimetral del predio Laguneta, donde se construirá el nuevo ERON de Riohacha, Este contrato se firmó el día 10 de diciembre de 2018 y se firma acta de inicio el 26 de diciembre de 2018, el plazo de ejecución estaba estipulado al 31 de diciembre de la misma vigencia, por tanto no alcanzaba a ejecutarse en el tiempo estipulado, se realizó prórroga al contrato por 35 días a partir de la firma del acta de inicio	Ninguna	La no ejecución total de los recursos apropiados afecta la programación de las vigencias futuras aprobadas por CONFIS y consideradas en el CONPES 3871, así como los productos y actividades desarrolladas.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 378.000.000	Compromisos: \$ 377.857.130 Obligaciones : \$281.857.331 Pagos: \$281.857.331	Durante el mes de noviembre se ejecutaron las siguientes actividades: -- Se continuó con la actualización o elaboración de documentación referente a seguridad de la información de acuerdo a los controles definidos en el plan de tratamiento de riesgos y con base en la norma ISO/IEC 27001:2013 -Se realizó preauditoria al SGSI con base en la norma ISO/IEC 27001:2013 - Se realizaron pruebas a la herramienta PCSecure con el fin de avanzar en la configuración requerida para todos los usuarios.	El traslado de la sede de la USPEC generó retrasos en la ejecución de la auditoria que se encontraba inicialmente definida para el mes de diciembre, en tal sentido se vio la necesidad de postergarla para enero de 2019.	Los recursos utilizados permitirán la ejecución en cuanto al cumplimiento del objetivo general y específicos del proyecto y el horizonte del mismo.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 1.000.000.000	Compromisos: \$ 984.688.301 Obligaciones : \$ 984.688.301 Pagos: \$ 984.688.301	Fortalecimiento tecnológico (Equipo todo en uno) de la solución de videoconferencia en 9 ERON y 6 ampliaciones de licenciamiento en la Sede Central del INPEC, mediante contrato No. 164 del 13 de septiembre de 2018, VOXCOM Telecomunicaciones	Ninguna	La ejecución de la partida apropiada permitirá la realización del objetivo del proyecto, el horizonte del mismo y el impacto en el cliente institucional.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.500.000.000	Compromisos: \$ 3.345.553.664 Obligaciones : \$0 Pagos: \$0	*RX: Se dotarán siete (7) ERON con máquinas de rayos X por valor de \$1.124.200.000 mediante contrato No. 169 del 25 de septiembre de 2018, MELTEC S.A, prórroga No. 1 hasta el 31 de marzo de 2019. * CCTV: Se dotarán cuatro (4) ERON con Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), por valor de \$1.332.532.864 mediante contrato No. 206 del 23 de noviembre de 2018, VOXCOM Telecomunicaciones, prórroga No. 1 hasta el 31 de marzo de 2019. *Radios: Se dotarán ocho (8) ERON con 400 radios de comunicación de dos vías y portátiles por valor de \$888.820.800 mediante contrato No. 230 del 26 de diciembre de 2018, Unión Temporal Radios INPEC 2018, prórroga No. 1 hasta el 01 de marzo de 2019.	Ninguna	Los recursos utilizados permitirán la ejecución en cuanto al cumplimiento del objetivo general y específicos del proyecto y el horizonte del mismo.



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2018					PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE			
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Compromisos: \$250.000.000 Obligaciones: \$109.856.474 Pagos: \$109.856.474	Se prorroga el contrato hasta el 6 de mayo por el proceso de custodia, se entregaron 209 consultas en el mes de diciembre, se realizó proceso de calidad de 5000 planos, pendiente 9000 planos, se realizaron las reuniones de organización de 70ml contratos, se custodio 420 ml en bodega. Pendiente entrega Digitalización.	Retrazos en las respuestas de las consultas debido al cambio de sede desde la calle 97 a la calle 26.	La ejecución de la partida apropiada permitirá la realización del objetivo del proyecto, el horizonte del mismo y el impacto en el cliente institucional.
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90.000.000.000	Compromisos: \$43.361.417.043 Obligaciones: \$17.719.672.377 Pagos: \$17.719.672.377	El avance de ejecución de obra de Mantenimiento General de los 71 establecimientos distribuidos en 7 grupos de la Licitación Pública N°USPEC-LP-024-2017 con corte al 31 de diciembre. Grupo 1 Contrato N°177 de 2017: 96,36%, Grupo 2 Contrato N° 178 de 2017: 97,62%, Grupo 3 Contrato N°174 de 2017: 49,69%, Grupo 4 Contrato N° 179 de 2017: 73,42%, Grupo 5 Contrato N° 176 de 2017: 76,47%, Grupo 6 Contrato N° 175 de 2017: 3,95%, Grupo 7 Contrato N° 180 de 2017: 50,93%. Contrato N° 170 de 2018, PRESUPUESTO DETALLADO NECESARIOS PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES DE RECONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EPMSC VILLAVICENCIO META. El proceso N° USPEC-CM-A-090-2018 de Interventoría técnica, administrativa y financiera a las obras de mantenimiento general de áreas para la primera infancia de Eron a cargo del Inpec por el sistema de monto agotable, se adjudico el 21 de diciembre de 2018. El proceso N°USPEC-LP-83-2018 para las Obras de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura física del establecimiento penitenciario de mediana seguridad carcelario de Buga a cargo del INPEC, se adjudico el 26 de diciembre. El proceso N° USPEC-LP-085-2018 para las Obras de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura física del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad y establecimiento de reclusión especial de Valledupar (EPMSC-ERE-Valledupar) a cargo del Inpec, se adjudico el 27 de diciembre. El proceso N°USPEC-CM-A-093-2018 para la Interventoría técnica, administrativa, Jurídica y financiera para el mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC, se adjudico un grupo por valor de \$605.039.078, el 14 de diciembre. El proceso N° USPEC-CM-A-097-2018 para la Interventoría técnica, administrativa y financiera para las obras de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura física del establecimiento penitenciario de mediana seguridad carcelario de Valledupar a cargo del Inpec, se adjudico el 26 de diciembre. El proceso N° USPEC-SA-MC-99-2018 para Realizar el mantenimiento correctivo de alimentación eléctrica e instalación de iluminación en la PTAR del EPAMS Girón, se adjudico el 27 de diciembre. El proceso N° USPEC-SA-MC-98-2018 para Realizar el mantenimiento de áreas para la primera infancia de ERON a cargo del INPEC para establecimientos penitenciarios y carcelarios por el sistema de monto agotable, se adjudico el 27 de diciembre. El proceso N°USPEC-IP-MC-101-2018 para la Interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de servicio "mantenimiento preventivo, correctivo e impermeabilización de fosos de los ascensores que oeran en las sedes de los complejos penitenciarios y carcelarios de Ibaguá Coiba, de Bogotá - La Picota - Comeb, de Jamundí - Cojam, el EPMSC Medellín Bellavista y Complejo Penitenciario y Carcelario de Medellín - COPED Pedregal, se adjudico el 18 de diciembre. El proceso N° USPEC-IP-MC-092-2018 para Realizar el levantamiento topográfico y arquitectónico, los estudios geotécnicos, diseño estructural y el presupuesto detallado necesarios para ejecutar las obras civiles de construcción del muro de cerramiento de seguridad tipo "Guayana" en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad EPMSC - RM Pasto Nariño, se adjudico N° de contrato 226 de 2018.	El proceso para la Elaboración de los documentos técnicos, Gestión y obtención de la concesión de aguas superficiales ante CORPOBOYACA para el de los establecimientos penitenciarios y carcelarios EPAMSCAS CÓMBITA se declaro desierto. El proceso N° USPEC-SA-MC-094-2018 para la Adecuación y blindaje de recintos de rayos x odontológicos de conformidad con la normatividad vigente para el funcionamiento de este servicio en el área de sanidad de los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC, se declaró desierto. El proceso N°USPEC-SA-MC-087-2018 para la Construcción de alcantarillado pluvial y sanitario exterior para manejo de escorrentías superficiales en la zona sur del establecimiento EPMSC Conduy (Florencia), se declaro desierto.	La no ejecución total de los recursos apropiados afectaron el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto de inversión.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, Dirección de Infraestructura, Dirección de Logística y la Oficina de Tecnología del 02, 18, 23, 25 y 28 de Enero respectivamente.

Fecha de actualización de información: 30/01/2019