



**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 3.408.000.000 Apropiación Reducida: \$507.770.850 Apropiación Final: \$ 2.900.229.150	Compromisos: \$2.862.913.822 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	El 1 de diciembre de 2020 se suscribió el contrato 259 por valor de \$2.862.913.822 con la empresa la Unión Temporal UT VIDEOCONFERENCIA USPEC 028 2020, para la adquisición de 46 equipos "todo en uno" que serán distribuidos entre 43 ERON. En cuanto al proceso de adquisición de mobiliario, no se realizó puesto que no se construirían ni acondicionarían nuevas salas y como consecuencia no se requería la dotación.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto; así mismo desde la OAPLA se recuerda que la no ejecución de la partida apropiada inicialmente afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto, el horizonte de este y el impacto en el cliente institucional.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 4.000.000.000 Apropiación Reducida: \$218.976.274 Apropiación Final: \$ 3.781.023.726	Compromisos: \$3.598.039.700 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	*DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS: Se suscribió el contrato interadministrativo 286 de 2020 para la adquisición de 3 máquinas de RX, 3 arcos detectores que serán entregados así: 2 en el COMEB y 1 en EPAMSCAS Cómbita y arcos detectores de manuales. *CCTV: Se suscribió el contrato interadministrativo 286 de 2020 para la adquisición de 2 sistemas de CCTV para ser entregados en el COMEB y EPMSC Neiva. *SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN: Se suscribió el contrato 261 de 2020 para la adquisición de 5 antenas repetidoras y 77 radios portátiles *LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA: El proceso no se realizó por finalización de la vigencia.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto; así mismo desde la OAPLA se recuerda que la no ejecución de la partida apropiada inicialmente afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto, el horizonte de este y el impacto en el cliente institucional.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 120.492.000.000 Apropiación Reducida: \$20.105.004.705 Apropiación Final: \$100.386.995.295	Compromisos: \$98.236.844.297 Obligaciones: \$38.443.284.124 Pagos: \$38.443.284.124	Durante la ejecución del mes de diciembre por medio del proyecto de inversión se ejecutaron las siguientes actividades, por medio de los diferentes contratos para atender la emergencia sanitaria. A continuación se presenta los porcentajes de Ejecución Física de los contratos celebrados para atender los 134 ERON, los cuales se encuentran en ejecución hasta el mes de febrero de 2021, solo el 131 de 2020 tiene plazo de ejecución hasta el 1 de marzo de 2021.  *Contrato N°139 de 2020: 51,61% *Contrato N°141 de 2020: 57,47% *Contrato N°140 de 2020: 57,16% *Contrato N°138 de 2020: 86,09% *Contrato N°125 de 2020: 60,93% *Contrato N°131 de 2020:89,66% *Contrato N°130 de 2020: 81,68% *Contrato N°126 de 2020:70,27% *Contrato N°129 de 2020: 80%	Debido al aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus) ocasionó retrasos en la ejecución de los contratos.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto; así mismo desde la OAPLA se recuerda que la no ejecución de la partida apropiada inicialmente afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto, el horizonte de este y el impacto en el cliente institucional.

VIGENCIA: 2020				PERIODO A REPORTAR: DICIEMBRE				
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 250.934.440.000 Apropiación Reducida: \$14.523.142.392 Apropiación Final: \$ 236.411.297.608	Compromisos: \$210.584.150.605 Obligaciones: \$20.341.221.744 Pagos: \$20.341.221.744	<p>"En el mes de diciembre no se entregaron cupos, pero se presentan los siguientes avances:</p> <p>*IPIALES: Se realiza acta de terminación y liquidación del contrato, se realizó el recorrido junto a los delegados de INPEC – USPEC y CONTRATISTA en donde se dejaron actividades para ajustar</p> <p>*GIRÓN: Se realiza acta de terminación y liquidación del contrato, se realizó el recorrido junto a los delegados de INPEC – USPEC y CONTRATISTA en donde se dejaron actividades para ajustar</p> <p>*INFRAESTRUCTURA MODULAR - 2040 cupos: Se encuentra en ejecución fase 2 , realizando actividades como: Preliminares, provisionales de obra movimiento de tierra, cimentaciones, tramites de aprovechamiento forestal, desmonte de malla existente para accesos.</p> <p>*CONTRATOS DE CONSULTORIA - 2.820: Medellín P4 (100%), trámite liquidación contrato B/meja (29.01%) se realiza entrega de anteproyecto ajusto a interventoría para su revisión y próxima socialización Popayán: 42.9% anteproyecto esquema básico. Buenaventura (38.05%) Revisando zonificación e implantación el anteproyecto.</p> <p>*CONVENIO EN Territorio: (900 cupos) ERON Pereira Contrato hace parte del convenio interadministrativo No. 216144 suscrito con EN Territorio, El avance de ejecución es del 0.82% del contrato No. 2183503, Actualmente, Se han realizado mesas de trabajo para definir los ítems No previstos Pendientes, para lo cual se estableció un cronograma inicial hasta la segunda semana de octubre, no obstante este se modificó y de acuerdo con lo informado por EN Territorio, se requiere de un mes para completar esta fase, así las cosas EN Territorio informa que la nueva fecha prevista para el inicio de obra es el 12 de enero de 2021. El contrato correspondiente a Bellavista patio No. 2 (408 cupos) el proyecto tiene un porcentaje de ejecución del 49.39%, se han ejecutado actividades de construcción de la cimentación del pabellón y construcción de muros divisorios en concreto reforzado en el piso uno. El contrato para el Plan Maestro Actualmente se continúa adelantando labores en 57 establecimientos en diferentes fases del proyecto, de los departamentos de Antioquia, Santander, Valle, Huila y Nariño.</p> <p>*ERON Renacimiento: En desarrollo de la Fase 2 avance acumulado del 0.86 % , se adelantan actividades como el descapote y nivelación del terreno, adecuación y conformación de las vías internas, la realización del cerramiento, la construcción del campamento, la implementación de la PTAR, la construcción del pozo séptico, el levantamiento topográfico, la instalación de dos torres grúa. Para la vigencia de 2020 y dado los recursos congelados por el MHCP se vio afectado el proyectos para ampliación de cupos en el departamento de Boyacá en la ciudad de Tunja, en donde se tenía proyectada la implantación de Infraestructura modular que tenía prevista la generación de 510 cupos, de igual manera para el departamento del Tolima en el EPMSC ESPINAL se suspendió la contratación de obras complementarias como: portal de integración, vía de comunicación y tratamiento de aguas superficiales.</p>	Debido al aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus) ocasionó retrasos en la ejecución de los contratos.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto; así mismo desde la OAPLA se recuerda que la no ejecución de la partida apropiada inicialmente afecta el cumplimiento del objetivo del proyecto, el horizonte de este y el impacto en el cliente institucional.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	Apropiación Inicial: \$420.000.000 Apropiación Reducida: \$0 Apropiación Final: \$ 420.000.000	Compromisos: \$420.000.000 Obligaciones: \$358.660.313 Pagos: \$358.660.313	Se terminó el contrato 254 de 2020 con la meta de digitalización de 217 ml para cumplimiento total de 250 ml de la meta para la vigencia. Por lo anterior, se ejecutó la totalidad de la meta propuesta para la vigencia y el recurso asignado, con la adición del contrato 339-19 y el contrato 254 de 2020.	Demoras en el proceso contractual debido a pandemia y motivos de movilidad.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Logística el 28 y 29 de Enero respectivamente.

Fecha de actualización de información:

1/02/2021