

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: ENERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 185.150.000.000	Total Comprometido: \$39.041.093.434 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015: EPMSC Girardot se adelanta proceso de incumplimiento por parte de la USPEC al Consorcio Global Construction Girardot. b) Programa de ampliación de establecimientos (Colonias): Tierralta 3,13% de avance, Guaduas 0% de avance. c) Programa de Construcción de Pabellones: avances: Espinal: 99,5%, Tuluá: 98%, Buga: 84%, Girón: 38%, Ipiales: 37,5%, Ibagué: 90%. d) Réplica de Pabellones: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5) avance de 99%.	a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015: EPMSC Girardot se adelanta proceso de incumplimiento por parte de la USPEC al Consorcio Global Construction Girardot. b) Programa de ampliación de establecimientos (Colonias): Tierralta y Guaduas convenio suspendido. Pendiente ajuste de diseños y presupuestos. c) Programa de Construcción de Pabellones: Se han presentado dificultades, que obedecen a aspectos técnicos y constructivos presentados, que generan ítems no previstos y mayores cantidades de obra resultantes en el desarrollo de los proyectos. d) Réplica de Pabellones: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5), debido a la ejecución de obras no previstas se solicitó adición y prórroga al contrato.	Por parte de la USPEC han sido radicadas en FONADE las fichas documentales de las actividades del proyecto de inversión incluidas en el Contrato Interadministrativo NO. 216144, a excepción de las réplicas de Medellín Bellavista y RM Manizales, las cuales aún están pendientes de ser entregadas. A la fecha de corte aun no se cuneta con el personal de prestación de servicios encargad de dar apoyo técnico en la formulación, evaluación de procesos de selección, apoyo a la supervisión de los contratos y demás actividades tendientes a la obtención de los productos de los proyectos de inversión, lo que repercute de manera importante en la gestión de la Dirección de Infraestructura, ya que con el escaso número de personal disponible en el área, no es posible realizar la supervisión y el seguimiento a los contratos que actualmente se encuentra en ejecución, ni tampoco formular los nuevos proyectos que están previstos a iniciar en la vigencia 2017.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Se realizó actualización del proyecto ajustándolo a Decreto 2170 de 2016.	Retraso para definir las actividades a ejecutar durante la presente vigencia.	Proyecto con meta rezagada de la vigencia 2016, con el presupuesto asignado de la anterior vigencia se realizó el análisis de la documentación implementada con el fin de identificar mejoras.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Mediante oficio 160-DILOG-468 del 18 de enero de 2017, la Dirección Logística de la USPEC solicitó al Director General del INPEC la priorización de establecimientos y las fichas técnicas de los proyectos.	Ninguna	Proyecto con meta rezagada de la vigencia 2016, en trámite la entrega de la MCU en la sede central del INPEC.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Mediante oficio 160-DILOG-468 del 18 de enero de 2017, la Dirección Logística de la USPEC solicitó al Director General del INPEC la priorización de establecimientos y las fichas técnicas de los proyectos.	Ninguna	Proyecto con meta rezagada de la vigencia 2016; CCTV: pendiente cronograma de actividades de contratista, RX: contratista solicitó prórroga hasta el 30 de abril, Radios de comunicación: Se adelantan gestiones para la entrega de los radios al INPEC.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	El proyecto se encontraba definido para cinco años (2016-2020) pero debido a que no se realizaron las actividades previstas para la vigencia 2016, se actualiza para desarrollar en los años 2017-2021, donde se pretende avanzar paulatinamente en la implementación del Sistema de Gestión Documental de la Entidad.	Ha sido complejo la consecución de las cotizaciones para la elaboración de los estudios de mercado.	Ninguna
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 125.128.374.431	Total Comprometido: \$88.135.362.483 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Con respecto a las obras que hacen parte del Contrato Interadministrativo No. 216144 y que tienen recursos de este proyecto de inversión, ya fueron radicadas en FONADE las fichas documentales respectivas por parte de la USPEC..	Ninguna	A la fecha de corte aun no se cuneta con el personal de prestación de servicios encargad de dar apoyo técnico en la formulación, evaluación de procesos de selección, apoyo a la supervisión de los contratos y demás actividades tendientes a la obtención de los productos de los proyectos de inversión, lo que repercute de manera importante en la gestión de la Dirección de Infraestructura, ya que con el escaso número de personal disponible en el área, no es posible realizar la supervisión y el seguimiento a los contratos que actualmente se encuentra en ejecución, ni tampoco formular los nuevos proyectos que están previstos a iniciar en la vigencia 2017.
7	2016011000160	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 150.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Revisión del proyecto de inversión. Consultas y estudio de mercado para la adquisición de los diferentes bienes y servicios contemplados para la vigencia.	Ninguna	Ninguna

Fuente: Memorandos 160-2-SUBBIE-1013 del 14 de febrero de 2017 de la Dirección de Logística y 150-DINFRA-1729 del 28 de febrero de la Dirección de Infraestructura, correos electrónicos de la Oficina de Tecnología, de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 28 de febrero y del grupo de Gestión Documental del 01 de marzo de 2017.

Fecha de actualización de información:

10/03/2017