

VIGENCIA: 2018

PERIODO A REPORTAR: 1 al 31 de Enero

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 262.811.873.646	Compromisos: \$61.810.000.000 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Programa de Construcción de Pabellones: Buga: 90.5% continúan diseños finales de UTE, mesas de trabajo de puntos técnicos. Girón e Ipiales: 55% y 62% respectivamente. Ibagué: 99.9% proceso de entrega al INPEC inicio liquidación. Medellín Patio 2, RM Manizales y Pereira: pendiente inicio proceso de contratación. Combita: Se revisan los alcances del contrato para replantear proyecto en la parte técnica con relación a las plantas de tratamiento PTAP. Yarumal fue adquirido predio a nombre del INPEC inició estudios de pre-construcción.	Ninguna	Se ha realizado mesa de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo con el Gerente del Proyecto y formulador, con el fin de realizar la presentación del proyecto de inversión, las actividades que se deben desarrollar para la ejecución adecuada de los recursos asignados y el seguimiento correspondiente a lo realizado en vigencias anteriores.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 378.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de enero de 2018 la Oficina de Tecnología inició el análisis de las diferentes actividades programadas para la presente vigencia con el fin de establecer las prioridades de la entidad frente a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Entre las actividades a desarrollar se encuentran la ejecución de pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking, definición de activos y riesgos de seguridad de información para los procesos del alcance, auditoría interna al SGTI con el fin de validar el grado de implementación conforme a la Norma ISO 27001:2013 y jornadas de sensibilización y capacitación en seguridad de información dirigidas a usuarios internos de la USPEC. Para el 2018 se proyecta continuar con la implementación de controles en seguridad de información para los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestión Estratégica Organizacional. ✓ Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria. ✓ Gestión Interinstitucional. ✓ Gestión Administrativa y Financiera. ✓ Gestión Jurídica. ✓ Gestión del Talento Humano. ✓ Evaluación de la Gestión Institucional 	Ninguna	Por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo se ha realizado mesa de trabajo con el Gerente del Proyecto y formulador, con el fin de realizar la presentación del proyecto de inversión, las actividades que se deben desarrollar para la ejecución adecuada de los recursos asignados y el seguimiento correspondiente.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 1.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Proceso actualmente en revisión y aval por parte de los nuevos directivos de la entidad con el fin de iniciar la etapa precontractual.	Ninguna	Se ha realizado mesades trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo con el Gerente del Proyecto y formulador, con el fin de realizar la presentación del proyecto de inversión, las actividades que se deben desarrollar para la ejecución oportuna de los recursos asignados para la presente vigencia y el seguimiento correspondiente a lo realizado en vigencias anteriores.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.500.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Los tres componentes que forman parte de este proyecto (Máquinas de Rayos X, Circuito Cerrado de Televisión y Radios de Comunicación) se encuentran en proceso de revisión y aval por parte de los nuevos directivos de la USPEC, con el fin de dar inicio a la etapa precontractual.	Ninguna	Se ha realizado mesa de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo con el Gerente del Proyecto y formulador, con el fin de realizar la presentación del proyecto de inversión, las actividades que se deben desarrollar para la ejecución oportuna de los recursos asignados para la presente vigencia y el seguimiento correspondiente a lo realizado en vigencias anteriores.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se realiza el empalme con el nuevo Director Administrativo y Financiero, Gerente de Proyecto de Inversión, se actualizó el documento soporte del Proyecto.	Ninguna	Se ha realizado mesa de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo con el Gerente del Proyecto y formulador, con el fin de realizar la presentación del proyecto de inversión, las actividades que se deben desarrollar para la ejecución oportuna de los recursos asignados para la presente vigencia y el seguimiento correspondiente a lo realizado en vigencias anteriores.
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90.000.000.000	Compromisos: \$28.367.286.520.40 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Como parte del proceso de licitación pública N° 024-2017 adjudicado para realizar obras de mantenimiento general en 71 establecimientos, fueron entregadas durante el mes de enero de 2018 las siguientes áreas: Barrancabermeja, Villeta, Paz de Ariporo, La Mesa, Chiquinquirá, Cómbita, Gachelá, Santa Rosa de Viterbo, Moniquirá, Armero Guayabal, Libano, Chaparral, Guamo, La Plata, Pitalito, Calarcá, EPMSC Armenia, RM Armenia, Bolívar Cauca, El Bordo, Puerto Tejada y Santander de Quilichao.	Ninguna	Se ha realizado mesa de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo con el Gerente del Proyecto y formulador, con el fin de realizar la presentación del proyecto de inversión, las actividades que se deben desarrollar para la ejecución adecuada de los recursos asignados y el seguimiento correspondiente a lo realizado en vigencias anteriores.

Fuente: Memorando I-2018-001670 del 09 de febrero de la Dirección de Logística, correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, Oficina de Tecnología y Grupo de Gestión Documental del 09, 14 y 15 de febrero respectivamente.

Fecha de actualización de información:

20/02/2018