

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: ENERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.200.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	El INPEC envió la Ficha Técnica de los equipos	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.500.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	El INPEC envió la ficha técnica de tres componentes del proyecto: RX, CCTV y Radios de Comunicación.	Aún no se recepciona por parte del INPEC la ficha técnica de laboratorios de criminalística	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo.
3	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.000.000.000	Compromisos: \$54.187.360.000 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>*Yarumal: 5%, Buga: 92% contrato suspendido, Ipiales: 86%, Girón: 82%, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición en ejecución, FONADE adjudicó el proceso No. CAB-006-2018 el 30 de enero de 2019 para la construcción del pabellón 2 EMPSC JP Bellavista al proponente Consorcio Bellavista 2019.</p> <p>*En el contrato No. 166, elaboración estudios y diseños para la construcción del ERON EPMSC RIOHACHA, Actualmente el proyecto se encuentra en la elaboración de los estudios preliminares, correspondientes al 10% de la fase 1, de los cuales se ha ejecutado el 7%.</p> <p>*El contrato No 174, elaboración de estudios técnicos y diseños para la construcción del ERON EPMSC SILVIA. Se realiza estudio topográfico y se adelantan trámites de solicitud de servicios públicos para el proyecto, también se realizó reunión con el consultor y la interventoría para estudiar la primera alternativa de implantación del esquema básico sobre el predio.</p> <p>*Contrato No. 203, Interventoría a las Consultorías de Riohacha y Silvia, se continúa con el acompañamiento a las consultorías.</p> <p>* Contrato No. 185, estudios de suelo EPMSC Espinal, el contratista el día 9 de enero de 2019 por medio de correo electrónico hace llegar el informe final del estudio, este informe se encuentra en revisión por parte de la Uspec.</p> <p>* Contrato 220, Demolición P4 EPMSC Bellavista, En el mes de enero no se firmó acta inicio del contrato, debido a que el INPEC no ha desalojado el patio 4 el cual se va a demoler.</p> <p>2. Contrato 219, Demolición patio 1 y 2 EPMSC Popayan, Este contrato se firmó el día 11 de diciembre de 2018, no se ha firmado el acta inicio. El plazo de ejecución está estipulado a 3 meses a partir de la firma del acta de inicio.</p> <p>* Contrato No. 218, Interventoría de las demoliciones, este contrato están sujetos al avance de ejecución de los contratos de demolición Nos. 219 y 220 de 2018.</p> <p>*Contrato 215, cerramiento provisional perimetral del predio Laguneta, donde se construirá el nuevo ERON de Riohacha, Se realiza visita al predio los días 30 y 31 de enero con el propósito de verificar el avance de las obras, se identifican los mojones y linderos del predio, con el fin de aclarar algunas dudas planteadas por la topografía de la consultoría.</p>	El INPEC en Medellín Bellavista, no ha desalojado el patio 4 el cual se va a demoler.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo.
4	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.131.500.000	Compromisos: \$ 9.421.706.465 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	<p>El avance de ejecución de obra de Mantenimiento General de los 71 establecimientos distribuidos en 7 grupos de la Licitación Pública N°USPEC-LP-024-2017 con corte al 31 de enero.</p> <p>Grupo 1 Contrato N°177 de 2017: 88.62%, Grupo 2 Contrato N° 178 de 2017: 97.62%, Grupo 3 Contrato N°174 de 2017: 69.33%, Grupo 4 Contrato N° 179 de 2017: 73.42%, Grupo 5 Contrato N° 176 de 2017: 76.47%, Grupo 6 Contrato N° 175 de 2017: 3.95%, Grupo 7 Contrato N° 180 de 2017: 50.93%.</p> <p>Se celebró el contrato N° 1 de 2019, para las Obras de Mantenimiento y mejoramiento general del Establecimiento EPMSC ERE Valledupar.</p> <p>Se celebró el contrato N° 02 de 2019, para las obras de mantenimiento y mejoramiento general del EPMSC Buga.</p> <p>Se celebró el contrato N° 77 de 2019, para realizar el mantenimiento correctivo de alimentación eléctrica e instalar iluminación en la Ptar del EPAMS CAS Girón.</p> <p>Se realizó adición a los siguientes contratos del año 2017: Contrato de Obra N° 176 de 2017 Grupo 5. Contrato de Interventoría N° 157 de 2017 Grupo 5. Contrato de Interventoría N° 162 de 2017 Grupo 3. Contrato de Interventoría N° 160 de 2017 Grupo 4. Contrato de Interventoría N° 158 de 2017 Grupo: 7. Contrato de Obra N° 178 de 2017 Grupo 2. Contrato de Interventoría N° 161 de 2017 Grupo 2</p>	Declaración de imposible incumplimiento por parte del contratista del Grupo 6.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Se está realizando el estudio de mercado para la compra de los servidores con las siguientes proveedoras Computel, SCN, Sanolivar y para los 64 ml se está realizando estudio de mercado con los siguientes proveedores Help File, Skaphe, Alpopular, 4172	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, Dirección de Logística y la Dirección de Infraestructura del 15, 18 y 22 de febrero respectivamente.

Fecha de actualización de información:

25/02/2018