



**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: ENERO

| No. | CÓDIGO BPIN   | NOMBRE DEL PROYECTO  | DEPENDENCIA RESPONSABLE               | PRESUPUESTO ASIGNADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  | AVANCES Y LOGROS  | DIFICULTADES | OBSERVACIONES OAPLA  |
|-----|---------------|--|---------------------------------------|----------------------|---|---|--------------|--|
| 1   | 2018011000292 | IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL | DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA                | \$ 3.408.000.000     | Compromisos: \$ 0<br>Obligaciones: \$ 0<br>Pagos: \$ 0            | En el mes de enero de 2020, el INPEC envió la versión preliminar de la ficha técnica de los equipos y del mobiliario con los cuales serán implementadas las salas para audiencias y diligencias judiciales que serán intervenidas durante la vigencia 2020, el 29 de enero se llevó a cabo mesa de trabajo entre la USPEC y el INPEC para revisar las condiciones técnicas contenidas en la ficha y consolidar una versión que permita dar inicio a la etapa precontractual del proceso de adquisición, garantizando que la ficha garantice la pluralidad de oferentes.   | Ninguna      | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. |
| 2   | 2018011000317 | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL  | DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA                | \$ 4.000.000.000     | Compromisos: \$ 0<br>Obligaciones: \$ 0<br>Pagos: \$ 0            | Se realizó mesa de trabajo con el INPEC para establecer ajustes en las fichas técnicas para cada uno de los componentes del proyecto.   | Ninguna      | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. |
| 3   | 2018011000336 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL  | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA          | \$ 120.492.000.000   | Compromisos: \$1.526.100.840<br>Obligaciones: \$0<br>Pagos: \$0   | Durante la ejecución del mes de enero por medio del proyecto de inversión se adelantaron las siguientes adiciones para garantizar la culminación de las obras.<br>Adición Contrato de Obra 259 de 2019: Realizar operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua potable del ERON EPAMSCAS COMBITA.<br>Adición y prórroga Contrato de Interventoría 178 de 2019: Interventoría técnica, contable y financiera.   | Ninguna      | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. |
| 4   | 2018011000329 | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL              | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA          | \$ 250.934.440.000   | Compromisos: \$120.109.596.019<br>Obligaciones: \$0<br>Pagos: \$0 | Yarumal: 5% suspendido, Buga: 92% liquidación, Ipiales: 97, Girón: 94,80%, Medellín Pabellón 2: Contrato Construcción Pabellón 2 en preconstrucción 3,24%. Contrato 220, Demolición Pabellón 4 EPMSC Bellavista ejecución 66%. Contrato 219, Demolición Pabellón 1 y 2 EPMSC Popayán, terminado 100%. Contrato 218 Interventoría de las demoliciones en ejecución. Contrato 184-2019, consultoría diseños Bellavista Pabellón 4, ejecución 19%. Contrato FONADE 2183503 construcción ERON Pereira ejecución 0,82% se adicionó.<br>Proyectos contratados: Contrato 305-19 Ampliación ERON Santa Martha y Contrato 326-19 Interventoría. Contrato 319-19 Ampliación EPMSC Cartagena y Contrato 328-19 Interventoría. Contrato 306-19 Ampliación EPMSC Barranquilla Y Contrato 327-19 Interventoría. Contrato 307-19 Ampliación EPMSC Itagüí y Contrato 329-19 Interventoría. Contrato 304-19 Construcción Nuevo ERON Renacimiento - Contrato 325-19 Interventoría. Contrato 334-19 Consultoría Popayán, Contrato 341-19 Interventoría. Contrato 333-19 Consultoría Barranca Contrato 013-20 Interventoría. Contrato 335-19 Consultoría Buenaventura, Contrato 340-19 Interventoría. Se realizó contratación de prestación de servicios. | Ninguna      | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. |
| 5   | 2018011000466 | FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ                    | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | \$ 420.000.000       | Compromisos: \$0<br>Obligaciones: \$0<br>Pagos: \$0               | Se ajustó el proyecto de acuerdo a la apropiación asignada la cual asciende a la suma de 420.000.000, se estructuró nuevamente el proyecto en cada una de las vigencias.  | Ninguna      | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. |

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, Dirección de Logística y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 6, 7 y 10 de Febrero respectivamente.

Fecha de actualización de información:

11-02-2020