



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: ENERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se está iniciando la etapa precontractual solicitando al INPEC la ficha técnica de los equipos todo en uno, los computadores, la impresora y la UPS.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se está revisando la priorización de beneficiarios por parte del INPEC en cuanto las actividades a desarrollar en la presente vigencia que son detección de elementos prohibidos, sistemas de circuito cerrado de televisión - CCTV y sistemas de radiocomunicación, puesto que cuando se hizo aún no se conocía el resultado de los procesos de adquisición de la vigencia 2020.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 83.281.301.734	Compromisos: \$1.149.328.210 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>Durante la ejecución del mes de enero por medio del proyecto de inversión se ejecutaron los contratos realizados en la vigencia 2020 para atender los 134 ERON y se encuentran en ejecución hasta el mes de febrero de 2021, solo el 131 de 2020 tiene plazo de ejecución hasta el 1 de marzo de 2021. A continuación, se presenta los porcentajes de ejecución física de los siguientes contratos celebrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Contrato N°139 de 2020: 51,61% *Contrato N°141 de 2020: 57,47% *Contrato N°140 de 2020: 57,16% *Contrato N°138 de 2020: 86,09% *Contrato N°125 de 2020: 60,93% *Contrato N°131 de 2020: 89,66% *Contrato N°130 de 2020: 81,68% *Contrato N°126 de 2020: 70,27% *Contrato N°129 de 2020: 80% <p>Por otra parte, de acuerdo con el levantamiento de las restricciones de movilidad los apoyos a la supervisión han podido realizar las visitas técnicas prioritarias para el debido seguimiento de la ejecución de los proyectos en curso, en el Departamento del Huila y el establecimiento EPMSC Vélez del departamento de Santander.</p>	Debido al aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus) ocasionó retrasos en la ejecución de los contratos.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: ENERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 260.221.745.652	Compromisos: \$211.264.743.567 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>En el mes de enero no se entregaron cupos, pero se presentan los siguientes avances:</p> <p>*IPIALES: Se realiza acta de terminación y liquidación del contrato, la dotación se encuentra en finalización de montaje, para la puesta en marcha de la dotación continúan los ajustes y obras complementarias para conexionado final</p> <p>*GIRÓN: Se realiza acta de terminación y liquidación del contrato, la dotación se encuentra en finalización de montaje, para la puesta en marcha de la dotación continúan los ajustes y obras complementarias para conexionado final.</p> <p>*INFRAESTRUCTURA MODULAR - 2040 cupos: Preliminares, provisionales de obra movimiento de tierra, cimentaciones y otros enterrados, excavaciones, rellenos y remplazos ítems no previstos.</p> <p>*CONTRATOS DE CONSULTORIA - 2.820: Medellín P4 (100%), trámite liquidación contrato B/meja (29.01%) se realiza entrega de anteproyecto ajusto a interventoría para su revisión y próxima socialización Popayán: 42.9% anteproyecto esquema básico. Buenaventura (38.05%) Revisando zonificación e implantación el anteproyecto.</p> <p>*CONVENIO ENTerritorio: (900 cupos) ERON Pereira Contrato hace parte del convenio interadministrativo No. 216144 suscrito con EN Territorio A la fecha se han realizado mesas de trabajo para presentar cotizaciones adicionales en el proceso de análisis de los ítems No previstos, de acuerdo con requerimiento realizado por el área de planeación de ENTerritorio. Así mismo, ENTerritorio informa que el avance actual del proyecto es de 1.07%. El contrato correspondiente a Bellavista patio No. 2 (408 cupos) el proyecto tiene un porcentaje de ejecución del 49.39%, se han ejecutado actividades de construcción de la cimentación del pabellón y construcción de muros divisorios en concreto reforzado en el piso uno. El contrato para el Plan Maestro Actualmente se continúa adelantando labores en 57 establecimientos en diferentes fases del proyecto, de los departamentos de Antioquia, Santander, Valle, Huila y Nariño.</p> <p>*ERON Renacimiento: En desarrollo de la Fase 2 avance acumulado del 1.057 %, En desarrollo de la Fase 2, se adelantan actividades preliminares como el descapote y nivelación del terreno, adecuación y conformación de las vías internas, la realización del cerramiento, la construcción del campamento, la implementación de la PTAR, la construcción del pozo séptico, el levantamiento topográfico, la instalación de dos torre grúa, la implementación de una planta de concreto y las siguientes actividades de obra: 1) la terminación de la perforación, encamisado y construcción del pozo profundo de bombeo de agua No. 1 y 2) perforación y conformación de micropilotes en concreto como parte de la cimentación, 132 ml en el pabellón No. 1 y 144 ml en alojamiento de guardia.</p>	Durante el mes de enero se realiza la contratación de los supervisores de apoyo a los contratos, esta actividad solo hasta la tercera y cuarta semana de enero quedo ejecutada, por lo tanto, se presenta retrasos en el seguimiento a los contratistas de obra e interventoría.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 507.752.614	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se están realizando solicitud de cotización para el estudio de mercado.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Logística el 03, 04 y 06 de Febrero respectivamente.

Fecha de actualización de información:

5/02/2021