

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	1173000270000	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 84.500.000.000	Total Comprometido: \$365.100.000 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Con recursos de la vigencia 2015 finalizaron obras en 19 establecimientos y aun se encuentra en ejecución obras para el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 89 establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional. Adicionalmente, se lleva a cabo el suministro, instalación y puesta en marcha de plantas eléctricas para 6 establecimientos penitenciarios y carcelarios con un avance del 10%. También se lleva a cabo el mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en 20 establecimientos con un avance del 10%. Respecto a los sistemas de plantas de tratamiento de agua, se encuentran en ejecución contratos de mantenimiento y operación en 24 establecimientos.	Ninguna	* Avance en ejecución de los recursos de la vigencia 2015.
2	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 210.000.000.000	Total Comprometido: \$65.317.132.358 Total Obligado:\$0 Total Pagado: \$0	a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: EPMSC Girardot: 95%, EPAMSCAS Combita: 78%, Complejo Metropolitano de Cúcuta: 78%, EPAMS Girón: 40%, EPMSC Jericó: 80%, EPMSC Medellín (Bellavista): 80%. b) Programa de ampliación de establecimiento (Colonias): Tierralta: 3,13% , Guaduas: 0%, pendiente inicio de proceso de licitación 2016 por parte de la Agencia Logística para contratar obras de construcción para los dos establecimientos. c) Programa de construcción de pabellones avances de obras así: Espinal: 96%, Tuluá: 86%, Buga: 75%, Girón: 22%, Ipiales: 18%, Ibagué: 48%. d) Replicas avance en obra así: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5): 22% e) Programa de diseño de ERON avances en consultorías de diseño así: Fundación: 60%, Pereira: 100%, Riohacha 6% (en proceso de liquidación).	Ninguna	* Avance en ejecución de los recursos de la vigencia 2015. ** Proyecto con provisión teniendo en cuenta art.102 de la Ley 1769 de 2015, recursos bloqueados del proyecto correspondientes a \$ 8.184.544.931
3	2013011000397	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SPC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 350.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se realizaron ajustes a los estudios previos para la: * Adquisición de seis (6) pantallas industriales para sensibilizar y socializar entre otros temas, lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión Institucional –SIGI. * Adquisición e implementación de un software para la administración del Sistema Integrado de Gestión Institucional –SIGI.	Ninguna	Ninguna
4	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 350.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Durante el mes de febrero se definieron las actividades a realizar para el cierre de las no conformidades producto de la auditoria interna. Se revisó la documentación propia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	La solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal para iniciar la ejecución del proyecto en la presente vigencia depende del proceso de modificación del proyecto de inversión. Esta modificación incluye cambios de objetivos específicos, productos, actividades e indicadores y costos, una vez se cuente con la aprobación de estos cambios por parte de Ministerio de Justicia y DNP y la respectiva actualización en el SUIFP, se procederá con la solicitud del CDP.	* Aprobado el proyecto por parte de todos los controles, la Oficina de Tecnología definió que realizará cambio sustancial en Cadena de Valor del proyecto, se encuentra en trámite de actualización para aprobación.
5	2015011000061	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN GENERAL	\$ 100.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	No se reporta información.	Proyecto con previo concepto	* Proyecto inicialmente a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, la Dirección General determinó que se liderará el mismo desde allí, cambia entonces responsable.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
6	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se realizaron mesas de trabajo entre el INPEC y la USPEC para consolidar y corroborar la ficha técnica de los elementos y equipos a adquirir durante la presente vigencia.	Ninguna	Ninguna
7	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Después de realizar algunas mesas de trabajo con el INPEC y la USPEC para la consolidación de la ficha técnica de los equipos a adquirir durante la presente vigencia, mediante oficio 8100-DINPE-OFISI 000458 del 16 de febrero de 2016, el INPEC presentó la priorización de los beneficiarios y la ficha técnica acorde a los recursos asignados.	Ninguna	Ninguna
8	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	En el mes de febrero se realizaron los estudios técnicos para realizar la reformulación del proyecto de inversión, teniendo en cuenta que las actividades programadas para la vigencia 2016 a 31 de diciembre de 2015 tienen cambios vinculados a la programación de las mismas y costos para la vigencia	El presupuesto asignado a la vigencia es inferior a lo solicitado, en tal sentido la administración debe priorizar y reestructurar el proyecto conforme a los recursos disponibles para la vigencia.	Ninguna

Fuente: Memorandos 160-2 -SUBBIE-4535 y 150-DINFRA-4808 del 18 y 28 de marzo respectivamente, correos electrónicos de Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Tecnología, Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, del 09 y 15 de marzo de 2016 y 08 de abril respectivamente.

Fecha de actualización de información:

20/04/2016