

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 185.150.000.000	Total Comprometido: \$39.041.093.434 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015: EPMSC Girardot se adelanta proceso de incumplimiento por parte de la USPEC al Consorcio Global Construction Girardot. b) Programa de ampliación de establecimientos (Colonias): Tierralta y Guaduas en estructuración para la contratación de la ejecución del proyecto. c) Programa de Construcción de Pabellones: avances así: Espinal: 99,5%, Tuluá: 98%, Buga: 84%, Girón: 40%, Ipiales: 45%, Ibagué: 90%. d) Réplica de Pabellones: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5) avance de 99%.	a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015: EPMSC Girardot se adelanta proceso de incumplimiento por parte de la USPEC al Consorcio Global Construction Girardot. b) Programa de ampliación de establecimientos (Colonias): Tierralta y Guaduas en estructuración para la contratación de la ejecución del proyecto. c) Programa de Construcción de Pabellones: Se han presentado dificultades, que obedecen a aspectos técnicos y constructivos presentados, que generan ítems no previstos y mayores cantidades de obra resultantes en el desarrollo de los proyectos. d) Réplica de Pabellones: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5) fecha prevista de entrega 31 de marzo de 2017.	Por parte de la USPEC han sido radicadas en FONADE las fichas documentales de las actividades del proyecto de inversión incluidas en el Contrato Interadministrativo No. 216144, a excepción de las réplicas de Medellín Bellavista y RM Manizales, las cuales aún están pendientes de ser entregadas.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Durante el mes de febrero no se han ejecutado actividades del proyecto de inversión con el presupuesto del 2017. Con el presupuesto asignado en la vigencia 2016, se llevó a cabo la Auditoría de Certificación con ICONTEC. Las no conformidades mayores se deberán subsanar en un periodo no mayor a 6 meses contados a partir de la fecha de la auditoría. Adicionalmente se inició la validación de activos de información relevantes para el sistema de gestión de seguridad de información y las revisiones y ajustes de documentación propia del sistema.	Ninguna	Ninguna
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Mediante oficio 8140-OFISI-1073 del 08 de febrero, el INPEC allegó la priorización de los establecimientos de reclusión solicitando la prioridad de acuerdo con el presupuesto asignado según el orden presentado.	Ninguna	Frente a la meta rezagada 2016, el 28 de febrero se entregó la MCU en la sede central del INPEC, se realizaron pruebas de instalación y funcionamiento y se llevó a cabo la capacitación a los funcionarios designados por el Instituto.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	El INPEC allegó la priorización de los establecimientos de reclusión beneficiarios para cada componente hacienda claridad que de acuerdo al presupuesto asignado para cada ERON, se tenga en cuenta el orden presentado.	Ninguna	Frente a la meta rezagada 2016: CCTV: Se visitaron los establecimientos carcelarios con el fin de realizar adecuaciones de obras civiles e instalación de red eléctrica en cada ERON, así mismo, el contratista allegó cronograma de actividades; RX: El contratista realizó las adecuaciones eléctricas en los establecimientos carcelarios objeto de la contratación, la entrega se tiene prevista para el 01 de marzo de 2017.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Se realizó la reformulación del proyecto.	Ninguna	Ninguna
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 125.128.374.431	Total Comprometido: \$88.162.932.471 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Con respecto a las obras que hacen parte del Contrato Interadministrativo No. 216144 y que tienen recursos de este proyecto de inversión, ya fueron radicadas en FONADE las fichas documentales respectivas por parte de la USPEC.	Ninguna	A la fecha de corte aun no se cuenta con el personal de prestación de servicios encargados de dar apoyo técnico en la formulación, evaluación de procesos de selección, apoyo a la supervisión de los contratos y demás actividades tendientes a la obtención de los productos de los proyectos de inversión, lo que repercute de manera importante en la gestión de la Dirección de Infraestructura, ya que con el escaso número de personal disponible en el área, no es posible realizar la supervisión y el seguimiento a los contratos que actualmente se encuentra en ejecución, ni tampoco formular los nuevos proyectos que están previstos a contratarse en la presente vigencia.
7	2016011000160	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 150.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Se actualizó el proyecto de inversión a la apropiación establecida en el Decreto 2170 de 2016.	Ninguna	Proyecto con meta rezagada.

Fuente: Memorandos 160-2-SUBBIE-1967 del 09 de marzo de 2017 de la Dirección de Logística y 150-DINFRA-2991 del 31 de marzo (remitido vía e-mail el 03 de abril) de la Dirección de Infraestructura, correos electrónicos de la de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 28 de febrero, Grupo de Gestión Documental y de la Oficina de Tecnología del 01 de marzo y del 21 de marzo de 2017 respectiva

Fecha de actualización de información:

17/04/2017