

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.200.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Ficha técnica enviada al INPEC para atención de las observaciones presentadas por la Oficina de Tecnología de la USPEC.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.500.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Detección de Elementos Prohibidos, CCTV y Radios de Comunicación: las fichas técnicas de estos tres componentes del proyecto fueron enviadas al INPEC para atención de las observaciones presentadas por la Oficina de Tecnología de la USPEC. Laboratorios de criminalística: revisión de la ficha técnica de los equipos por parte de la USPEC.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo.
3	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.000.000.000	Compromisos: \$54.286.752.000 Obligaciones: \$84.124.334 Pagos: \$84.124.334	*Yarumal: 5% contrato suspendido, Buga: 92% contrato suspendido, Ipiales: 86%, Girón: 83%, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición en ejecución, FONADE adjudicó la construcción del pabellón 2 EMPSC JP Bellavista al proponente Consorcio Bellavista 2019, al contratista se le entregaron diseños para que comience la etapa de preconstrucción. *En el contrato No. 166, elaboración estudios y diseños para la construcción del ERON EPMSC RIOHACHA, La consultoría de diseños entregó los productos de la primera fase que contiene estudio de prospección arqueológica, forestal, ambiental y levantamiento topográfico que se encuentra en validación por la interventoría. El 01 de febrero de 2019 se realizó reunión con Representantes de la comunidad La Ceibita de la etnia Wayuu, quienes solicitaron que el cerramiento del predio Laguneta deje habilitada la carretera que ellos argumentan es ancestral y necesaria para transitar y desplazarse desde su comunidad, por lo que el cerramiento debió modificarse para atender esta solicitud. *El contrato No 174, elaboración de estudios técnicos y diseños para la construcción del ERON EPMSC SILVIA, en el trámite de solicitud de servicios públicos se necesitaba un poder del INPEC para adelantar la obtención de los servicios en el proyecto, el INPEC entregó este documento el 28 de febrero de 2019, En mesa de trabajo entre el INPEC, USPEC, consultor e interventoría se definió la alternativa de implantación del esquema básico sobre el predio, el consultor entregó el estudio topográfico del predio, análisis de viabilidad del proyecto correspondientes a la fase 1 que equivale al 10% del avance. *Contrato No. 203, Interventoría a las Consultorías de Riohacha y Silvia, se continúa con el acompañamiento a las consultorías. *Contrato No. 185, estudios de suelo EPMSC Espinal, este contrato está ejecutado en un 90%, y el contrato se encuentra en liquidación. *Contrato 220, Demolición P4 EPMSC Bellavista, se realizó reunión el 6 de febrero en el establecimiento entre INPEC, USPEC y contratista, el director del Establecimiento se comprometió a coordinar con la Regional Noroeste para los trámites de traslado de internos del pabellón, Posteriormente se recibió oficio donde se informa que el establecimiento estará desalojado para el 15 de abril de 2019, y así firmar acta de inicio. 2. Contrato 219, Demolición patio 1 y 2 EPMSC Popayan, no se ha comenzado a demoler, hasta tanto no se ajusten unos ítems del cerramiento provisional. *Contrato No. 218, Interventoría de las demoliciones, este contrato están sujetos al avance de ejecución de los contratos de demolición Nos. 219 y 220 de 2018. *Contrato 215, cerramiento provisional perimetral del predio Laguneta, donde se construirá el nuevo ERON de Riohacha, contrato ejecutado al 90%. La obras de cerramiento se terminaron el 10 de febrero, antes de finalizar el plazo contractual, el contrato está en proceso de liquidación.	En Medellín Bellavista, continua alojado el patio 4 el cual se va a demoler	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo.
4	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.131.500.000	Compromisos: \$ 9.641.791.278 Obligaciones: \$ 91.831.509 Pagos: \$ 91.831.509	El avance de ejecución de obra de Mantenimiento General de los 71 establecimientos distribuidos en 7 grupos de la Licitación Pública N°USPEC-LP-024-2017 con corte al 28 de febrero. Grupo 1 Contrato N°177 de 2017: 100%. Se encuentra en proceso de liquidación. Grupo 2 Contrato N°178 de 2017: 90,49% Grupo 3 Contrato N°174 de 2017: 86,04% Grupo 4 Contrato N°179 de 2017: 78,17% Grupo 5 Contrato N°176 de 2017: 73,86% Grupo 6 Contrato N°175 de 2017: 5,81% Grupo 7 Contrato N°180 de 2017: 56,88% Se realizó adición a los contratos de interventoría N°158 de 2017 y N°162 de 2017.	El Grupo 6 y 7 se encuentra en ejecución, con iniciación de proceso de incumplimiento.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Se comenzó el documento del estudio de mercado para los 64 metros lineales en organización, archivística y se está realizando mesas de trabajo con tecnología para el anexo técnico de los servidores.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, Dirección de Logística y la Dirección de Infraestructura del 13, 15 y 18 de marzo respectivamente.

Fecha de actualización de información:

20/03/2019