



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se realizaron dos meses de trabajo para consolidar las fichas técnicas de los equipos todo en uno y se adelantaron los estudios preliminares para el inicio del estudio de mercado.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<ul style="list-style-type: none"> • RX: Se espera la consolidación de la ficha técnica por parte del INPEC. • CCTV: Se realizó mesa de trabajo con el INPEC para establecer ajustes en la ficha técnica para este componente. • RADIOS de COMUNICACIÓN: Se espera la consolidación de la ficha técnica por parte del INPEC. • LABORATORIOS de CRIMINALÍSTICA: Se espera la consolidación de la ficha técnica por parte del INPEC. 	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 120.492.000.000	Compromisos: \$2.017.171.553 Obligaciones: \$19.564.330 Pagos: \$19.564.330	<p>Durante la ejecución del mes de enero por medio del proyecto de inversión se adelantaron las siguientes adiciones y prorrogas para garantizar la culminación de las obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adición y prorroga Contrato de Obra 236 de 2018: interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera para el mantenimiento infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC grupo 3. • Adición Contrato de Obra 233 de 2019: mantenimiento preventivo del sistema eléctrico general del Complejo Penitenciario De Bogotá – COMEB. • Adición contrato de Interventoría 137 de 2019: interventoría, técnica, administrativa, jurídica y financiera para mantenimiento de la infraestructura física de los ERON. 	Debido al proceso que se debió adelantar de actualización del proyecto de inversión para la inclusión de los recursos para los gastos de desplazamientos y gastos asociados de los contratistas durante los meses de enero y febrero no se han podido adelantar visitas a los establecimientos de reclusión retrasando la programación estimada.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 250.934.440.000	Compromisos: \$121.600.265.309 Obligaciones: \$25.141.663 Pagos: \$25.141.663	En el mes de febrero, no se entregaron cupos, sin embargo se presentan los avances respectivos del mes. En los establecimientos de reclusión de Ipiales y Girón se inicia la fabricación de dotación rancho, mobiliario e importaciones de maquinaria para talleres y panadería, para 608 y 752 cupos (contratos 401 y 402 de 2014). El 20 de febrero en el ERON de Medellín se inició la construcción de 410 cupos y en Pereira continúa en pre-construcción de 900 cupos (contrato FONADE 2183503). En cuanto a la infraestructura Modular se inició construcción de 2040 cupos en Santa María, Barranquilla, Itagüí y Cartagena de 510 cupos en cada ERON (contratos 305, 306, 307 y 319 de 2019). Con relación a los establecimientos de infraestructura rígida en Nuevo ERON Renacimiento se inició la construcción de 1500 cupos (contrato 304 de 2019). Con la finalidad de establecer nuevos cupos en Medellín (520 cupos) y Barrancabermeja (1500 cupos) en ejecución 2 consultorias (contratos 184 y 333 de 2019).	Debido al proceso que se debió adelantar de actualización del proyecto de inversión para la inclusión de los recursos para los gastos de desplazamientos y gastos asociados de los contratistas durante los meses de enero y febrero no se han podido adelantar visitas a los establecimientos de reclusión retrasando la programación estimada.	La Oficina Asesora de Planeación realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los cupos entregados en el mes de Diciembre del 2019 en cuanto a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo.
5	2,01801E+12	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 420.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	No se realizó ningún avance debido a que se congelaron todos los recursos del proyecto de Inversión.	Recursos bloqueados del 100% del proyecto.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; así como tampoco se realizó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, Dirección de Logística y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 5, 6 y 9 de Marzo respectivamente.

Fecha de actualización de información:

10/03/2020