



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	En el mes de febrero de 2021 se contrató el personal que servirá de apoyo para la estructuración del proceso de adquisición. Así mismo, se llevaron a cabo reuniones entre el INPEC y la USPEC para coordinar la entrega de fichas técnicas, con compromiso de entrega de las mismas por el INPEC, máximo el 15 de marzo de 2021.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	En atención al Oficio del INPEC 2021EE0007630 del 21 de enero de 2021, el proyecto se encuentra en proceso de actualización con aprobación de viabilidad pendiente en Ministerio de Justicia y Departamento Nacional de Planeación.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 83.281.301.734	Compromisos: \$1.557.712.526 Obligaciones: \$25.143.028 Pagos: \$22.301.361	Durante la ejecución del mes de enero por medio del proyecto de inversión se ejecutaron los contratos realizados en la vigencia 2020 para atender los 134 ERON, se encuentran en ejecución hasta el mes de febrero de 2021, el contrato 131 de 2020 tiene plazo de ejecución hasta el 1 de marzo de 2021 y se proyecta una adición y prórroga al contrato de interventoría 129 de 2020. A continuación, se presenta los porcentajes de ejecución física de los siguientes contratos celebrados: *Contrato N°139 de 2020: 72,89% *Contrato N°141 de 2020: 100% *Contrato N°140 de 2020: 100% *Contrato N°138 de 2020: 98,82% *Contrato N°125 de 2020: 70% *Contrato N°131 de 2020: 100% *Contrato N°130 de 2020: 94% *Contrato N°126 de 2020:96% *Contrato N°129 de 2020: 90,76%	Debido al aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus) ocasionó retrasos en la ejecución de los contratos.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: FEBRERO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 260.221.745.652	Compromisos: \$212.201.110.244 Obligaciones: \$62.408.661 Pagos: \$57.754.023	<p>En el mes de Febrero se entregaron cupos y se presentan los siguientes avances:</p> <p>*IPIALES: (608) Se realizó inauguración del establecimiento el 10 de febrero de 2021 *GIRÓN: (762) Se realizó inauguración del establecimiento el 4 de febrero de 2021. *INFRAESTRUCTURA MODULAR - 2040 cupos: Preliminares, provisionales de obra movimiento de tierra, cimentaciones y otros enterrados, excavaciones, rellenos y remplazos ítems no previstos. Barranquilla 20.90%, Cartagena 9.68%, Itagüí 6.63% y Santa Marta 9.65%.</p> <p>*ERON Renacimiento (1.500): En desarrollo de la Fase 2, En desarrollo de la Fase 2, se adelantan actividades preliminares, la implementación de la PTAR, la construcción del pozo séptico, el levantamiento topográfico de nuevos componentes. Avance 2.37%.</p> <p>*ERON Riohacha (1.500): Contratista se encuentra realizando la apropiación de los diseños. Se suscribió contrato de obra el 29 de diciembre de 2020 (176-2020) y a la fecha se encuentra en proceso de apertura de Concurso de Merito el proceso para la respectiva interventoría, una vez se supere esta etapa se dará la suscripción de la respectiva acta de inicio.</p> <p>*Pabellón 4 BELLAVISTA (514): Contratista se encuentra realizando la apropiación de los diseños.</p> <p>*CONVENIO EN Territorio: (900 cupos) ERON Pereira Contrato hace parte del convenio interadministrativo No. 216144 suscrito con EN Territorio Se completó el proceso de cierre financiero del proyecto, a partir del cual ENTerritorio presentó a la USPEC alternativas para la ejecución de la obra teniendo en cuenta las restricciones técnicas del terreno, avance 1.09%. El contrato de Bellavista patio No. 2 (408 cupos) Contrato suspendido desde el 5 de febrero por trámites administrativos de ENTerritorio por tema de prorroga y adición al contrato, avance 59.25%.</p> <p>*CONTRATOS DE CONSULTORIA – 7.400: Consultoría B/meja culminación en el desarrollo de la segunda fase de diseño (anteproyecto), avance 36.35% Popayán: anteproyecto esquema básico. Avance 62% Buenaventura, revisando zonificación e implantación el anteproyecto avance, 58.71% Consultoría Cali, revisión y observaciones a hojas de vida del personal requerido.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENICARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 507.752.614	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>Durante el mes de febrero se desarrollaron actividades de gestión en cuanto a que se han solicitado las cotizaciones para el estudio de mercado de las actividades a ejecutar en la vigencia, correspondiente a la digitalización y a restauración de planos.</p>	Se ha presentado demora en el envío de las cotizaciones por parte de las empresas a las que se les ha solicitado.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Logística y la Dirección de Infraestructura el 02, 03, 04 y 05 de Marzo respectivamente.

Fecha de actualización de información:

8/03/2021