

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	1173000270000	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 84.500.000.000	Total Comprometido: \$6.001.688.177 Total Obligado: \$885.819.432 Total Pagado: \$749.110.154	<p>Con recursos de la vigencia 2015 finalizaron obras en 73 establecimientos y aún se encuentra en ejecución obras para el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 32 establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional.</p> <p>Adicionalmente, se contrató el suministro, instalación y puesta en marcha de plantas eléctricas para 6 establecimientos penitenciarios y carcelarios, contrato que actualmente se encuentra finalizado. También se lleva a cabo el mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en 20 establecimientos con un avances así: 100% en los establecimientos RM Pereira, COJAM Jamundí, EPAMSCAS ERE Popayán, EPMSC La Plata, EPMSC Pitalito, EP Las Heliconias; 100% en EPAMSCAS Valledupar, EPC Tierralta, Complejo Metropolitano de Cúcuta, EPAMSCAS Girón; 97% de avance en COPED Medellín-Pedregal, EP Puerto Triunfo, EPAMS PC ERE LA Dorada, EPC La Esperanza de Guaduas, Complejo de Ibagué -COIBA; 100% en Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá - La Picota, RM Bogotá, EPAMSCAS Cómbita, EPMSC Acacias, EPC Yopal.</p> <p>Respecto a los sistemas de plantas de tratamiento de agua, se encuentran en ejecución contratos de mantenimiento y operación en 24 establecimientos.</p> <p>Se legalizaron los contratos 171 y 172 mediante los cuales se realizará el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 8 establecimientos, también se firmaron los contratos de interventoría 203 y 205.</p> <p>Se firmó contrato 204 para el suministro de subestación eléctrica para el EPMSC Bucaramanga.</p> <p>Se adjudicó proceso para realizar mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de potabilización de agua en 7 establecimientos penitenciarios y carcelarios.</p>	De acuerdo a circular No. 14 del 10 de mayo de 2016 emitida por la Dirección General de la USPEC, la cual hace referencia al cumplimiento y adopción de los lineamientos establecidos en la sentencia T-762 de 2015, la Dirección de Infraestructura actualmente realiza la gestión necesaria para ajustar los proyectos que se están elaborando o ejecutando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en dicha sentencia.	Se encuentra en trámite solicitud de actualización del proyecto de inversión con trámites presupuestales para el traslado de recursos desde el proyecto MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL" al de "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC". Este traslado de recursos se requiere para apalancar procesos contractuales que se realizarán comprometiéndose vigencias futuras.

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
2	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 158.758.212.000	Total Comprometido: \$81.152.457.120 Total Obligado: \$5.720.815.158 Total Pagado: \$5.408.169.205	a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: EPMSC Girardot: 65%, EPAMSCAS Combita: 85%, Complejo Metropolitano de Cúcuta: 80%, EPAMS Girón: 40%, EPMSC Jericó: 100%, EPMSC Medellín (Bellavista): 100%. b) Programa de ampliación de establecimiento (Colonias): Tierralta: 3,13% , Guaduas: 0%, se encuentran en trámite de modificación contractual. c) Programa de construcción de pabellones avances de obras así: Espinal: 99%, Tuluá: 94%, Buga: 76%, Girón: 26%, Ipiales: 22%, Ibagué: 62%. d) Replicas avance en obra así: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5): 67% e) Programa de diseño de ERON avances en consultorías de diseño así: Fundación: 80%, Riohacha 6% (en proceso de liquidación).	Ninguna	Ninguna
3	2013011000397	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SPC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 238.000.000	Total Comprometido: \$10.292.100 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Estudios pendientes en revisión por la Dirección General	Se presentó retraso en la revisión y aprobación de los estudios previos del proceso a desarrollar, demandando un tiempo superior al estimado inicialmente.	Al proyecto le fueron asignados \$350.000.000 para la vigencia a través del decreto de liquidación del presupuesto, posteriormente se expidió el Decreto 378 de 2016 mediante el cual se aplazaron recursos por valor de \$112.000.000
4	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 350.000.000	Total Comprometido: \$9.136.160 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	El 18 de Julio se llevó a cabo la firma del acta de inicio con ICONTEC, empresa encargada de llevar a cabo el proceso de certificación en la Norma ISO 27001:2013 para los procesos Gestión de la Infraestructura, Gestión de la Comunicación Institucional y Gestión de las Tecnologías de la Información, con el fin de validar el grado de implementación de la entidad.	Los estudios previos para contratar la segunda fase de implementación del SGSI, se encuentran en revisión por parte de la Dirección General y Dirección Contractual, generando demoras en la publicación de pliegos definitivos. Cabe mencionar que la ejecución de la mayoría de actividades contenidas en este proyecto, dependen de la ejecución del contrato que se pretende contratar.	Ninguna
5	2015011000061	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN GENERAL	\$ -	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	No se reporta información.	No se reporta información.	Proyecto con previo concepto ajustado a Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016. Proyecto
6	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Estudios previos en proceso de aprobación.	El cambio de modalidad de selección retrasó el inicio del proceso.	Ninguna
7	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Respecto a componente Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): Se encuentra en etapa de respuesta a observaciones de prepliego. Rayos X (RX): Pliego de condiciones aprobado, proceso próximo a iniciarse. Radios: No se da inicio al proyecto teniendo en cuenta que el INPEC aún no hace entrega de la ficha técnica.	Ninguna	Ninguna

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
8	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se realizaron los ajustes necesarios al proyecto de inversión con el fin de tramitar el levantamiento del previo concepto para la vigencia 2017. La información se cargará al Sistema SUIFP en el mes de agosto. De otra parte se adelanto el borrador del convenio interinstitucional para la organización del archivo y se encuentra en revisión por parte de la Dirección.	Se presentan dificultades para precisar detalles de la ejecución por la falta de un Coordinador del Grupo de Gestión Documental de la Entidad nombrado en propiedad.	Ninguna

Fuente: ___ Memorandos 160-2-SUBBIE-13322 del 10 de agosto y 150-DINFRA-14405 del 29 de agosto, correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera del 08 de agosto, Oficina de Tecnología del 11 de agosto y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 07 de septiembre.

Fecha de actualización de información:

08/09/2016