

VIGENCIA: 2018

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 262.811.873.646	Compromisos \$89.290.879.002 Obligaciones \$1.096.956.662 Pagos \$1.096.956.662	*Yarumal: 1%, Buga: 92%, Ipiales: 78%, Girón: 72%, RM Manizales: en estructuración, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición en ejecución - etapa de coordinación con INPEC para definición del alcance final del contrato. Se actualizó el proyecto de inversión para la Construcción y Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional axexando presupuestos y cronogramas. Que el 13 de julio de 2018 la entidad emitió la Resolución No. 000527 mediante la cual ordenó la apertura del Concurso de Meritos No. USPEC-CM-A-27-2018 para la Consultoría de elaboración de estudios técnicos, diseños gestiones, trámites y permisos para la construcción del ERON EPMSC RIOHACHA, en el departamento de la Guajira. El mismo 13 de julio se publicó en el SECOP II, el Pliego de Condiciones definitivo junto con sus anexos. El 26 de julio de 2018 a las 5:00 pm se realizó el cierre del proceso, presentando oferta cinco proponentes. El 30 de julio de 2018 fue publicado el informe de evaluación de los requisitos habilitantes de las ofertas para este proceso.	Yarumal: el resultado del estudio preliminar de vulnerabilidad sobre las estructuras existentes arrojó que dichas estructuras no son aptas para el uso de establecimientos penitenciarios y carcelarios, lo que con lleva a una reformulación del proyecto requiriendo nuevos estudios y diseños.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto aprobado y actualizado el 27/04/2018.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 378.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	El 5 de julio se publicó en el SECOP II el borrador del pliego de condiciones para llevar a cabo la contratación de la tercera fase del SGSI, posteriormente se recibieron observaciones por parte de diferentes interesados. El 13 de julio se llevó a cabo la actualización del pliego teniendo en cuenta las observaciones recibidas. Durante este mes se recibió en total una (1) propuesta de la empresa Password Consulting Services de la cual se inició su análisis para evaluar si cumple con las condiciones establecidas en el pliego definitivo.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, así mismo se realizó mesa de trabajo con el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento en la actualización del proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente del proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 31/05/2018.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 1.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Los estudios previos de este componente fueron publicados por parte de la Oficina de Gestión Contractual en la página del SECOP	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 28/05/2018.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO D ELA SEURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.500.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	1) Máquinas de Rayos X: Los estudios previos de este componente fueron publicados por parte de la Oficina de Gestión Contractual en la página del SECOP. 2) Circuito Cerrado de Televisión: Los estudios previos de este componente fueron publicados por parte de la Oficina de Gestión Contractual en la página del SECOP. 3) Radios de Comunicación: Los estudios previos de este componente se entregaron en la Dirección de Gestión Contractual y se encuentran en revisión para la respectiva publicación en el SECOP.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 09/03/2018.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se entregaron estudios previos definitivos a contractual y se comenzo a realizar el proceso de precontractual con modalidad de selección abreviada de menor cuantía y se publico pliegos definitivos el día 31 de julio de 2018, se encuentra publicado en el SECOP II con referencia USPEC SA-MC-033-2018	Posible cambio de la sede de la Entidad para poder estandarizar precios el proceso de custodia de archivos que va inmerso en el proceso de contratación	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto aprobado y actualizado el 08/05/2018.
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90.000.000.000	Compromisos: \$29.462.904.050 Obligaciones: \$1.247.198.498 Pagos: \$1.247.198.498	El avance de ejecución de obra de mantenimiento general de los 71 establecimientos es del 21,64%. El contrato correspondiente al servicio de mantenimiento correctivo de los dos ascensores que operan en al sede del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá -La Picota, se encuentra adjudicado y ene jecucion en la etapa de diagnostico e inicio de impermeabilización. El proceso de mínima cuantía para contratar el mantenimiento general de las cubiertas de los pabellones 11 y 12 del sector de mediana seguridad del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad - pabellón carcelario - establecimiento de reclusión especial Popayán, se encuentra adjudicado y ya se suscribió acta de inicio.	Se declararon desiertos los procesos correspondiente a los estudios geotécnicos, del Grupo 1 - región norte para la construcción y/o mantenimiento de la infraestructura de los ERON: EPMSC PAMPLONA, ERE COROZAL, EPMSC MÁLAGA, COCUC - COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE CÚCUTA, EPMSC MAGANGUE, EPMSC AGUACHICA, EPMSC EL BANCO, EPMSC BOLIVAR, ANTIOQUÍA, EPMSC VÉLEZ Y EPMSC MEDELLÍN (BELLAVISTA P-4), así como del grupo del Grupo 3 - región sur en los establecimientos EPMSC PUERTO TEJADA, EPMSC EL BORDO, EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO, EPMSC TUQUERRES, EPMSC LA UNIÓN, EPMSC TUMACO, EPMSC BOLIVAR - CAUCA; debido a que los proponentes no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto aprobado y actualizado el 29/12/2017.

 Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, Oficina de Tecnología, Dirección de Logística, y Dirección de Infraestructura del 1,8,9 y 22 de Agosto respectivamente.
 Fecha de actualización de información: 22/08/2018