

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.200.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	El 18 de julio se inició proceso de Subasta Inversa a través del SECOP y de acuerdo a la programación de las fechas se adjudicará el 20 de agosto de 2019.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.500.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Detección de Elementos Prohibidos: En etapa de elaboración de estudio de mercado. (Solicitud de Cotizaciones). Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV): En etapa de elaboración de estudio de mercado. (Solicitud de Cotizaciones). Radios de Comunicación: El 7 de julio se inició proceso de Subasta Inversa a través del SECOP y de acuerdo a la programación de fechas su adjudicación está prevista para el 20 de agosto de 2019. Laboratorios de Criminalística: En etapa de elaboración de estudio de mercado. (Solicitud de Cotizaciones).	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
3	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.000.000.000	Compromisos: \$55.464.235.998 Obligaciones: \$1.264.692.553 Pagos: \$1.268.745.353	<p>*Yarumal: 5% contrato suspendido, Buga: 92% contrato suspendido, Ipiales: 95%, Girón: 93,7%, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición finalizó el 27-05-2019. La construcción del pabellón 2 EMPSC JP Bellavista firmada entre ENTERRITORIO Y el Consorcio Bellavista 2019, este contrato está en etapa de pre-construcción y se le adicionaron 1,5 meses a esta etapa y terminó el 17-07-2019, la USPEC está revisando los ajustes a los diseños.</p> <p>*Contrato No. 166/2018, elaboración estudios y diseños para la construcción del ERON EPMSC RIOHACHA, Actualmente se encuentra en un avance de ejecución del 40%, gestiones para consecución de información energía solar, edificios de sanidad y rancho, aclaración de aspectos técnicos de diseño, revisión técnica de los bloques con más complejidad: Sanidad, preparación de alimentos (Rancho) bloque administrativo, edificio de reseña, edificio de jurídica, pabellones etc., este anteproyecto es producto principal del tercer pago del 30% y base para diseños técnicos: hidrosanitarios, estructurales, eléctricos.*El contrato No 174/2018, elaboración de estudios técnicos y diseños para la construcción del ERON EPMSC SILVIA, Actualmente tiene un avance de ejecución del 40%, El contratista hizo entrega en el mes de julio de todos los productos correspondientes al pago No. 2 y parte de productos del entregable número tres a la interventoría para su respectiva validación.</p> <p>*Contrato No. 203/2018, Interventoría a las Consultorías de Riohacha y Silvia, ejecución del 40% se continúa con el acompañamiento a las consultorías en todas las mesas de trabajo realizadas en el mes de julio. Entregan informes del mes de julio 2019 de ambas consultorías. * Contrato No. 185/2018, estudios de suelo EPMSC Espinal, este contrato continua en liquidación.* Contrato 220/2018, Demolición P4 EPMSC Bellavista, El día 26 de junio de 2019 se inició el contrato, El plazo para la ejecución del contrato es de 3 meses. El día 19 de julio de 2019, mediante la resolución 440 de la misma fecha, se adjudicó el contrato para la consultoría de estudios y diseños para la construcción del nuevo pabellón No. 4 en Bellavista, se está a la espera que sea adjudicada la interventoría de la misma mediante el proceso USPEC-CM-A-40-2019, la cual según las fechas estipuladas se debe adjudicar el 13 de Agosto de 2019 y así poder iniciar la construcción.</p> <p>* El avance de ejecución del contrato FONADE 2183503 cuyo objeto es: Construcción de un Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad del Orden Nacional en Pereira-Risaralda, de acuerdo con los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la USPEC, su etapa de pre-construcción tiene un avance del 70%. ENTERRITORIO suspendió el contrato desde el 17 de junio al 29 de agosto de 2019. *Contrato 219/2018, Demolición patio 1 y 2 EPMSC Popayán, Se culmina con las excavaciones para el cerramiento en malla de alta especificación. Se funden los ciclópeos para cimentación de dados y se funde el concreto de limpieza para las vigas. Se arman las canastas estructurales para los dados y se arma acero para las vigas. Se comienzan a instalar los paralelos verticales, se nivelan y ploman al colocar las mallas del cerramiento y se funde parte de la cimentación del cerramiento.*Contrato 215/2018, cerramiento provisional perimetral del predio Laguneta, donde se construirá el nuevo ERON de Riohacha, contrato ejecutado y en liquidación.*Contrato No. 171 de 2019, se suscribió el 27 de junio de 2019 con BIOAMBIENTE INGENIERIA SAS, para las obras civiles de cerramiento perimetral del predio "La India" donde se construirá el nuevo establecimiento penitenciario y carcelario de Barrancabermeja – Santander, se realiza el levantamiento topográfico de linderos existentes e informa a la comunidad de la propiedad del predio", este contrato tiene un plazo de ejecución de 5 meses. Se firmó acta de inicio el 22 de julio de 2019. * Contrato No. 179 de 2019, Según Resolución 0421 del 9 de julio de 2019, se adjudica el Contrato a GESTION RURAL Y URBANA SAS-GRU SAS con el objeto de adecuación de cupos EPMSC GIRARDOT, el jueves 25 de julio Se realiza visita de reconocimiento el centro penitenciario y carcelario donde se verificaron los ítems del contrato y se realiza revisión de hojas de vida del personal de obra.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.131.500.000	Compromisos: \$24.922.256.252 Obligaciones: \$ 971.969.955 Pagos: \$ 971.969.955	<p>El avance de ejecución de obra de mantenimiento general de los 71 establecimientos distribuidos en 7 grupos de la licitación pública n°uspec-lp-024-2017, los cuales a la fecha ya se terminaron.</p> <p>Se celebró el contrato de obra 174 de 2019, mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC - grupo 2. El contrato de obra 175 de 2019, cuyo objeto: realizar la operación de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) en el EPMSC santa marta. El contrato de obra 176 de 2019, para garantizar el pago, "mantenimiento locativo de la infraestructura Física del bloque no. 1 repos. Parcial del sistema de iluminación, mantenimiento de subestación eléctrica, mantenimiento de tanques y sistemas de bombeo de agua potable, mantenimiento Correctivo de dotación. Contrato de obra 180 de 2019 para realizar la operación de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) en el Epamsca Popayán. Contrato de obra 235 de 2018 para garantizar adición no.1 al contrato de obra no. 235 de 2018 Realizar el mantenimiento de áreas para la primera infancia de ERON a cargo del INPEC, para establecimiento penitenciario y carcelario por el sistema de monto agotable. Contrato de prestación de servicios 181 de 2019 para realizar la operación de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y agua residual (PTAR) en el ERON puerto triunfo. Contrato de interventoría 177 de 2019, interventoría técnica, administrativa, financiera para mantenimiento locativo infraestructura bloque 1, mantenimiento subestación Eléctrica, mantenimiento sistemas agua potable, equipos bombeo red incendios, dotación gabinetes en cojan Jamundí. Se realizó adición prorroga al contrato de obra 217 de 2018 para la atención primaria sistema monto agotable infraestructura física ERON a cargo del INPEC y garantizar atención correctiva necesidades imprevisibles.</p> <p>Se realizó el compromiso para garantizar el pago de pasivos exigibles vigencias expiradas del contrato de interventoría 300 de 2015 según resolución orden de pago 378 de 25 de julio de 2019. Así mismo el del contrato 013 de 2017 según resolución 379 de 2019. Por último, se efectuó el compromiso para garantizar el pago de vigencias expiradas pasivos exigibles dentro del contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos 274 de 2014 mantenimiento y mejoramiento y conservación de los ERON.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Elaboración de estudios previos por la Dirección de Gestión Contractual para 191 ml en Organización de Archivos de Gestión y 55ml de Digitalización.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 5 y 13 de Agosto respectivamente.

Fecha de actualización de información:

15/08/2019