

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 3.408.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	El 9 de julio se radicaron estudios previos de los equipos de videoconferencia todo en uno en la Dirección de Gestión Contractual.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 4.000.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	*DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS: en mesas de trabajo entre INPEC, USPEC y Ministerio de Justicia para definir fichas técnicas de los equipos para la detección de elementos prohibidos. *CCTV: en mesas de trabajo entre INPEC, USPEC y Ministerio de Justicia para definir ficha técnica. *SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN: atención a observaciones de estudios previos por parte de la Dirección de Gestión Contractual. *LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA: pendiente que la Dirección de Gestión Contractual defina si el proceso de adquisición de los elementos se realiza a través de CCE o el SECOP.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 120.492.000.000 Apropiación Bloqueada: \$18.976.857.608 Apropiación Disponible: \$ 101.515.142.392	Compromisos: \$86.533.376.885 Obligaciones: \$23.972.285.608 Pagos: \$15.301.593.386	Durante la ejecución del mes de julio por medio del proyecto de inversión se ejecutaron las siguientes actividades: *Se realizó la contratación de prestación de servicios, para prestar apoyo de servicios profesionales para realizar la gestión en los planes, programas y proyectos a cargo de la Subdirección de Construcción y Conservación. *Por medio de los contratos a Monto agotable por precios unitarios se vienen realizando las actividades necesarias para la atención de emergencias y mantenimiento de los ERON a cargo del INPEC.	Debido a la situación de salubridad que enfrenta el país desde el mes de marzo, se debió suspender los desplazamientos de los contratistas de apoyo a la supervisión a los ERON de acuerdo con la programación de actividades que se tenían planeadas, atendiendo lo prioritario conforme a la Emergencia Carcelaria, en los establecimientos de Combita y Medellín.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

VIGENCIA: 2020				PERIODO A REPORTAR: JULIO				
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 250.934.440.000 Apropiación Bloqueada: \$14.523.142.392 Apropiación Disponible: \$ 220.731.297.608	Compromisos: \$126.575.262.335 Obligaciones: \$5.304.228.611 Pagos: \$5.296.982.811	En el mes de Julio no se entregaron cupos, pero se presentan los siguientes avances: Ipiales (608 cupos) reinicio de obra 28 de julio fecha prevista de entrega el 24 de agosto. En Girón (752 cupos) Se inicia la fase de pre-operación, puesta en marcha de aguas residuales –PTAR y se continúa con el proceso de montaje de dotación. Infraestructura Modular (2040 cupos) en revisión y validación de ítem no previstos, 3 de agosto fecha de iniciación fase No. 2 de Santa Marta, B/quilla y Cartagena, para Itagüí se reinició el 16 de julio. CONSULTORÍAS: Medellín P4 (520 cupos), suspendido, reinicia 4 de agosto, B/meja (1500 cupos) y Popayán (800 cupos), B/tura (600), se encuentra en Fase 1- Pre construcción y preliminares. En Pereira (900 cupos) el contrato FONADE suspendido hasta el 7 agosto 2020, por ausencia permisos y licencias. Bellavista patio 2 (410 cupos) se encuentra en ejecución. En infraestructura rígida ERON RENACIMIENTO (1.500 cupos) se finalizó la Fase 1, documentos en revisión.	Debido al aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus) ocasionó retrasos en la ejecución de los contratos.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	Apropiación Inicial: \$420.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 420.000.000	Compromisos: \$137.552.255 Obligaciones: \$61.406.702 Pagos: \$61.406.702	Se realizó la entrega de lo contratado en la vigencia 2019 que se encontraba rezagado en cuanto a: 191 metros lineales organizados y 55 metros digitalizados que se encuentran en proceso de calidad; ahora bien frente a la presente vigencia se avanza en la entrega de 80 metros lineales organizados y 33 metros lineales digitalizados los cuales se encuentran en proceso de calidad; Abonado a lo anterior se entregó a la Dirección de Gestión Contractual el nuevo proceso de 217 metros lineales de digitalización, a fin de cumplir con la meta establecida para este año.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Logística el 5 y 6 de Agosto respectivamente.

Fecha de actualización de información:

10/08/2020