

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de Julio se realizaron los Estudios previos finales y fueron radicados en la Dirección de Gestión Contractual, de tal forma en próximos días serán publicados en el SECOP II para dar inicio al proceso de selección de proveedor.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Actualmente las actividades para la adquisición de los Equipos para la Detección de elementos prohibidos se encuentran en proceso de estudio de mercado para complementar el estudio previo.  En cuanto a la adquisición de los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión -CCTV, está en proceso de estudio de mercado para complementar el estudio previo.  Así mismo frente a los Sistemas de radiocomunicación se radicaron documentos en la Dirección de Gestión Contractual para publicación e iniciación del proceso de adquisición.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 83.281.301.734	Compromisos: \$27.858.784.549 Obligaciones: \$1.009.728.486 Pagos: \$969.078.486	Durante el mes de julio se realizaron las visitas técnicas prioritarias a diferentes ERON a cargo del INPEC, para verificación de obras a entregar, acompañamiento antes de control, verificación de prioridades de las calderas y lavanderías, supervisión de actividades de los contratos en ejecución.  Aunado a lo anterior en el transcurso de este mes se inició el proceso precontractual para desarrollar las actividades tales como mantenimiento general, calderas y lavanderías, plantas eléctricas y estudios y diseños en los diferentes ERON a cargo del INPEC.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: JULIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 260.221.745.652	Compromisos: \$219.440.431.635 Obligaciones: \$1.303.472.225 Pagos: \$1.290.272.225	<p>Durante el mes de julio no se realizó entrega cupos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular (2040 cupos): Ejecución fase No. 2 MODULARES (2040 cupos) fase No. 2: Instalación planta eléctrica y gabinetes dentro de subestación eléctrica, se continúa ejecutando la red de aguas negra paralelo, Se continúa instalando la tubería eléctrica de suministro, cimentación profunda (pilotes) para muros de contención entre pabellones. Cartagena (29,20%), Barranquilla (55,52%), Santa M (47,76%), Itagüí (32,32%).</p> <p>*En materia de infraestructura rígida: ERON Renacimiento (1.500): Se tiene un avance acumulado para la Fase 2 del proyecto de 16.76 % se adelantan obras de Perforación mecánica de dos pozos profundos para garantizar el abastecimiento de agua potable, Culminada la cimentación, se inicia la conformación de la estructura en cada una de las edificaciones del proyecto, a partir del mes de marzo hasta lo corrido del mes de junio se adelantó la construcción de dos bloques completos del pabellón No. 1, dos bloques completos del pabellón No. 2 e inicio de un bloque en el pabellón No. 3, los bloques completos cada uno con 36 celdas y el bloque parcial con 16 celdas, cada celda con capacidad para 4 PPL, para un total de 640 cupos parcialmente construidos a la fecha, Se realiza la excavación y conformación de las redes técnicas: hidráulicas, redes eléctricas y redes de comunicaciones del proyecto.</p> <p>*ERON Riohacha (1.500): Se está realizó los diseños a las redes de conexión externas eléctricas e hidro sanitarias, Se realizó solicitud de inclusión de ítem no previsto de aprovechamiento forestal, para lo cual se solicitó más cotizaciones para poder aprobar, avance 0,0122%.</p> <p>*Pabellón 4 BELLAVISTA (514): El día 23 de junio de 2021, se firmó el acta de inicio del contrato de obra y por ende el de interventoría, el contrato tiene un plazo de ejecución de 15 meses. El 1 de Julio de 2021 se realizó entrega del predio al contratista de obra, en la actualidad el contratista se encuentra realizando actividades de reconocimiento de la consultoría entregada para la construcción del proyecto, entrega y revisión de documentación referente a AIU desglosado, APUs, plan de Gestión de calidad, Documentación de maquinaria y equipo, entre otros.</p> <p>*CONVENIO EN Territorio: (900 cupos) ERON Pereira Contrato hace parte del convenio interadministrativo No. 216144 suscrito con EN Territorio, se adelantan continúan las actividades en la parte ambiental colocando el cerramiento en poli sombra sobre los linderos con la granja de la UTP (costado norte) y la finca Japón (costado sur) y actividades ambientales iniciales, adecuación de la vivienda para campamento y oficinas provisionales para el Consorcio e Interventoría, El contratista radica las comunicaciones PIL-SGEN-OBRA-001 y PIL-SGEN-OBRA-002 en la Corporación Autónoma regional de Risaralda CARDER para solicitud de prórroga de los permisos Prospección y Exploración de aguas Subterráneas de la Resolución No 1028 del 26 de agosto de 2020 y del Cumplimiento de obligaciones de la Resolución No 1024 de agosto 26 de 2020 respectivamente.</p> <p>*El contrato de Bellavista patio No. 2 (408 cupos) construcción de muros divisorios en concreto reforzado para el piso 3, construcción de tanques aéreos de reserva de agua potable, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, construcción de cerramientos, construcción de camastros en concreto, construcción de muro de contención divisorio entre pabellones 2 y 5. avance 90.04%.</p> <p>*En lo referente a las consultorías (7.400 cupos): Consultoría B/meja, entregada por parte de la consultoría la segunda fase de diseño (anteproyecto), mediante acta de aprobación por parte de la interventoría, inicio de la tercera fase (proyecto) con avance del 58.83%, frente un avance programado del 96.45%. Popayán: Se entregaron a satisfacción por parte de la consultoría la fase 1 y 2. que corresponden a viabilidad técnica del proyecto, levantamiento topográfico, estudio de suelos y esquema básico arquitectónico, avance del 90% Buenaventura, Contrato suspendido hasta el 5 de junio, caso positivo de COVID-19, obtención de permisos ante las empresas de servicios públicos y autoridades ambientales, 58.71%. Consultoría Cali, Se encuentra actualmente realizando actividades de la fase 1, esquema básico, diseño y propuesta arquitectónica, Estudios y viabilidad de servicios públicos, Planteamiento urbano general del sector, avance 19.8%.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 507.752.614	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>Durante el mes de Julio se realizó la respuesta y radicación de las observaciones que presentó de la Dirección General, lo anterior con el fin de poder continuar con el proceso de contratación de SAMC para el contrato de 74 ml en digitalización y restauración preventiva de 2000 planos.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación el 30 de Julio, el 04 y 05 de Agosto respectivamente.

Fecha de actualización de información: 6/08/2021