

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	1173000270000	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 84.500.000.000	Total Comprometido: \$5.006.013.548 Total Obligado: \$567.605.154 Total Pagado: \$567.605.154	<p>Con recursos de la vigencia 2015 finalizaron obras en 73 establecimientos y aún se encuentra en ejecución obras para el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 35 establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional.</p> <p>Adicionalmente, se lleva a cabo el suministro, instalación y puesta en marcha de plantas eléctricas para 6 establecimientos penitenciarios y carcelarios con un avance del 100%. También se lleva a cabo el mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en 20 establecimientos con un avances así: 95% en los establecimientos RM Pereira, COJAM Jamundí, EPAMSCAS ERE Popayán, EPMSC LA Plata, EPMSC Pitalito, EP Las Heliconias; 100% en EPAMSCAS Valledupar, EPC Tierralta, Complejo Metropolitano de Cúcuta, EPAMSCAS Girón; 90% de avance en COPED Medellín-Pedregal, EP Puerto Triunfo, EPAMS PC ERE LA Dorada, EPC La Esperanza de Guaduas, Complejo de Ibagué -COIBA; 92% en Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá - La Picota, RM Bogotá, EPAMSCAS Cómbita, EPMSC Acacias, EPC Yopal.</p> <p>Respecto a los sistemas de plantas de tratamiento de agua, se encuentran en ejecución contratos de mantenimiento y operación en 24 establecimientos.</p> <p>Se legalizaron los contratos 171 y 172 mediante los cuales se realizará el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física de los establecimientos beneficiando a los establecimientos: Santa fe de Antioquia, Santo Domingo, Yarumal, Caucasia, Santa Rosa de Osos, Pitalito, Istmina y Quibdó.</p>	De acuerdo a circular No. 14 del 10 de mayo de 2016 emitida por la Dirección General de la USPEC, la cual hace referencia al cumplimiento y adopción de los lineamientos establecidos en la sentencia T-762 de 2015, la Dirección de Infraestructura actualmente realiza la gestión necesaria para ajustar los proyectos que se están elaborando o ejecutando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en dicha sentencia.	Se encuentra en trámite solicitud de actualización del proyecto de inversión con trámites presupuestales para el traslado de recursos desde el proyecto MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL" al de "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC". Este traslado de recursos se requiere para apalancar procesos contractuales que se realizarán compromiéndose vigencias futuras.
2	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 158.758.212.000	Total Comprometido: \$80.698.677.120 Total Obligado: \$4.306.315.354 Total Pagado: \$4.177.491.734	<p>a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: EPMSC Girardot: 65%, EPAMSCAS Combita: 82%, Complejo Metropolitano de Cúcuta: 79%, EPAMS Girón: 35%, EPMSC Jericó: 100%, EPMSC Medellín (Bellavista): 100%.</p> <p>b) Programa de ampliación de establecimiento (Colonias): Tierralta: 3,13% , Guaduas: 0%, se encuentran en trámite de modificación contractual.</p> <p>c) Programa de construcción de pabellones avances de obras así: Espinal: 98,5%, Tuluá: 94%, Buga: 75,5%, Girón: 23,6%, Ipiales: 18%, Ibagué: 60%.</p> <p>d) Replicas avance en obra así: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5): 65%</p> <p>e) Programa de diseño de ERON avances en consultorías de diseño así: Fundación: 78%, Riohacha 6% (en proceso de liquidación).</p>	Ninguna	Al proyecto le fueron asignados \$210.000.000.000 para la vigencia a través del decreto de liquidación del presupuesto, posteriormente se expidió el Decreto 378 de 2016 mediante el cual se aplazaron recursos por valor de \$51.241.788.000  Se encuentra en trámite actualización de proyecto con el fin de apalancar procesos contractuales mediante vigencias futuras.

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
3	2013011000397	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SPC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 238.000.000	Total Comprometido: \$10.292.100 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Fueron instaladas y puestas en funcionamiento las pantallas para la socialización y divulgación del SIGI y temas institucionales. Se están realizando ajustes a los estudios previos para la adquisición e implementación de un software para la administración del sistema integrado de gestión institucional –SIGI.	Nuevas revisiones y cambios solicitados al documento inicial de los estudios previos, afectan los tiempos para el proceso contractual. Reproceso en los estudios previos, por falta de precisión de las condiciones técnicas a implementar para el software.	Al proyecto le fueron asignados \$350.000.000 para la vigencia a través del decreto de liquidación del presupuesto, posteriormente se expidió el Decreto 378 de 2016 mediante el cual se aplazaron recursos por valor de \$112.000.000
4	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 350.000.000	Total Comprometido: \$ 9.136.160 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Los estudios previos para contratar la segunda fase de implementación del SGSI se encuentran en revisión por parte de Dirección Contractual. Se recibieron pólizas de ICONTEC. Se han realizado actividades de actualización del SGSI con miras al proceso de certificación en la Norma ISO 27001:2013.	Demoras en la revisión de los estudios previos por parte del área encargada.	Ninguna
5	2015011000061	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN GENERAL	\$ -	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	No se reporta información.	No se reporta información.	Proyecto con previo concepto Proyecto ajustado a Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016.
6	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Una vez la Dirección de Gestión Contractual revisó los estudios previos, solicitó el cambio de modalidad de selección de subasta inversa a licitación pública, principalmente por las características de a ficha técnica que contiene un componente de servicio. Se elaboran los estudios previos con el cambio de modalidad.	Ninguna	Ninguna
7	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Respecto a componente Circuito Cerrado de Televisión (CCTV): proceso de selección No. USPEC-LP-020-2016 publicado en el SECOP el 29 de junio de 2016. Rayos X (RX): Estudios previos definitivos aprobados por la Dirección de Gestión Contractual. Radios: No se da inicio al proyecto teniendo en cuenta que el INPEC aún no hace entrega de la ficha técnica.	Ninguna	Ninguna
8	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	En el mes de junio se realizaron mesas de trabajo con el control técnico de formulación del DNP, con el fin de ajustar el proyecto para realizar el levantamiento del previo concepto para la vigencia 2017. Así mismo, se ajustaron las actividades correspondientes a la vigencia 2016, se espera iniciar la ejecución por medio de un convenio interinstitucional con una entidad especializada en el tema.	Se presentan dificultades para precisar detalles de la ejecución por la falta de un Coordinador del Grupo de Gestión Documental de la Entidad nombrado en propiedad.	Ninguna

Fuente: Memorandos 150-DINFRA-11252 y 160-2-SUBBIE-11389 del 08 y 12 de julio respectivamente, correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera del 11 de julio, Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 09 de junio, y Oficina de Tecnología del 27 de julio.

Fecha de actualización de información:

27/07/2016