

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CÚPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 185.150.000.000	Total Comprometido: \$53.280.762.645 Total Obligado: \$218.896.665 Total Pagado: \$218.896.665	<p>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2014-2015: presenta un avance de ejecución del 65%</p> <p>Programa de Ampliación de Establecimientos (Colonias): Presenta un avance de Tierralta 5% y Guaduas 2%</p> <p>Programa de Construcción de pabellones: Espinal 99,5% Tuluá 98,5% Buga 88% Girón 50% Ipiales 50% Ibagué 99%</p>	<p>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2014-2015: Se continua con el proceso sancionatorio por parte de la USPEC al Consorcio Global Construcción Girardot.</p> <p>Programa de Construcción de pabellones En las mesas de trabajo realizadas, existieron inconvenientes con la conciliación de APUS en los 03 contratos, Buga, Espinal y Tuluá, por lo que se realizaron nuevas modificaciones contractuales.</p> <p>Bajo rendimiento de ejecución en obra del proyecto de Buga, por definición de ítems no contractuales y retrasos en la revisión de APUS.</p> <p>Programa de Réplica de pabellones Se continua con el proceso de liquidación del contrato 112 de 2015.</p>	Ninguna
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>Durante el mes de Junio no se han ejecutado actividades del proyecto de inversión con el presupuesto del 2017.</p> <p>Con el presupuesto asignado en el 2016, se han desarrollado las siguientes actividades: - Se realizaron ajustes a los mapas de riesgos de seguridad de información. - Se continúa con ajustes y revisiones de la documentación del SGSI. - Se realizaron nuevamente cursos de gestión de activos y gestión de riesgos de seguridad de información para el personal que no asistió durante la primera jornada.</p>	Ninguna	Ninguna
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	El 21 de junio se radicaron los estudios previos en la Dirección de Gestión Contractual para control de legalidad y la elaboración de los indicadores financieros.	Ninguna	Ninguna
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	El 21 de junio se radicaron los estudios previos en la Dirección de Gestión Contractual para control de legalidad y la elaboración de los indicadores financieros.	Ninguna	Frente a la meta rezagada 2016: CCTV: Se continúa con la adecuación de las áreas físicas en los establecimientos objeto de la contratación; RX: Entregadas a satisfacción mediante actas 231, 239, 246, 266, 305 y 307 de marzo de 2017; Radios de Comunicación: Entregados a satisfacción mediante acta 132 del 01 de marzo de 2017.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Se realizaron los estudios previos en el mes de junio y están en la Dirección de Gestión Contractual para el comité de contratación.	Ninguna	Ninguna

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 125.128.374.431	Total Comprometido: \$89.479.649.547 Total Obligado: \$173.059.999 Total Pagado: \$170.233.333	<p>Vigencia 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra en proceso de liquidación el contrato 252/2015. • Los contratos 263 y 150 de 2015 se encuentran en proceso de incumplimiento. <p>Vigencia 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Contrato 171/2016 EPMSO SANTAFE DE ANTIOQUIA, EPMSO YARUMAL, EPMSO SANTA ROSA DE OSOS, EPMSO SANTODOMINGO, EPMSO CAUCASIA y EPAMS - CAS ITAGUI; presentan un avance de obra del 78% • El Contrato 172/2016 EPMSO PITALITO, EPMSO ISTMINA y EPMSO QUIBDO; presentan un avance de obra del 60% • El contrato 215/2016: EPMSO SOCORRO y EPMSO TUMACO; presentan un avance de obra del 14,29% <p>Vigencia 2017</p> <p>Trámite final de solicitud de vigencias futuras para contratación de Obras en 71 establecimientos (Primer Grupo), por el proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura Física En Los ERON a cargo Del INPEC; Este trámite final incluye los ajustes y observaciones realizados por la Jefatura de Planeación del Ministerio de Justicia en reunión del 07-Jun. (Se envió a Oficina Planeación USPEC el 09-Junio/2017)</p>	<p>Contrato 172 de 2016: Persistencia del paro cívico en Quibdó, hasta mediados de Junio, impidiendo el desarrollo de las actividades de obra en el establecimiento. Dificultades de entrega de áreas e el establecimiento de Pitalito.</p>	Ninguna
7	2016011000160	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 150.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Se elaboró y radicó el documento de los estudios previos en lo referente a la auditoría externa y a las capacitaciones en temáticas del SIGI. Así mismo se actualizó el proyecto de inversión, por lo cual todo se encuentra programado para desarrollarse en el segundo semestre de la presente anualidad.	Retrasos en la presentación de las cotizaciones por parte de los proponentes.	Ninguna

Fuente: Memorando I-2017-008180 del 10 de julio de la Dirección de Logística, correos electrónicos de la Oficina de Tecnología del 07 de julio, Oficina Asesora de Planeación y de la Dirección de Infraestructura con fecha de 14 de julio.

Fecha de actualización de información:

21/07/2017