

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2018

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 262.811.873.646	Compromisos: \$87.265.257.665 Obligaciones: \$883.919.995 Pagos: \$883.919.995	Yarumal: 1%, Buga: 92%, Ipiales: 78%, Girón: 72%, RM Manizales: en estructuración, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición en ejecución. Se entregan 576 cupos en el establecimiento de Ibagué mediante acta de entrega del 31 de mayo de 2018. El 15 de junio mediante documento con radicado 2-2018-019571 del Ministerio de Hacienda fue aprobada la reprogramación de vigencias futuras para Pereira y Cóbbita.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto aprobado y actualizado el 27/04/2018.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 378.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de junio se realizaron ajustes a los estudios previos para llevar a cabo la contratación de la tercera fase del SGGSI de acuerdo a las indicaciones dadas por la Dirección de Gestión Contractual. Adicionalmente se elaboró el análisis del sector. Se solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal con el fin de contar con los recursos para iniciar el proceso de contratación en mención.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, así mismo se realizó mesa de trabajo con el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento en la actualización del proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente del proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 31/05/2018.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 1.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se realizan ajustes a los estudios previos de acuerdo con las observaciones de la Dirección de Gestión Contractual, con plazo de entrega en la segunda semana de julio de 2018.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 28/05/2018.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.500.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	1) Máquinas de Rayos X: Se realizan ajustes a los estudios previos de acuerdo con las observaciones de la Dirección de Gestión Contractual, con plazo de entrega en la segunda semana de julio de 2018. 2) Circuito Cerrado de Televisión: Se realizan ajustes a los estudios previos de acuerdo con las observaciones de la Dirección de Gestión Contractual, con plazo de entrega en la segunda semana de julio de 2018. 3) Radios de Comunicación: Teniendo en cuenta que el INPEC realizó ajustes a la ficha técnica de los radios, esta Subdirección se encuentra elaborando un nuevo estudio de mercado.	Cambio de las especificaciones en la ficha técnica de radios de comunicación por parte del INPEC.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, el cual fue aprobado y actualizado el 09/03/2018.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se realizó el estudio de mercado y los estudios previos para contratar por modalidad de selección abreviada de menor cuantía y este momento se encuentra en la Subdirección Financiera para realizar los Indicadores Financieros	En la solicitud de las cotizaciones se presentaron inconvenientes en la tardanza de los contratistas para presentarlas y así poder realizar el estudio de mercado y los estudios previos.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto aprobado y actualizado el 08/05/2018.
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90.000.000.000	Compromisos: \$29.401.147.705 Obligaciones: \$1.009.825.165 Pagos: \$1.009.825.165	El 26/06/2018 se aceptó la oferta para el servicio de mantenimiento correctivo de dos de los ascensores que operan en la sede del complejo penitenciario y carcelario de Bogotá - La Picota El 14/06/2018 se publicó un proceso de mínima cuantía para contratar el mantenimiento general de las cubiertas de los pabellones 11 y 12 del sector de mediana seguridad del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad - pabellón carcelario - establecimiento de reclusión especial Popayán. El 21/06/2018 se publicó un proceso de mínima cuantía para realizar los estudios geotécnicos del grupo 1 - región norte para la construcción y/o mantenimiento de la infraestructura de los ERON: EPMSC PAMPLONA, ERE COROZAL, EPMSC MÁLAGA, COCUC - COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE CÚCUTA, EPMSC MAGANGUE, EPMSC AGUACHICA, EPMSC EL BANCO, EPMSC BOLIVAR ANTIOQUÍA, EPMSC VÉLEZ Y EPMSC MEDELLÍN (BELLAVISTA P-4) El 21/06/2018 se publicó un proceso de mínima cuantía para realizar los estudios geotécnicos del grupo 3 - región sur en los establecimientos EPMSC PUERTO TEJADA, EPMSC EL BORDO, EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO, EPMSC TUQUERRES, EPMSC LA UNIÓN, EPMSC TUMACO, EPMSC BOLIVAR - CAUCA	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Proyecto aprobado y actualizado el 29/12/2017.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, Dirección de Logística, Oficina de Tecnología y Dirección de Infraestructura del 6,9 y 10 de julio respectivamente.

Fecha de actualización de información: 12/07/2018