

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.200.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Se recibió exoneración del IVA por parte del Ministerio de Justicia y se radicaron los estudios previos en la Dirección de Gestión Contractual. Solicitud y expedición por parte del Grupo de Presupuesto de los CDP No. 51719 y 51819 de construcción de las salas de audiencias judiciales en Coiba Ibagué y CPMSC Modelo.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.500.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Detección de Elementos Prohibidos: En etapa de elaboración de estudio de mercado por cuanto se requiere evaluar especificaciones técnicas Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV); Pendiente por parte del INPEC de definir número de cámaras a instalar en cada ERON. Radios de Comunicación: Se recibió exoneración del IVA por parte del Ministerio de Justicia y se radicaron los estudios previos en la Dirección de Gestión Contractual. Laboratorios de Criminalística: Solicitud y expedición por parte del Grupo de Presupuesto del CDP No. 51919 para la construcción del Laboratorio de Criminalística en CPMSC Modelo.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
3	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.000.000.000	Compromisos: \$54.888.991.090 Obligaciones: \$826.981.069 Pagos: \$826.981.069	Se realizo adición y prorroga al contrato de prestación de servicios No. 109 de 2019, cuyo objeto es el apoyo, supervicio, diagnostica y formulación de de estudios y diseños para creación de cupos carcelarios a los ERON a cargo del INPEC. Se realizo pago de pasivo exigible vigencias expiradas correspondiente al pago de la liquidación del contrato de obra No. 398 de 2014.	Se han presentado dificultades en la reformulación del Proyecto de Inversión, así como retraso en la modificación del documento CONPES 3871	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
4	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.131.500.000	Compromisos: \$24.922.256.252 Obligaciones: \$971.969.955 Pagos: \$971.969.955	El avance de ejecución de obra de Mantenimiento General de los 71 establecimientos distribuidos en 7 grupos de la Licitación Pública N°USPEC-LP-024-2017, de los cuales se encuentran a la fecha tres en ejecución: *Grupo 5 Contrato N° 176 de 2017:86,35%, Grupo 7 Contrato N° 180 de 2017: 76,55%. *Se realizó adición al contrato de interventoría N° 233 de 2018, cuyo objeto es el mantenimiento de las áreas para la primera infancia de los ERON a cargo del INPEC por el sistema de monto agotable. *Se suscribió contrato de prestación de servicios N° 170 de 2019 cuyo objeto es la Operación de los sistemas de tratamiento de agua potable y/o residual para el EPAMSCAS Combita. *Se realizó adición al contrato de interventoría N°221 de 2018 cuyo objeto es la atención primaria por el sistema de monto agotable a la infraestructura de los ERON.	Contrato de Obra N°175 de 2017 y Contract de Interventoría N° 140 de 2018 correspondiente ala Grupo 6 se encuentra terminado en proceso de liquidación e incumplimiento.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Se actualizaron las actividades del proyecto debido al cambio en el proceso tecnologico.	Cambios internos en el Oficina de Tecnologia.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 3, 4 y 5 de Julio respectivamente.

Fecha de actualización de información:

6/07/2019