

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 3.408.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Teniendo en cuenta que se modificó la modalidad de selección de proveedor, los estudios previos se encuentran en consolidación.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 4.000.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	*DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS: A la espera DE Certificación DE exención DE IVA que expide Ministerio DE justicia para radicar Estudios Previos en la Dirección DE Gestión Contractual.  *CCTV: A la espera DE Certificación DE exención DE IVA que expide Ministerio DE justicia para radicar Estudios Previos en la Dirección DE Gestión Contractual.  *SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN: Aún se encuentra en revisión DE Gestión Contractual, puesto que no se cuenta con la Circular DE exención DE IVA que debe expedir el Ministerio DE justicia.  *LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA: A la espera DE Certificación DE exención DE IVA que expide Ministerio DE justicia para adquirir los elementos.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 120.492.000.000 Apropiación Bloqueada: \$18.976.857.608 Apropiación Disponible: \$ 101.515.142.392	Compromisos: \$86.394.093.925 Obligaciones: \$10.811.409.676 Pagos: \$10.554.271.329	Durante la ejecución del mes de junio por medio del proyecto de inversión se ejecutaron las siguientes actividades:  Contrato 138 de 2020: contratar monto agotable por precios unitarios actividades necesarias para la atención de emergencias ERON orden nacional a cargo del INPEC grupo 5.  Contrato 140 DE 2020: contratar por monto agotable por precios unitarios las actividades necesarias para la atención de emergencias en los ERON orden nacional a cargo del INPEC grupo 4.  Contrato 139 DE 2020: contratar a monto agotable por precios unitarios las actividades necesarias para la atención de emergencias y mantenimiento, de los ERON a cargo del INPEC .  Contrato 141 DE 2020: contratar a monto agotable por precios unitarios las actividades necesarias para la atención de emergencias y mantenimiento de los ERON a cargo del INPEC, grupo 2.  Contrato 178 de 2019 OTROSI 2: interventoría de obras en los establecimientos de RM POPAYAN, EPMASCAS ERE POPAYAN, EPMSC SILVIA, EPMSC BUGA, EPMSC SEVILLA y EPMSC ROLDANILLO.	Debido a la situación de salubridad que enfrenta el país desde el mes de marzo, se debió suspender los desplazamientos de los contratistas de apoyo a la supervisión a los ERON de acuerdo a la programación de actividades que se tenían planeadas, atendiendo lo prioritario conforme a la Emergencia Carcelaria.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 250.934.440.000 Apropiación Bloqueada: \$14.523.142.392 Apropiación Disponible: \$ 220.731.297.608	Compromisos: \$122.239.365.748 Obligaciones: \$851.131.316 Pagos: \$851.131.316	En este periodo no se entregaron cupos. A continuación, se presentan los avances: Contrato de Ipiales (608 cupos) suspendido hasta obtener autorización de la Alcaldía. En Girón (752 cupos) el 17 de junio se firmó acta de terminación del contrato obra, con entrega de pendientes eléctricos con plazo de 20 días. Infraestructura Modular (2040 cupos) se reactivaron los proyectos de la fase1 Pre Construcción, de Santa Marta, B/quilla y Cartagena, para Itagüí se encuentra pendiente autorización de alcaldía. CONSULTORÍAS: Medellín P4 (520 cupos), B/meja (1500 cupos) y Popayán (800 cupos), se encuentran en la Fase 1 - Planeamiento pendiente la autorización por las Alcaldías. En Pereira (900 cupos) el contrato FONADE suspendido hasta el 7 agosto 2020, por ausencia permisos y licencias ambientales. Bellavista patio No. 2 (410 cupos) se encuentra en ejecución. En infraestructura rígida ERON RENACIMIENTO (1.500 cupos) se retomaron las actividades de campo, realizando la toma de muestra de suelos.	Continúan suspendidos varios contratos de obra, consultorías e interventorías, debido al aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus).	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	Apropiación Inicial: \$420.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 420.000.000	Compromisos: \$137.552.255 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se culminó la organización de 191ml iniciales e igualmente los 80ml y la digitalización inicial de 55ml y la de 33ml correspondientes a la adición del contrato N° 339-19.  En el faltante de los 215 metros lineales en cuanto a la digitalización, con toda la normatividad archivística, de los documentos en formato físico, para el archivo de gestión y central de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios – USPEC, se encuentra en solicitud del CDP.	Demora en la respuesta a las cotizaciones para la realización de los estudios previos por emergencia sanitaria COVID-19.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura, la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Logística el 3, 5 y 6 de Julio respectivamente.

Fecha de actualización de información:

07/07/2020