



**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Actualmente se encuentra en proceso precontractual de acuerdo con la revisión previa que se realizó por parte de la Dirección de Gestión Contractual de la Entidad.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Actualmente las actividades para la adquisición de los Equipos para la Detección de elementos prohibidos y Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión -CCTV cuentan con las fichas técnicas recibidas y aprobadas por parte de la USPEC; por cuanto, estas dos (2) actividades se encuentran en etapa de elaboración de estudios previos.  Ahora bien, frente a los Sistemas de radiocomunicación: se realizó estudio del sector así como el estudio de mercado y se encuentra en estructuración del estudio previo definitivo.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS EROA A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 83.281.301.734	Compromisos: \$25.688.249.882 Obligaciones: \$747.339.359 Pagos: \$746.334.721	Durante el mes de junio se celebran los contratos de obra 203 de 2021 e interventoría 202 de 2021, los cuales tienen a cargo la operación de las plantas de tratamiento de agua potable y residual, en los 32 EROA a cargo del INPEC.  Aunado a lo anterior en el transcurso de este mes se realizaron las visitas técnicas prioritarias a diferentes EROA a cargo del INPEC, en acompañamiento de la Procuraduría para verificación de obras a entregar, así como las áreas del rancho y la atención emergencias sistemas hidrosanitarios.	Debido al cierre de vías a nivel nacional por las manifestaciones se han reprogramado visitas a algunos EROA.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.



**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: JUNIO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 260.221.745.652	Compromisos: \$219.042.548.047 Obligaciones: \$1.099.699.298 Pagos: \$1.002.569.867	<p>Durante el mes de junio no se realizó entrega cupos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente:</p> <p>*En cuanto a infraestructura modular: (2040 cupos) se encuentra en Fase 2 armado de acero de refuerzo para escalera, instalación de tubería sanitaria, fundida muros. Cartagena (23.13%), Barranquilla (44.74%), Santa Marta (30.88%), Itagüi (20%).</p> <p>*En lo referente a las consultorías: Popayán (800 cupos) se está desarrollando el diseño Arquitectónico (73.77%). Buenaventura (600) se encuentra en diseño Arquitectónico (58.71%). Barrancabermeja (1500 cupos) se está desarrollando la culminación del Anteproyecto arquitectónico, diagnóstico arqueológico (56.74%). Villa Hermosa Cali (4500 cupos) levantamiento topográfico y labores de patología (14%).</p> <p>*En materia de infraestructura rígida: Pereira (900 cupos) contrato ENTerritorio, firma del Acta de inicio y entrega del predio el 30 de junio de 2021 en las instalaciones de la alcaldía de Pereira, con lo cual se iniciará la construcción de la primera fase del proyecto (1.09%). Bellavista patio 2 (408 cupos) se está adelantando el trámite de inclusión de obras adicionales solicitadas por el Establecimiento para mejorar el funcionamiento y seguridad del pabellón, tales como: doble Cerramiento para conformación de área de Guyana, estructura y cubierta en acceso a pabellones No. 2 y 5, mejoramiento del área de piso y muros en acceso al pabellón No. 2 (87.04%). ERON Renacimiento (1.500 cupos) preliminares como el descapote y nivelación del terreno para edificaciones (Alrededor de 26.790 m2), adecuación y conformación de las vías internas (Alrededor de 22138 m2), la realización de 2.070 ml de cerramiento provisional, la construcción de campamentos, la implementación de la PTAR provisional para el campamento, la construcción del pozo séptico, el levantamiento topográfico de nuevos componentes, la instalación e izaje de seis torre grúa, la implementación de dos plantas de concreto, el inicio de la perforación mecánica de un segundo pozo de agua profunda, el inicio de las actividades de urbanismo y así mismo, el inicio de la cimentación para el cerramiento definitivo (13.28%). ERON Riohacha (1500 cupos), Se suscribió acta de inicio el 22 de julio de 2021, aprobación de las hojas de vida del contratista de obra. Medellín P4 (520 cupos) Se suscribió acta de inicio el 23 de julio de 2021, revisión y aprobación de hojas de vida.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENICARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 507.752.614	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>Durante el mes de Junio se realizó el estudio de mercado y los estudios previos para contratación por selección abreviada de menor cuantía.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes el 06 y 07 de Junio respectivamente.

Fecha de actualización de información: 9/07/2021