

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	1173000270000	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 84.500.000.000	Total Comprometido: \$686.889.577 Total Obligado: \$22.050.000 Total Pagado: \$22.050.000	<p>Con recursos de la vigencia 2015 finalizaron obras en 50 establecimientos y aun se encuentra en ejecución obras para el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 58 establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional.</p> <p>Adicionalmente, se lleva a cabo el suministro, instalación y puesta en marcha de plantas eléctricas para 6 establecimientos penitenciarios y carcelarios con un avance del 10%. También se lleva a cabo el mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en 20 establecimientos con un avances así: 10% en los establecimientos RM Pereira, COJAM Jamundí, EPAMSCAS ERE Popayán, EPMSC LA PLata, EPMSC Pitalito; EP Las Heliconias; 30% en EPAMSCAS Valledupar, EPC Tierralta, Complejo Metropolitano de Cúcuta, EPAMSCAS Girón; 25% de avance en COPEL Medellín-Pedregal, EP Puerto Triunfo, EPAMS PC ERE LA Dorada, EPC La Esperanza de Guaduas, Complejo de Ibagué -COIBA; 33% en Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, RM Bogotá, EPAMSCAS Combita, EPMSC Acacias, EPC Yopal.</p> <p>Respecto a los sistemas de plantas de tratamiento de agua, se encuentran en ejecución contratos de mantenimiento y operación en 24 establecimientos.</p>	<p>Por lineamientos de la entidad, solo fue posible contratar a partir de la primera semana de febrero de 2016 a los profesionales de prestación de servicios encargados de dar apoyo a la formulación presupuestal, evaluación de procesos de selección y apoyo a la supervisión de los contratos de los proyectos de inversión de infraestructura, lo que ocasionó que se reprogramaran las fechas de radicación de estudios previos por parte de la Dirección de Infraestructura, para adelantar los procesos de contratación a realizar en la presente vigencia.</p>	
2	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 158.758.212.000	Total Comprometido: \$67.388.491.401 Total Obligado: \$87.874.000 Total Pagado: \$80.374.000	<p>a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: EPMSC Girardot: 95%, EPAMSCAS Combita: 78%, Complejo Metropolitano de Cúcuta: 78%, EPAMS Girón: 50%, EPMSC Jericó: 80%, EPMSC Medellín (Bellavista): 80%.</p> <p>b) Programa de ampliación de establecimiento (Colonias): Tierralta: 3,13% , Guaduas: 0%, pendiente inicio de proceso de licitación 2016 por parte de la Agencia Logística para contratar obras de construcción para los dos establecimientos.</p> <p>c) Programa de construcción de pabellones avances de obras así: Espinal: 97%, Tuluá: 87%, Buga: 76%, Girón: 22%, Ipiales: 18%, Ibagué: 54%.</p> <p>d) Replicas avance en obra así: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5): 22%</p> <p>e) Programa de diseño de ERON avances en consultorías de diseño así: Fundación: 60%, Pereira: 100%, Riohacha 6% (en proceso de liquidación).</p>	Ninguna	<p>Proyecto ajustado a Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016.</p>
3	2013011000397	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SPC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 238.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	<p>Publicación de la invitación y estudios previos para la adquisición de seis (6) pantallas industriales para sensibilizar y socializar entre otros temas, lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI.</p>	Ninguna	<p>Al proyecto le fueron asignados \$350.000.000 para la vigencia a través del decreto de liquidación del presupuesto, posteriormente se expidió el Decreto 378 de 2016 mediante el cual se aplazaron recursos por valor de \$112.000.000</p>

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
4	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 350.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Durante el mes de marzo se definieron las actividades a realizar para el cierre de las no conformidades producto de la auditoría interna. Se revisó la documentación propia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se definieron los responsables de los controles técnicos de acuerdo al Anexo A de la Norma ISO 27001:2013. Se inició la definición de estudios previos para contratar la segunda fase de la Implementación del SGSI.	Ninguna	Ninguna
5	2015011000061	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN GENERAL	\$ -	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	No se reporta información.	Proyecto con previo concepto	Proyecto ajustado a Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016.
6	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se enviaron las invitaciones a cotizar para la realización de los estudios de mercado previos al proceso de contratación	Ninguna	Ninguna
7	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se entregaron los estudios previos del componente del proyecto Rayos X a la Dirección Contractual para revisión y aprobación.	Ninguna	Ninguna
8	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	En el mes de marzo se realizaron los estudios técnicos para realizar la reformulación del proyecto de inversión, y el esquema financiero para la solicitud de vigencias futuras teniendo en cuenta que las actividades programadas para la vigencia 2016; como se encontraban formuladas a 31 de diciembre de 2015, tienen cambios vinculados a la programación de actividades, costos en la vigencia.	Ninguna	Ninguna

Fuente: Memorandos 150-DINFRA-5555 y 160-2-SUBBIE-5799 del 07 y 11 de abril respectivamente, correos electrónicos de Dirección Administrativa y Financiera del 13 de abril, Oficina de Tecnología del 21 de abril, Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 22 de abril de 2016.

Fecha de actualización de información:

26/04/2016