

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 185.150.000.000	Total Comprometido: \$45.018.065.994 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2014-2015: presenta un avance de ejecución del 65%</p> <p>Programa de Ampliación de Establecimientos (Colonias): Presenta un avance de Tierralta 5% y Guaduas 2%</p> <p>Programa de Construcción de pabellones: Espinal 99,5% Tuluá 98% Bugá 84% Girón 40% Ipiales 45% Ibagué 95%</p> <p>Programa de Réplica de pabellones Bellavista 100%</p>	<p>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2014-2015: Se adelanta proceso de incumplimiento por parte de la USPEC al Consorcio Global Construcción Girardot.</p> <p>Programa de Ampliación de Establecimientos (Colonias): En estructuración para la contratación de la ejecución del proyecto.</p> <p>Programa de Construcción de pabellones Se han presentado inconvenientes con el Contrato de Obra de Ibagué, ya que desde octubre de 2016, se encuentra sin interventoría.</p> <p>Programa de Replica de pabellones Con fecha 31 de marzo de 2017, se entregó por parte del constructor las obras de Bellavista, se dejó estipulado en acta y con un informe entregado por la USPEC, acerca de las observaciones que deben ser subsanadas por el contratista.</p>	Ninguna
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Durante el mes de marzo no se han ejecutado actividades del proyecto de inversión con el presupuesto del 2017.	Ninguna	<p>Con el presupuesto asignado en el 2016, se han desarrollado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejecución de las pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a la plataforma tecnológica de la entidad. - Presentación de los resultados de las pruebas y así mismo se definió el plan de remediación. - Identificación, análisis y valoración de riesgos para los procesos Gestión de la Comunicación Institucional, Gestión de Tecnologías de la Información, Gestión de Infraestructura y Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios. - De acuerdo a los riesgos identificados se realizó la primera versión del plan de tratamiento de riesgos para los procesos en mención. - Ejecución de los cursos de gestión de activos y gestión de riesgos de seguridad de información. En total asistieron 12 y 14 funcionarios respectivamente.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Se enviaron invitaciones a cotizar para el respectivo estudio de mercado.	Ninguna	Respecto a la meta rezagada de la vigencia 2016 se encuentra en proceso de elaboración de los comprobantes de ingreso al almacén de la MCU.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Se adelanta estudio de mercado para los tres (3) componentes del proyecto.	Ninguna	Frente a la meta rezagada 2016: CCTV: El 04 de abril se realizó reunión de avance de obra con el contratista en la que se informó los adelantos de instalación en tubería de los cinco (5) establecimientos de reclusión objeto de la contratación; RX: Entrega a satisfacción de maquinas de rayos X en ocho (8) establecimientos de reclusión, instaladas y en perfecto funcionamiento; Radios de Comunicación: Se llevó a cabo la entrega de los radios de comunicación objeto de contratación.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	No se reportó información.	Ninguna	Ninguna

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 125.128.374.431	Total Comprometido: \$88.666.932.471 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>Vigencia 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Se encuentra en proceso de liquidación el contrato 252/2015. Los contratos 263 y 150 de 2015 se encuentran en proceso de incumplimiento. <p>Vigencia 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> El Contrato 171/2016 EPMSC SANTAFE DE ANTIOQUIA, EPMSC YARUMAL, EPMSC SANTA ROSA DE OSOS, EPMSC SANTODOMINGO, EPMSC CAUCASIA y EPAMS - CAS ITAGUI; presentan un avance de obra del 31% El Contrato 172/2016 EPMSC PITALITO, EPMSC ISTMINA y EPMSC QUIBDO; presentan un avance de obra del 27% El contrato 204/2016: EPMSC BUCARAMANGA: Presentan un avance de obra del 100% se encuentra en proceso de liquidación. El contrato 238/2016: EPMSC CHIQUINQUIRA: Presentan un avance de obra del 100% se encuentra en proceso de liquidación. El contrato 214/2016: EPMSC QUIBDO, EPMSC ISTMINA y EPMSC APARTADO; presentan un avance de obra del 89% El contrato 215/2016: EPMSC SOCORRO y EPMSC TUMACO; presentan un avance de obra del 30% El contrato 216/2016: EPMSC LA PLATA y EPMSC NEIVA; presentan un avance de obra del 85% <p>Vigencia 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> El valor comprometido para la vigencia 2017, corresponde a los recursos asignados para el segundo pago del Convenio Interadministrativo No. 216144 suscrito entre la USPEC y FONADE. Se está llevando a cabo el cumplimiento de visitas que realizan los profesionales de FONADE con acompañamiento de los profesionales de la USPEC. 	Se ha presentado dificultad en la entrega de los espacios por parte del INPEC, para el cumplimiento de los contratos celebrados en la vigencia 2016.	Ninguna
7	2016011000160	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 150.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Se establecieron los requerimientos técnicos para el desarrollo de la etapa precontractual referente a las capacitaciones en temáticas del SIGI y en auditora externa con el fin de realizar el estudio de mercado y así proceder en la elaboración de los estudios previos.	Ninguna	

Fuente: Memorandos 160-2-SUBBIE-1967 del 11 de abril de 2017 de la Dirección de Logística, correos electrónicos de la Oficina de Tecnología, la Dirección de Infraestructura y la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 07, 21 y 24 de abril respectivamente.
Fecha de actualización de información: 24/04/2017