

VIGENCIA: 2018

PERIODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 262.811.873.646	Compromisos: \$61.810.000.000 Obligaciones: \$254.219.995 Pagos: \$254.219.995	Programa de Construcción de Pabellones: Buga: 91 % se inicia pre entrega de diseño reseña Girón e Ipiales: 67% y 72% respectivamente. Ibagué: 100% Proceso de entrega al INPEC, y puesta en marcha. Medellín Patio 2 y RM Manizales: pendiente inicio proceso de contratación. Pereira y Combita: En trámite de reprogramación de vigencias futuras para ampliar el plazo de ejecución hasta el 2021.	Ninguna	Se ha realizado mesa de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo con el Gerente del proyecto y el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento y que sea actualizado el proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el DNP, y de esta manera sean ejecutados los recursos de la vigencia.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 378.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>Durante el mes de marzo de 2018 la Oficina de Tecnología continuó con el análisis de las diferentes actividades programadas para la presente vigencia con el fin de establecer las prioridades de la entidad frente a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Así mismo se continuaron realizando mesas de trabajo con MinTIC y MinJusticia con el fin de determinar el alcance de las actividades pendientes por ejecutar para continuar con la alineación al Modelo de Seguridad y Privacidad de Información. Entre las actividades a desarrollar se encuentran la ejecución de pruebas internas de vulnerabilidad y ethical hacking, definición de activos y riesgos de seguridad de información para los procesos del alcance, auditoría interna al SGSI con el fin de validar el grado de implementación conforme a la Norma ISO 27001:2013 y la herramienta de diagnóstico del MSPi definida por MINTIC y jornadas de sensibilización y capacitación en seguridad de información dirigidas a usuarios internos de la USPEC.</p> <p>Para el 2018 se proyecta continuar con la implementación de controles en seguridad de información para los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gestión Estratégica Organizacional.</li> <li>✓ Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria.</li> <li>✓ Gestión Interinstitucional.</li> <li>✓ Gestión Administrativa y Financiera.</li> <li>✓ Gestión Jurídica.</li> <li>✓ Gestión del Talento Humano.</li> <li>✓ Evaluación de la Gestión Institucional</li> </ul> <p>Y adicionalmente la actualización de los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios</li> <li>✓ Gestión Contractual.</li> <li>✓ Gestión de la Infraestructura</li> <li>✓ Gestión de la Comunicación Institucional</li> <li>✓ Gestión de Tecnologías de la Información</li> </ul>	Ninguna	Ninguna
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 1.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Actualmente la ficha técnica allegada por el INPEC se encuentra en proceso de revisión y aval por parte de la oficina de tecnología de la USPEC, para dar inicio al estudio de mercado.	Ninguna	Se ha realizado mesa de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo con el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento en la actualización del proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente del proyecto y cliente institucional.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.500.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Actualmente las fichas técnicas allegadas por el INPEC se encuentran en proceso de revisión y aval por parte de la oficina de tecnología de la USPEC, para dar inicio a los estudios de mercado.	Ninguna	Ninguna
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se realizó el cambio del documento del proyecto y el cambio en SUIFP y está en proceso de actualización.	Ninguna	Se ha realizado mesa de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo con el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento en la actualización del proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gerente del proyecto.
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90.000.000.000	Compromisos: \$28.419.069.452 Obligaciones: \$265.770.002 Pagos: \$265.770.002	Las obras de mantenimiento general que se desarrollan en el establecimiento de Pitalito a través del contrato 172 del 2016, presentan un avance en la ejecución física de la obra del 95% en el periodo reportado. El 22 de marzo fue publicado un proceso de selección de mínima cuantía para elaborar los estudios geo eléctricos e hidrogeológicos para la prospección de agua subterránea que permitan diseñar y establecer las especificaciones técnicas de la construcción de los pozos de agua para el abastecimiento de los establecimientos penitenciarios y carcelarios epmsc neiva (huila) y epmsc santa rosa de viterbo (boyacá) incluyendo el trámite del permiso correspondiente ante la corporación autónoma regional respectiva.	Ninguna	Se ha realizado mesa de trabajo por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo con el Gerente del proyecto y el formulador del proyecto, con el fin de realizar el acompañamiento y que sea actualizado el proyecto de inversión, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección General, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el DNP, y de esta manera sean ejecutados los recursos de la vigencia.

Fuente: Correos electrónicos de la Oficina de Tecnología, Dirección de Logística, Grupo de Gestión Documental y la Dirección de Infraestructura del 10, 12 y 13 de abril respectivamente.

Fecha de actualización de información:

16/04/2018