

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2019

PERÍODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.200.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Ficha Técnica en revisión conjunta entre el INPEC y la USPEC	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.500.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Las fichas técnicas de los componentes de este proyecto se encuentran en revisión conjunta entre el INPEC y la USPEC	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
3	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.000.000.000	Compromisos: \$54.352.832.000 Obligaciones: \$262.973.668 Pagos: \$262.973.668	*Yarumal: 5% contrato suspendido, Buga: 92% contrato suspendido, Ipiales: 87%, Girón: 83%, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición en ejecución 25,16%, FONADE adjudicó la construcción del pabellón 2 EMPSC JP Bellavista al proponente Consorcio Bellavista 2019, contrato en etapa de pre-construcción. *En el contrato No. 166/2018, elaboración estudios y diseños para la construcción del ERON EPMSO RIOHACHA, Actualmente el proyecto de diseño se encuentra en la elaboración de los estudios preliminares, correspondientes al 10% de la fase 1, de los cuales se ha ejecutado el 9%, y se ha avanzado un 4% en la elaboración de los productos de la segunda fase. *El contrato No 174/2018, elaboración de estudios técnicos y diseños para la construcción del ERON EPMSO SILVIA, el 19 de marzo de 2019 se realiza reunión entre el contratista, la interventoría y la Uspec con el fin de aclarar observaciones a los primeros entregables. *Contrato No. 203/2018, Interventoría a las Consultorías de Riohacha y Silvia, se continúa con el acompañamiento a las consultorías en todas las mesas de trabajo realizadas en el mes de marzo y dan aval a los primeros entregables de la Consultoría de Riohacha para continuar el proceso de pago. Entrega informe del mes de marzo 2019. * Contrato No. 185/2018, estudios de suelo EPMSO Espinal, este contrato está ejecutado y la liquidación actualmente se encuentra pendiente de firma. * Contrato 220/2018, Demolición P4 EPMSO Bellavista, Se continua a la espera que desaljen el pabellón para firmar acta de inicio y proceder a la demolición. *Contrato 219/2018, Demolición patio 1 y 2 EPMSO Popayán, el 12 de marzo se realiza mesa de trabajo entre el contratista, la interventoría y la Uspec, contrato suspendido por dos temas, uno por la aprobación de los ítems no previstos y el otro por el problema de orden público. *Contrato 215/2018, cerramiento provisional perimetral del predio Laguneta, donde se construirá el nuevo ERON de Riohacha, contrato ejecutado. El cerramiento fue entregado el 14 de marzo de 2019 y actualmente el contrato se encuentra en fase de liquidación.	En Medellín Bellavista, continua alojado el patio 4 el cual se va a demoler.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
4	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.131.500.000	Compromisos: \$ 19.858.752.619 Obligaciones: \$ 292.226.422 Pagos: \$ 292.226.422	El avance de ejecución de obra de Mantenimiento General de los 71 establecimientos distribuidos en 7 grupos de la Licitación Pública N°USPEC-LP-024-2017 con corte al 31 de marzo. Grupo 1 Contrato N°177 de 2017:100%. Grupo 2 Contrato N° 178 de 2017: 97,62% Grupo 3 Contrato N°174 de 2017: 86,04%. Grupo 4 Contrato N° 179 de 2017: 78,17%. Grupo 5 Contrato N° 176 de 2017: 73,86%. Grupo 6 Contrato N° 175 de 2017: 5,81%. Grupo 7 Contrato N° 180 de 2017: 56,88%. Se celebró el contrato N°131 de 2019 para la interventoría técnica, administrativa y financiera para las obras de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura física del EPMSO Buga. Se realizó adición al contrato de obra N°172 de 2018 de ítems no previstos para la remodelación y adecuación de baños múltiples y elementos conexos en el EPMSO ERE Cali. Se celebró el contrato de obra N°137 de 2019 para la interventoría técnica del Grupo 1. Se celebró el contrato de obra N°136 de 2019 para la interventoría técnica el Grupo 4. Se celebró el contrato de obra N°141 de 2019 para la interventoría técnica el Grupo 3. Se realizó adición al contrato de obra N°179 de 2017 de ítems no previstos para el fortalecimiento de la infraestructura física de los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Se comenzó el documento del estudio de Mercado para los 64 metros lineales en organización archivística y se está en revisión por la Entidad la compra de los servidores.	Dificultad en el cambio de tecnología actual con lo cotizado el año pasado con los Servidores.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 5 y 9 de abril respectivamente.

Fecha de actualización de información:

9/04/2019