

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2020

PERIODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 3.408.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Actualmente se adelantan los estudios previos, aunque debido a la emergencia por COVID 19, el proceso precontractual se ha retrasado.	Debido a la emergencia por COVID 19, el proceso precontractual se ha retrasado.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	Apropiación Inicial: \$ 4.000.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	*CCTV: En consolidación de Ficha técnica. *RADIOS de COMUNICACIÓN: En elaboración de estudios previos. *LABORATORIOS de CRIMINALÍSTICA: En elaboración de estudios previos. *DETECCIÓN DE ELEMENTOS PROHIBIDOS: En elaboración de estudios previos.	Procesos retrasados por emergencia penitenciaria a causa del COVID - 19.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 120.492.000.000 Apropiación Bloqueada: \$18.976.857.608 Apropiación Disponible: \$ 101.515.142.392	Compromisos: \$2.504.903.326 Obligaciones: \$196.605.995 Pagos: \$196.605.995	Durante la ejecución del mes de marzo por medio del proyecto de inversión se ejecutaron las siguientes actividades: *Adición Contrato de Interventoría 199 de 2019: Interventoría Técnica, Administrativa, Contable y Jurídica y Financiera para las Obras de Mantenimiento Preventivo Correctivo del Sistema Eléctrico General de Bogotá COMEB. *Orden de Compra N°46143: Prestación del Servicio de Transporte Aéreo de Pasajeros en sus Rutas de Operación y Adquisición y Venta de Tiquetes Desplazamiento de Contratistas de la USPEC.	Debido a la situación de salubridad que enfrenta el país desde el mes de marzo, se debió suspender los desplazamientos de los contratistas de apoyo a la supervisión a los ERON. Así mismo se debió reprogramar las actividades planteadas para atender la Emergencia Carcelaria.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

VIGENCIA: 2020				PERIODO A REPORTAR: MARZO				
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	Apropiación Inicial: \$ 250.934.440.000 Apropiación Bloqueada: \$14.523.142.392 Apropiación Disponible: \$ 220.731.297.608	Compromisos: \$121.968.256.019 Obligaciones: \$220.288.330 Pagos: \$220.288.330	En este mes no se entregaron cupos, sin embargo en Ipiales y Girón se avanzó en la conexión final de energía y puesta marcha de equipos seguridad de voz y datos para 1360 cupos. Debido a las medidas sanitarias establecidas con ocasión del COVID-19, fue necesario suspender los contratos 401 y 402 de 2014 de Ipiales y Girón y 305, 306, 307 y 319 de 2019, relacionados con infraestructura Modular (2040 cupos) en fase1, de Santa Marta, B/quilla, Itagüí y Cartagena. En ERON de Medellín se continuó con la construcción de 410 cupos; en Pereira el contrato FONADE 2183503 fue suspendió hasta mayo, por ausencia permisos y licencias ambientales (900 cupos). Infraestructura rígida en Nuevo ERON Renacimiento se encuentran en revisión detallada para 1500 cupos (contrato 304/2019). Respecto a las consultorías para 2020 nuevos cupos en Medellín y B/meja, se hizo levantamiento topográfico, estudio de suelos, esquema básico y anteproyecto arquitectónico (contratos 184 y 333 de 2019) y se incluyó Popayán.	Debido al Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, expedido por el Gobierno Nacional donde declara Aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, desde el martes 24 de marzo a las 23:59 pm, hasta el 13 de abril a las 00:00 horas con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus), se suspendieron varios contratos.	La Oficina Asesora de Planeación realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los cupos entregados en el mes de Diciembre del 2019 en cuanto a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes y realizar los trámites para la verificación en el aplicativo con el fin de que sustente el avance generado en la meta, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	Apropiación Inicial: \$420.000.000 Apropiación Bloqueada: \$0 Apropiación Disponible: \$ 420.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se evaluó la necesidad de adicionar el contrato actual por \$137.000.000 para organización archivística y completar la meta total y se prepara los estudios previos de digitalización de archivo.	Emergencia Sanitaria COVID -19	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 2, 6 y 7 de Abril respectivamente.

Fecha de actualización de información:

7/04/2020