



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	En la segunda quincena del mes de marzo de 2021, el INPEC remitió la ficha técnica de los equipos todo en uno, la cual fue revisada en la USPEC y dado que se hicieron algunas observaciones técnicas a la misma, se programarán mesas de trabajo entre la USPEC y el INPEC, para que en consenso, se defina la ficha técnica definitiva y de tal forma dar inicio al proceso contractual para la adquisición.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Durante el mes de marzo fue aprobada la actualización del proyecto parte del Ministerio de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación. Actualmente sus tres actividades: i) Equipos para La Detección de elementos prohibidos, ii) Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión- CCTV y iii) Sistemas de radiocomunicación se encuentran en etapa precontractual.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS EROA A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 83.281.301.734	Compromisos: \$4.814.079.210 Obligaciones: \$110.748.529 Pagos: \$110.748.529	Durante el mes de marzo se culminaron los contratos de la vigencia 2020, por medio de los cuales la Entidad atendió la emergencia sanitaria con un porcentaje de ejecución del 100%; quedando en ejecución los siguientes contratos: el 141 de 2020 y el 139 de 2020 con fecha de terminación 15 de abril de 2021, el contrato 140 de 2020 termina su ejecución el 04 de abril de 2021. Así mismo, se prorroga el contrato 129 de 2020, contrato 273 de 2019 y 271 de 2019 de interventoría para culminar la entrega de las obras a cargo de estos. Por último, se realiza adición al contrato de obra 125 de 2020 con su respectiva interventoría el contrato 126 de 2020, el cual está a cargo del mantenimiento, atención de emergencias y operación de los sistemas hidrosanitarios de los EROA a cargo del INPEC.	Debido al aislamiento Preventivo en todo el territorio Nacional, con el fin de evitar que continúe la propagación del virus COVID-19 (coronavirus) ocasionó retrasos en la ejecución de los contratos.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: MARZO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 260.221.745.652	Compromisos: \$212.361.002.719 Obligaciones: \$204.988.253 Pagos: \$204.988.253	<p>En el mes de marzo no se realizó entrega cupos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente:</p> <p>*INFRAESTRUCTURA MODULAR - 2040 cupos: se encuentra en desarrollo de la Fase 2 correspondiente a la ejecución de la obra, se adelantan actividades como: Excavación para redes hidrosanitarias, fundida de placa de cubierta, fundición de las vigas de cimentación. Barranquilla 28.05%, Cartagena 14.86%, Itagüí 11.60% y Santa Marta 15.70%</p> <p>*ERON Renacimiento (1.500): En desarrollo de la Fase 2, levantamiento topográfico de nuevos componentes, la instalación e izaje de cinco torres grúa, la implementación de dos plantas de concreto, la construcción e implementación de laboratorio para pruebas de resistencia del concreto. Avance 4.14%</p> <p>*ERON Riohacha (1.500): Contratista se encuentra realizando la apropiación de los diseños. Se suscribió contrato de obra el 29 de diciembre de 2020 (176-2020) y a la fecha se encuentra en proceso de apertura de Concurso de Merito el proceso para la respectiva interventoría, una vez se supere esta etapa se dará la suscripción de la respectiva acta de inicio.</p> <p>*Pabellón 4 BELLAVISTA (514): Contratista se encuentra realizando la apropiación de los diseños, se encuentra en proceso de apertura de Concurso de Merito el proceso para la respectiva interventoría, una vez se supere esta etapa se dará la suscripción de la respectiva acta de inicio.</p> <p>*CONVENIO EN Territorio: (900 cupos) ERON Pereira Contrato hace parte del convenio interadministrativo No. 216144 suscrito con EN Territorio. Se realizó la socialización del proyecto el 27 de marzo de 2021 con la participación de delegados de las siguientes entidades: Procuraduría, Defensoría, ENTerritorio, Contratista de Obra e Interventoría, USPEC, INPEC, Aguas de Pereira, Alcaldía de Pereira y Gobernación de Risaralda, está en estudio la prórroga del Contrato Interadministrativo con el fin de realizar la modificación contractual al contrato de obra e interventoría en ENTerritorio, avance 1.09%.</p> <p>*El contrato de Bellavista patio No. 2 (408 cupos) construcción del Tanque de Almacenamiento RCI, con los cuartos técnicos y bombas, Construcción de cerramiento perimetral (Guyana), avance 63.36%</p> <p>*CONTRATOS DE CONSULTORIA – 7.400: Consultoría B/meja diseño arquitectónico definitivo, estudios línea base ambiental permisos de aprovechamiento), avance 48.18% Popayán: Se recibió por parte de la interventoría toda la fase 3 del proyecto y se encuentra por parte de aprobación del INPEC y la interventoría del proyecto. Avance 70% Buenaventura, Contrato suspendido hasta el mes de mayo, caso positivo de COVID-19, obtención de permisos ante las empresas de servicios públicos y autoridades ambientales, 58.71%. Consultoría Cali, aprobación a hojas de vida del personal requerido.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 507.752.614	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>Durante el mes de marzo se desarrollaron actividades de gestión en cuanto a que se han solicitado las cotizaciones para el estudio de mercado de las actividades a ejecutar en la vigencia, correspondiente a la digitalización y a restauración de planos, se recibieron únicamente dos cotizaciones para digitalización, por lo anterior se están realizando la nueva solicitud de cotización a nuevas empresas a fin de obtener una tercera para la actividad de digitalizar y las correspondientes a restauración a fin de dar inicio al proceso de estudio de mercado.</p>	Se ha presentado demora en el envío de las cotizaciones por parte de las empresas a las que se les ha solicitado.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes y la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura el 07, 08 y 09 de Abril respectivamente.

Fecha de actualización de información: 12/04/2021