

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: MAYO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	1173000270000	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 84.500.000.000	Total Comprometido: \$4.271.901.186 Total Obligado: \$463.588.489 Total Pagado: \$463.588.489	<p>Con recursos de la vigencia 2015 finalizaron obras en 62 establecimientos y aun se encuentra en ejecución obras para el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 46 establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional.</p> <p>Adicionalmente, se lleva a cabo el suministro, instalación y puesta en marcha de plantas eléctricas para 6 establecimientos penitenciarios y carcelarios con un avance del 100%. También se lleva a cabo el mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en 20 establecimientos con un avances así: 75% en los establecimientos RM Pereira, COJAM Jamundí, EPAMSCAS ERE Popayán, EPMSC LA Plata, EPMSC Pitalito, EP Las Heliconias; 90% en EPAMSCAS Valledupar, EPC Tierralta, Complejo Metropolitano de Cúcuta, EPAMSCAS Girón; 90% de avance en COPED Medellín-Pedregal, EP Puerto Triunfo, EPAMS PC ERE LA Dorada, EPC La Esperanza de Guaduas, Complejo de Ibagué -COIBA; 80% en Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá - La Picota, RM Bogotá, EPAMSCAS Cómbita, EPMSC Acacias, EPC Yopal.</p> <p>Respecto a los sistemas de plantas de tratamiento de agua, se encuentran en ejecución contratos de mantenimiento y operación en 24 establecimientos.</p> <p>Se legalizaron los contratos 171 y 172 mediante los cuales se realizará el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física de los establecimientos beneficiando a los establecimientos: Santa fe de Antioquia, Santo Domingo, Yarumal, Caucasia, Santa Rosa de Osos, Pitalito, Istmina y Quibdó.</p>	<p>Por lineamientos de la entidad, solo fue posible contratar a partir de la primera semana de febrero de 2016 a los profesionales de prestación de servicios encargados de dar apoyo a la formulación presupuestal, evaluación de procesos de selección y apoyo a la supervisión de los contratos de los proyectos de inversión de infraestructura, lo que ocasionó que se reprogramaran las fechas de radicación de estudios previos por parte de la Dirección de Infraestructura, para adelantar los procesos de contratación a realizar en la presente vigencia.</p>	<p>Se encuentra en trámite solicitud de actualización del proyecto de inversión con trámites presupuestales para el traslado de recursos desde el proyecto MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL" al de "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC".</p> <p>Este traslado de recursos se requiere para apalancar procesos contractuales que se realizará mediante trámite vigencias futuras.</p>
2	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 158.758.212.000	Total Comprometido: \$75.250.702.373 Total Obligado: \$3.234.657.580 Total Pagado: \$3.234.657.580	<p>a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: EPMSC Girardot: 65%, EPAMSCAS Combita: 82%, Complejo Metropolitano de Cúcuta: 78%, EPAMS Girón: 25%, EPMSC Jericó: 97%, EPMSC Medellín (Bellavista): 97%.</p> <p>b) Programa de ampliación de establecimiento (Colonias): Tierralta: 3,13% , Guaduas: 0%, pendiente inicio de proceso de licitación 2016 por parte de la Agencia Logística para contratar obras de construcción para los dos establecimientos.</p> <p>c) Programa de construcción de pabellones avances de obras así: Espinal: 98%, Tulúa: 91%, Buga: 75%, Girón: 22%, Ipiales: 18%, Ibagué: 58%.</p> <p>d) Replicas avance en obra así: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5): 33%</p> <p>e) Programa de diseño de ERON avances en consultorías de diseño así: Fundación: 74%, Riohacha 6% (en proceso de liquidación).</p>	<p>Frente a obras de rehabilitación en EPMSC Girardot, se adelanta proceso de incumplimiento por parte de la USPEC al Consorcio Global Construction Girardot. Así mismo, en el EPAMS Girón no ha sido posible que es establecimiento asigne más patios para realizar los trabajos de rehabilitación de cupos que se ejecutará, la Dirección del establecimiento justifica el asunto por logística de seguridad y falta de espacio para trasladar internos, adicionalmente los controles de seguridad del ERON solo permiten cinco (5) horas promedio de trabajo diario real.</p>	<p>Al proyecto le fueron asignados \$210.000.000.000 para la vigencia a través del decreto de liquidación del presupuesto, posteriormente se expidió el Decreto 378 de 2016 mediante el cual se aplazaron recursos por valor de \$51.241.788.000</p> <p>Se encuentra en trámite actualización de proyecto con el fin de apalancar procesos contractuales mediante vigencias futuras.</p>

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: MAYO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
3	2013011000397	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SPC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 238.000.000	Total Comprometido: \$10.292.100 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se radicaron los estudios previos en la Dirección de Gestión Contractual para la adquisición e implementación de un software para la administración del sistema integrado de gestión institucional - SIGI.	Tiempo extenso entre la fecha de adjudicación y la fecha de carta de aceptación y aprobación de pólizas	Al proyecto le fueron asignados \$350.000.000 para la vigencia a través del decreto de liquidación del presupuesto, posteriormente se expidió el Decreto 378 de 2016 mediante el cual se aplazaron recursos por valor de \$112.000.000
4	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 350.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se definieron los estudios previos para contratar la auditoría de certificación en la Norma ISO 27001:2013 y se adjudicó el proceso a la firma ICONTEC. Se definieron los estudios previos para contratar la segunda fase de la implementación del SGSI y se solicitaron los indicadores financieros a la Dirección Contractual.	Ninguna	Ninguna
5	2015011000061	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN GENERAL	\$ -	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	No se reporta información.	No se reporta información.	Proyecto con previo concepto Proyecto ajustado a Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016.
6	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Estudios previos elaborados y entregados en la Dirección de Gestión Contractual para su revisión.	Ninguna	Se analiza la posibilidad de realizar cambio de modalidad de selección.
7	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Respecto a los componentes de CCTV y Rayos X, los estudios previos fueron entregados a la Dirección de Gestión Contractual.	Ninguna	Ninguna
8	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	En el mes de mayo se realizaron los ajustes pertinentes teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el DNP, sin embargo, el proyecto quedó registrado con leyenda previo concepto para la vigencia 2017. Por otra parte, se están adelantando las actividades pertinentes para la aprobación de vigencias futuras que permitan amparar la contratación de las vigencias contempladas.	Se ha presentado dificultad en la obtención de la información para la actualización y reformulación del proyecto, toda vez que actualmente la Entidad no cuenta con el personal con las competencias técnicas necesarias en archivo, por lo cual se ha tenido que recurrir a asesorías de entidades externas especialistas en el tema.	Ninguna

Fuente: Memorandos 160-2-SUBBIE-9245 y 150-DINFRA-9280 del 08 de junio, correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera del 07 de junio, Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 09 de junio, y Oficina de Tecnología del 12 de junio.

Fecha de actualización de información:

14/07/2016