

**AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN**

VIGENCIA: 2019

PERIODO A REPORTAR: MAYO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.200.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Pendiente recibo exoneración del IVA por parte del Ministerio de Justicia para radicar los estudios previos en la Dirección de Gestión Contractual.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 2.500.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	Detección de Elementos Prohibidos: En etapa de elaboración de estudios previos. Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV); Ficha técnica definida. Radios de Comunicación: En etapa de elaboración de estudios previos. Laboratorios de Criminalística: Elaboración de estudio de mercado.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
3	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 210.000.000.000	Compromisos: \$54.642.275.606 Obligaciones: \$633.605.069 Pagos: \$633.605.069	*Yarumal: 5% contrato suspendido, Buga: 92% contrato suspendido, Ipiales: 93%, Girón: 90%, Medellín Bellavista Patio 2: contrato de demolición en ejecución 85%, FONADE adjudicó la construcción del pabellón 2 EMPSC JP Bellavista al proponente Consorcio Bellavista 2019, contrato esta en etapa de pre-construcción y el contratista solicitó adición y prórroga a esta etapa. *En el contrato No. 166/2018, elaboración estudios y diseños para la construcción del ERON EPMSC RIOHACHA. Actualmente se encuentra en un avance de ejecución del 30%, en el cual el contratista realizó entrega de los productos de la segunda fase, estos se encuentran en revisión por parte de la interventoría y la Uspec, con respecto a los avances de los productos de la tercera Fase se adelanta el proyecto bioclimático y se prórroga el contrato por tres meses hasta el 30 de agosto de 2019. *El contrato No 174/2018, elaboración de estudios técnicos y diseños para la construcción del ERON EPMSC SILVIA. Se realiza una primera entrega de planos el día 28 de mayo de 2019. Se prórroga el contrato hasta el 14 de agosto de 2019. *Contrato No. 203/2018, Interventoría a las Consultorías de Riohacha y Silvia, ejecución del 33% se continúa con el acompañamiento a las consultorías en todas las mesas de trabajo realizadas en el mes de mayo. Entrega informe del mes de mayo 2019 de ambas consultorías. * Contrato No. 185/2018, estudios de suelo EPMSC Espinal, este contrato se encuentra en liquidación. * Contrato 220/2018, Demolición P4 EPMSC Bellavista, continua a la espera que desalojen el pabellón para proceder a la demolición y así firmar acta de inicio. La USPEC realiza visita los días 28 y 29 de mayo de 2019 donde se evidencia que ha bajado la ocupación al pabellón, pero no esta totalmente desalojado. Por lo tanto la USPEC envía oficio No. E-2019-007447 a la Dirección General del INPEP reiterando la solicitud del traslado de las PPL para que desalojen el pabellón No. 4 lo mas pronto posible y así proceder a la demolición y dar cumplimiento al fallo de Tutela No. 2016-00586. * El avance de ejecución del contrato FONADE 2183503 cuyo objeto es: Construcción de un Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad del Orden Nacional en Pereira-Risaralda, de acuerdo con los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la USPEC, su etapa de pre-construcción tiene un avance del 70%, el INPEP presenta una solicitud para cambios en la implantación del proyecto y así mejorar la seguridad del mismo, el contratista entregó los ajustes solicitados, los cuales estan en revisión por parte de la USPEC y el INPEP. *Contrato 219/2018, Demolición patio 1 y 2 EPMSC Popayan, el contrato se reinicio del 6 de mayo de 2019 y se realizó adición y se prórroga hasta el 23 de septiembre de 2019, el 24 de mayo se recibio el estudio de suelos y se empezó a diseñar cerramiento. *Contrato 215/2018, cerramiento provisional perimetral del predio Laguneta, donde se construirá el nuevo ERON de Riohacha, contrato ejecutado y el contrato se encuentra en liquidación.	En Medellín Bellavista, continua sin desalojar el patio 4, por lo tanto no se ha podido realizar la demolición.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
4	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEP - NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 102.131.500.000	Compromisos: \$24.556.651.226 Obligaciones: \$748.968.375 Pagos: \$741.218.375	El avance de ejecución de obra de Mantenimiento General de los 71 establecimientos distribuidos en 7 grupos de la Licitación Pública NUSPEC-LP-024-2017, de los cuales se encuentran a la fecha tres en ejecución: *Grupo 5 Contrato N° 176 de 2017:81,67%, Grupo 6 Contrato N° 175 de 2017:10%, Grupo 7 Contrato N° 180 de 2017: 64,11%. *Se realizó adición al contrato de interventoría N° 162 de 2017. *Se realizó adición al contrato de interventoría N° 158 de 2017. *Se realizó pago de los contratos de prestación de servicios, y la adición al contrato de obra N°172 de 2018 cuyo objeto fue la remodelación y adecuación de baños múltiples y elementos conexos en diferentes espacios del EPMSC ERE CALI.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Compromisos: \$ 0 Obligaciones: \$ 0 Pagos: \$ 0	1.Elaboración de estudios previos y en revision para entregar a Gestión Contractual. 2. En el mes de Junio se iniciaran los procesos de selección para la compra de servidores y organización archivística.	Demora en las cotizaciones	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del presente proyecto.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, la Dirección de Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental el 4 y 5 de junio respectivamente.

Fecha de actualización de información:

6/06/2019