



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: MAYO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2018011000292	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 3.408.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	En la actualidad se realiza nuevamente el estudio de mercado para contar con más cotizaciones, puesto que los computadores presentan un costo por encima de lo presupuestado, según las ofertas económicas presentadas.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
2	2018011000317	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	Dirección de Logística	\$ 4.000.000.000	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Consolidación INPEC y USPEC de la ficha técnica final de los Equipos para la Detección de elementos prohibidos y los Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión -CCTV. En cuanto a la actividad Sistemas de radiocomunicación se encuentra en estudio de mercado.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
3	2018011000336	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	Dirección de Infraestructura	\$ 83.281.301.734	Compromisos: \$7.802.928.315 Obligaciones: \$482.644.822 Pagos: \$468.338.156	Durante el mes de mayo se realizó la adición al contrato de obra 125 de 2020 con su respectiva interventoría el contrato 126 de 2020, el cual está a cargo del mantenimiento, atención de emergencias y operación de los sistemas hidrosanitarios de los ERON a cargo del INPEC. Así mismo, se realizaron las visitas técnicas prioritarias a diferentes ERON a cargo del INPEC, para verificación de obras a entregar, visitas de inspección para atender tutelas, atención a emergencias, entre otros. Adicionalmente, se inicia proceso para la contratación de la atención de los sistemas de tratamiento de agua potable y/o residual de los 32 ERON a nivel nacional y así hacer empalme con el contrato actualmente en ejecución.	Debido al cierre de vías a nivel nacional por las manifestaciones se han reprogramado visitas a algunos ERON.	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2021

PERIODO A REPORTAR: MAYO

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
4	2018011000329	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN-NACIONAL	Dirección de Infraestructura	\$ 260.221.745.652	Compromisos: \$218.152.681.396 Obligaciones: \$539.620.974 Pagos: \$529.937.640	<p>En el mes de mayo no se realizó entrega cupos, sin embargo, el avance que se tuvo es el siguiente: *INFRAESTRUCTURA MODULAR - 2040 cupos: Ejecución fase No. 2MODULARES (2040 cupos) fase No. 2: construcción de muros, camastros y columnas de concreto, Colocación de cimentación para tanque de agua, ejecutando la red de aguas negra, Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, Excavación de vía entre área antigua y PTAP, Armado de acero e instalación de cinta PVC para las uniones del tanque de agua. Cartagena (23.13%), Barranquilla (40.74%), Santa Marta (26.68%), e Itagüí (19.91%). *ERON Renacimiento (1.500): Se tiene un avance acumulado para la Fase 2 del proyecto de 11.49 % ejecutado Vs. 4.30 % programado, ajustado con base al PDT aprobado por la Interventoría, reflejado en el desarrollo de actividades preliminares como el descapote, nivelación del terreno, excavaciones para cimentación de los diferentes edificios, adecuación y conformación de las vías internas, la realización de 3.700 ml de cerramiento provisional, la complementación en la construcción de campamentos, la implementación de la PTAR provisional para el campamento, la construcción de un pozo séptico, el levantamiento topográfico de nuevos componentes, la instalación e izaje de seis torre grúa, la implementación de dos plantas de concreto, la construcción e implementación de laboratorio para pruebas de resistencia del concreto, entre otras. *ERON Riohacha (1.500): se está solicitando aplicación de la ordenanza 481 de 2019 (100% mano de obra no calificada y 80% mano de obra calificada de la región), el día 27 de abril y 04 de mayo de 2021, se realizó reunión virtual con el secretario de Desarrollo Económico del Departamento, para aclarar dudas. Con la colaboración de la Gobernación de la Guajira, se publicó en su página, los perfiles con el fin de que los profesionales interesados, envíen sus hojas de vida, dicha convocatoria inició el 14 de mayo y terminó el 21 de mayo, con esto se contribuye a tener mano de obra calificada de la región. *Pabellón 4 BELLAVISTA (514): se dio inicio a la entrega y revisión de la documentación que debe ser aprobada previamente a la firma del acta de inicio del contrato, la cual corresponde entre otras a las hojas de vida del personal mínimo requerido para los dos contratistas, la programación de obra *CONVENIO EN Territorio: (900 cupos) ERON Pereira Contrato hace parte del convenio interadministrativo No. 216144 suscrito con EN Territorio, en el mes de mayo este contrato debió ser suspendido, dado que el contrato interadministrativo (ENTerritorio), no cuenta con suficiente plazo para la ejecución de la obra. Se están adelantando los procesos administrativos requeridos para realizar las prórrogas correspondientes. Avance del proyecto a la fecha 1,09% *El contrato de Bellavista patio No. 2 (408 cupos) en ejecución actividades de construcción de la cimentación del pabellón, construcción de placas de segundo y tercer piso, muros divisorios en concreto reforzado en los pisos 1, 2 y 3, construcción de elementos no estructurales, pañetes, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería metálica, construcción de camastros en concreto, carpintería metálica para puertas, ventanas y cerramientos, avance 76.94% *CONTRATOS DE CONSULTORIA – 7.400: Consultoría B/meja, entregada por parte de la consultoría la segunda fase de diseño (anteproyecto), mediante acta de aprobación por parte de la interventoría, inicio de la tercera fase (proyecto) con avance del 58.83%, frente un avance programado del 96.45%. Popayán: Se entregaron a satisfacción por parte de la consultoría la fase 1 y 2. que corresponden a viabilidad técnica del proyecto, levantamiento topográfico, estudio de suelos y esquema básico arquitectónico, avance del 90% Buenaventura, Contrato suspendido hasta el 5 de junio, caso positivo de COVID-19, obtención de permisos ante las empresas de servicios públicos y autoridades ambientales, 58.71%. Consultoría Cali, Se encuentra actualmente realizando actividades de la fase 1, Estudios y viabilidad de servicios públicos, Esquema de implantación, Estudio de prospección arqueológica, anteproyecto, avance del 12% correspondiente a la fase 1.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.
5	2018011000466	FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Gestión Documental	\$ 507.752.614	Compromisos: \$0 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	Se realizó el anexo técnico y la solicitud oficial de cotizaciones para estudio de mercado.	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación realizó la revisión del seguimiento mensual registrado en el SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la formulación, proyección y ejecución del proyecto; adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo en dicho aplicativo.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Construcción y Conservación, la Dirección de Infraestructura - Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y la Dirección de Logística - Subdirección de Suministro de Bienes el 02, 03, 04 y 11 de Junio respectivamente.

Fecha de actualización de información: 11/06/2021