

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
1	1173000270000	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	Total apropiación 2016: \$84.500.000.000 Apropiación disponible 2016: \$11.803.498.730	Total Comprometido: \$8.819.977.578 Total Obligado: \$2.102.277.125 Total Pagado: \$2.102.277.125	<p>Con recursos de la vigencia 2015 finalizaron obras en 100 establecimientos y aún se encuentra en ejecución obras para el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 8 establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional.</p> <p>Adicionalmente, se contrató el suministro, instalación y puesta en marcha de plantas eléctricas para 6 establecimientos penitenciarios y carcelarios, contrato que actualmente se encuentra finalizado.</p> <p>También finalizó el mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en 20 establecimientos</p> <p>Respecto a los sistemas de plantas de tratamiento de agua residual y potable, ha finalizado la operación y mantenimiento en 24 establecimientos quedando en ejecución contrato de mantenimiento y operación únicamente en el Complejo Metropolitano de Cúcuta.</p> <p>Se legalizaron los contratos 171 y 172 mediante los cuales se realizará el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en 8 establecimientos, cuyas obras al 30 de noviembre presentan los siguientes avances: EPMSC Pitalito: 1.12%, EPMSC Istmina: sin avance debido a problemas de orden público y al invierno, EPMSC Quibdó: Sin avance debido a problemas de orden público, al invierno y a la disponibilidad de áreas a intervenir, EPMSC Santafé de Antioquia, EPMSC Yarumal, EPMSC Santa Rosa de Osos, EPMSC Santo Domingo, EPMSC Caucasia establecimientos sin avance debido a la disponibilidad de las áreas a intervenir.</p> <p>Se firmó contrato 204 para el suministro de subestación eléctrica para el EPMSC Bucaramanga, al 30 de septiembre tiene un avance del 60%. Mediante los contratos 214, 215 y 216 cuyo objeto obedece al mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de potabilización de agua en 7 establecimientos penitenciarios y carcelarios, se presentan avances así: EPMSC Quibdó: 0%, EPMSC ISTMINA: 0%, EPMSC Apartadó: 15%, EPMSC Socorro: 7%, EPMSC Tumaco: 0%, EPMSC La Plata:3%, EPMSC Neiva: 3%.</p> <p>En octubre firmó el contrato 238 para el suministro, instalación, obras complementarias y puesta en funcionamiento del sistema de iluminación perimetral para el EPMSC Chiquinquirá - Boyacá con un avance del 90%.</p> <p>Por último, se suscribió el Contrato Interadministrativo 216144 del 25/11/2016 entre la USPEC y FONADE con el objeto de realizar la gerencia y adelantar estudios y modelaciones para los permisos de vertimiento, incluidos formularios EPAMS Dorada, COJAM Jamundí y EPC La Esperanza de Guaduas, también estudios requeridos en el EPMSC ERE JP Bucaramanga.</p>	Ninguna	Se realizó traslado de \$ 72.696.501.270 al proyecto FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC.

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
2	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	Total apropiación 2016: \$210.000.000.000 Apropiación disponible 2016: \$158.758.212.000	Total Comprometido: \$132.109.394.700 Total Obligado: \$10.820.460.242 Total Pagado: \$10.820.460.242	a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: EPMSC Girardot: 65%, EPAMSCAS Combita: 100%, Complejo Metropolitano de Cúcuta: 100%, EPAMS Girón: 100%, b) Programa de ampliación de establecimiento (Colonias): Tierralta: 3,13% , Guaduas: 0%. Convenios suspendidos, pendiente ajuste de diseños y presupuestos. c) Programa de construcción de pabellones avances de obras así: Espinal: 99,5%, Tuluá: 98%, Buga: 79,8%, Girón: 38%, Ipiales: 35%, Ibagué: 76%. d) Replicas avance en obra así: EPMSC Medellín Bellavista (Patio 5): 90% e) Programa de diseño de ERON avances en consultorías de diseño así: Fundación: 100%, Riohacha 6% (en proceso de liquidación). Se suscribió el Contrato Interadministrativo 266144 del 25/11/2016, entre la USPEC y FONADE con el objeto de realizar la gerencia de la construcción del ERON de Pereira e interventoría, de la construcción de un sector de mediana seguridad de EPAMSCAS Cómbita e interventoría, la demolición y construcción de una réplica de pabellón en EPMSC Medellín-Bellavista e interventoría, la construcción de una réplica de pabellón en RM Manizales e interventoría y la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura en materia Penitenciaria y Carcelaria.	a) Programa de rehabilitación de cupos vigencia 2014-2015 avances de obras así: frente a Girardot se adelanta proceso de incumplimiento por parte de la USPEC al Consorcio Global Construction Girardot.	Proyecto ajustado a Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016.
3	2013011000397	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA SPC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	Total apropiación 2016: \$350.000.000 Apropiación disponible 2016: \$238.000.000	Total Comprometido: \$215.042.100 Total Obligado: \$ 10.292.100 Total Pagado: \$ 10.292.100	Se encuentra en etapa de implementación el software para la administración del SIGI y radicados en Gestion Contractual estudios previos para contratación de: "Prestar el servicio de actualización de auditores internos de calidad y el desarrollo en campo de la pre auditoría al SIGI en la USPEC, de acuerdo con lo establecido en la norma técnica de calidad NTCGP: 1000-2009"	Ninguna	Al proyecto le fueron asignados \$350.000.000 para la vigencia a través del decreto de liquidación del presupuesto, posteriormente se expidió el Decreto 378 de 2016 mediante el cual se aplazaron recursos por valor de \$112.000.000
4	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 350.000.000	Total Comprometido: \$9.136.160 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Durante el mes de noviembre se llevó a cabo nuevamente la publicación de los estudios previos en el SECOP (Número de proceso USPEC-CM-036-2016), cuyo objeto es contratar la segunda fase de la implementación del SGSI en la entidad.	Demoras en las tareas de revisión de los estudios previos.	Ninguna
5	2015011000061	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN GENERAL	\$ -	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	No se reporta información.	No se reporta información.	Proyecto con previo concepto. Proyecto ajustado a Decreto 378 del 04 de marzo de 2016, mediante el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2016.

VIGENCIA: 2016

PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA VIGENCIA	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES
6	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se encuentra en elaboración de pliego de condiciones.	Ninguna	Ninguna
7	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	CCTV: Con base en las observaciones realizadas por los posibles oferentes y respuestas dadas se publicó el pliego de condiciones definitivo. RX: El proceso se encuentra en elaboración del pliego de condiciones. Radios de comunicación: Se elaboraron los estudios previos y se encuentran en elaboración del pliego de condiciones.	Ninguna	Ninguna
8	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$ 0 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	El contratista devuelve el contrato con observaciones a fin de realizar los ajustes pertinentes. Se ajustan los estudios previos y la minuta del contrato y se remite nuevamente para firma el día 8 de noviembre de 2016. Posteriormente se realiza una reunión en las instalaciones del contratista a la cual asisten el Director Administrativo y Financiero, la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental de la USPEC y los Asesores representantes de la firma CONTRATISTA con el fin de llegar a los acuerdos necesarios para la firma del contrato. Posterior a la reunión se remite nuevamente el contrato para firma el día 23 de noviembre. Importante mencionar que el contratista presentó en distintas ocasiones nuevas observaciones al contrato lo cual dilato el proceso y finalmente conllevó a la no ejecución del mismo.	Ninguna	Ninguna
9	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUTURA	\$ 72.696.501.270	Total Comprometido: \$72.696.501.267 Total Obligado: \$ 0 Total Pagado: \$ 0	Se suscribió el Contrato Interadministrativo 216144 del 25/11/2016 entre la USPEC y FONADE con el objeto de realizar la gerencia del mantenimiento general en 69 establecimientos y las interventorías, la operación y el mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua residual y potable en 32 establecimientos y las interventorías, actividades de mantenimiento de calderas y lavanderías en 20 establecimientos, así como también del mantenimiento de plantas eléctricas en 26 establecimientos.	Ninguna	Ninguna

Fuente: ___ Memorandos 160-2-SUBBIE-20508 del 06 de diciembre y 150-DINFRA-20729 del 13 de diciembre, correos electrónicos de la Dirección Administrativa y Financiera del 07 de diciembre, Oficina de Tecnología del 20 de diciembre y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del 27 de diciembre.

Fecha de actualización de información:

10/01/2017