

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2017

PERIODO A REPORTAR: 01 al 30 de noviembre

No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 234.990.000.000	Total Comprometido: \$149.622.256.070 Total Obligado: \$15.190.222.786 Total Pagado: \$14.548.622.786	<p>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2014-2015: presenta un avance de ejecución del 100%</p> <p>Programa Rehabilitación de Cupos Vigencia 2017: EPMSC YARUMAL (Proyecto nuevo) Se suscribió Convenio Derivado 01 del Convenio Marco No. 393 de 2017</p> <p>Programa de Ampliación de Establecimientos (Colonias): Presenta un avance de Tierralta 5% y Guaduas 2%</p> <p>Programa de Construcción de pabellones: Espinal 98,8% (Disminuye el % por ponderación obras complementarias) Tuluá 99,9% (Integración de sistemas) Buga 89,78% (Disminuye el % por ponderación obras complementarias) Girón 55% Ipiales 62% Ibagué 99,9% San Gil - El proceso 012-2017 Obra San gil, se encuentra suspendido por recusación interpuesta por el Personero de San Gil.</p>	La recusación interpuesta por el Personero San Gil no ha permitido dar continuidad al proceso licitatorio, generando retrasos en los cronogramas de ejecución.	
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 300.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Oficina de Tecnología no reporta información	No reporta información	Ninguna
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 900.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	Publicado en el SECOP para proceso de selección del proveedor.	Ninguna	Ninguna
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.000.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>CCTV: Publicado en el SECOP para proceso de selección del proveedor.</p> <p>Radios de doble vía: Publicado en el SECOP para proceso de selección del proveedor.</p> <p>Detección de elementos prohibidos: Publicado en el SECOP para proceso de selección del proveedor.</p>	Ninguna	Ninguna
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	No reporta información	No reporta información	Ninguna

VIGENCIA: 2017					PERIODO A REPORTAR: 01 al 30 de noviembre			
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 174.968.374.431	Total Comprometido: \$89.660.041.827 Total Obligado: \$925.963.478 Total Pagado: \$925.963.478	<p>Vigencia 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Se encuentra en proceso de liquidación el contrato 252/2015. Los contratos 263 y 150 de 2015 se encuentran en proceso de incumplimiento. <p>Vigencia 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> El Contrato 171/2016 EPMSO SANTA FE DE ANTIOQUIA, EPMSO YARUMAL, EPMSO SANTA ROSA DE OSOS, EPMSO SANTODOMINGO, EPMSO CAUCASIA y EPAMS - CAS ITAGUI; presentan un avance de obra del 100% El Contrato 172/2016 EPMSO PITALITO, EPMSO ISTMINA y EPMSO QUIBDO; presentan un avance de obra del 85% El contrato 215/2016: EPMSO SOCORRO y EPMSO TUMACO; presentan un avance de obra del 14,29% se encuentra en proceso de incumplimiento. <p>Vigencia 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> El proceso licitatorio para la contratación de obras de mantenimiento en 71 establecimientos a cargo del INPEC se encuentra en fases de evaluación y traslado. Se esta efectuando la respectiva formulación de presupuestos, con el fin de atender las necesidades de 68 establecimientos para la próxima vigencia. 	<p>Contrato 171 de 2016: Continua pendiente la aprobación de la electrificadora para legalización de conexión de energía al establecimiento de Santafé de Antioquia. En Santo Domingo, se realiza entrega de las celdas ya intervenidas. En Santa Rosa de Osos, se entregaron las obras correspondientes al mantenimiento proyectado.</p> <p>Contrato 172 de 2016: Persiste la dificultad de entrega de áreas en el establecimiento de Pitalito.</p> <p>Contrato 215 de 2016: Se encuentra en trámite de incumplimiento</p>	Ninguna
7	2016011000160	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	\$ 150.000.000	Total Comprometido: \$0 Total Obligado: \$0 Total Pagado: \$0	<p>Para el mes de Noviembre se actualizó el proyecto de inversión acorde con las observaciones realizadas por el Ministerio de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación. En lo referente a los estudios previos para la auditoría externa y a las capacitaciones en temáticas del SIGI, la Dirección General y Dirección Contractual al cierre del mes, no han adelantado el proceso contractual de las actividades presentadas por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, desde el mes de junio. En lo que respecta al software para la automatización de los procesos fue recibido y se encuentra en proceso de pruebas los módulos contratados por el proyecto desde la vigencia 2016.</p>	<p>Tiempos posteriores tomados en la Dirección de Gestión Contractual y la Dirección General, para desarrollar el proceso contractual.</p> <p>Cambios permanentes en las revisiones por parte del DNP y el Ministerio de Justicia en el proceso de actualización del proyecto desde el 1º de junio de 2017, lo que no permitió que se pudieran ejecutar la totalidad de las actividades planteadas para la vigencia.</p>	

Fuente: _ Memorando I-2017-027794 del 11 de diciembre de la Dirección de Logística, correos electrónicos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo y de la Dirección de Infraestructura del 11 y 13 de diciembre respectivamente.

Fecha de actualización de información:

04/01/2018