

AVANCE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIGENCIA: 2018				PERIODO A REPORTAR: NOVIEMBRE				
No.	CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCES Y LOGROS	DIFICULTADES	OBSERVACIONES OAPLA
1	2012011000584	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 262.811.873.646	Compromisos: \$55.684.986.055 Obligaciones: \$14.021.839.513 Pagos: \$14.021.839.513	<p>*Yarumal: 5%, Buga: 92% contrato suspendido, Ipiales: 84%, Girón: 78%, RM Manzales: en estructuración, Medellín Bellavista Pato 2: contrato de demolición en ejecución, se publica en la pagina de web de FONADE el proceso No. CAB-006-2018 para la construcción del pabellon 2 EMPSC JP Bellavista.</p> <p>*En el contrato No. 166 Consultoria de elaboración de estudios técnicos, diseños para la construcción del ERON EPMSO RIOHACHA, Se realizaron reuniones entre consultor y Uspec para determinar la fecha del acta de inicio, tambien se envió oficio a la Agencia Nacional de Tierras con el fin de solicitar información de la reubicación de la etnia Wayuu Wallinay, clan Sijona en Riohacha -Guajira. Fase contractual se revisaron y aprobaron las hojas de vida del personal mínimo del proponente.</p> <p>*El contrato de consultoria No 174 para la Consultoria de elaboración de estudios técnicos, diseños para la construcción del ERON EPMSO SILVIA, Se realiza reunión entre interventoria, Uspec, Inpec y el consultor para definir Cronograma, temas técnicos y Administrativo del contrato; el Inpec entrega Caracterización para el establecimiento. Fase contractual, posterior a la firma del contrato se revisaron y aprobaron las hojas de vida del personal mínimo del contratista.</p> <p>*El Concurso de Meritos No. USPEC CM-A-65-2018 para contratar la interventoria a las Consultorias de Riohacha y Silvia, se adjudicó el día 9 de noviembre de 2018 según Resolución 986 de 2018 y se firmó contrato No. 203 de 2018 el día 22 de noviembre de 2018.</p> <p>* El Proceso de Mínima Cuantía No. USPEC-IP-MC-64-2018 para Estudio de Suelos de la Via de comunicación y el tanque de alivio de aguas lluvias del EPMSO Espinal, el 31 de octubre de 2018 se le informa al oferente TIBOCOR LTDA de la aceptación de su oferta y el día 26 de noviembre 2018 se firma acta de inicio del contrato.</p> <p>* La Licitación Pública No. USPEC LP 066-2018 Grupo1 para la Demolición del patio 4 de EPMSO Bellavista y Grupo 2 demolición del patio 1 y 2 del EPMSO Popayan, la fecha de cierre fue 1 de noviembre de 2018 y se presentaron 9 proponentes, que el 23 de noviembre 2018 se adjudicó el Grupo 1, al oferente Constructora MYS SAS y el Grupo 2, al oferente BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS.</p> <p>* El proceso de Concurso de Meritos No. USPEC-CM-A-0067 de 2018 para la interventoria de las demoliciones, el día 6 de noviembre de 2018 se publicó el informe de evaluación preliminar y el día 22 de noviembre de 2018 se adjudicó el proceso con Resolución No. 1039 de 2018 al oferente Gestión Integral Consultores SAS.</p> <p>* Licitación No. USPEC-LP-MC-075-2018 para el proceso de contratación del cerramiento provisional perimetral del predio Laguneta, donde se construirá el nuevo establecimiento penitenciario y carcelario de Riohacha, proceso próximo a adjudicarse.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, o, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes. Adicionalmente se solicitará que en la actualización del resumen ejecutivo lleve las firmas correspondientes de aprobación del supervisor y Gerente del proyecto, dado que allí se muestra el avance del proyecto en dicho aplicativo. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 23/08/2018.
2	2014011000249	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OFICINA DE TECNOLOGÍA	\$ 378.000.000	Compromisos: \$ 319.999.330 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>Durante el mes de noviembre se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <p>- Se llevó a cabo la actualización o elaboración de documentación referente a seguridad de la información de acuerdo a los controles definidos en el plan de tratamiento de riesgos y con base en la norma ISO/IEC 27001:2013</p> <p>- Mitigación de más del 70% de vulnerabilidades detectadas a través de las pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking.</p> <p>- Se definió plan de mitigación de riesgos de acuerdo a las pruebas de ingeniería social realizadas.</p> <p>-Esta actividad se encontraba prevista para realizar a finales del mes de noviembre e inicios de diciembre, sin embargo teniendo en cuenta el traslado de la USPEC a la nueva sede, se generó la necesidad de modificar el cronograma del proyecto y postergar la auditoría hasta el mes de enero de 2019.</p> <p>- En el mes de noviembre se adjudicó el proceso para implementar la herramienta PCSecure, con el número de contrato 210 de 2018. Su configuración se iniciará en el mes de diciembre.</p> <p>- Se continuó con la ejecución del plan de formación y generación de cultura de seguridad de información a través de la charla "Ingeniería Social" y el día de la seguridad de la información.</p> <p>En el mes de noviembre se gestiono la primera factura por el 40% del valor del contrato, es decir \$127.999.732</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 31/05/2018.
3	2015011000076	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 1.000.000.000	Compromisos: \$ 984.688.301 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>Entrega de los bienes mediante Actas de Recibo a Satisfacción No. 2084 del 23/10/2018 – Licencias Sede Central, 2201 del 26/10/2018 – COMEB Bogotá, 2331 del 21/11/2018 EPC Itagüí, 2331 del 21/11/2018 EPC Espinal, 2331 del 22/11/2018 EPMSO Villavicencio, 2331 del 22/11/2018 COPEDE Pedregal, 2331 del 26/11/2018 EPC Barranquilla, 2331 del 27/11/2018 EPAMSCAS Popayan, 2379 del 27/11/2018 EPAMS Girón, 2378 del 28/11/2018 EPMSO Bucaramanga.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 28/05/2018.
4	2015011000081	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	\$ 3.500.000.000	Compromisos: \$ 2.456.732.864 Obligaciones: \$0 Pagos: \$0	<p>1) Equipos para la detección de elementos prohibidos: En Proceso de entrega de los bienes.</p> <p>2) Circuito Cerrado de Televisión: Adjudicado mediante Resolución 001013 del 16 de noviembre de 2018 - Contrato No. 206 del 23 de noviembre de 2018.</p> <p>3) Radios de Comunicación: El 19 de noviembre fue publicado en el SECOF.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y se encuentran consignados en su totalidad los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, adicionalmente se verificó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 09/03/2018.
5	2015011000273	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 250.000.000	Compromisos: \$219.712.946 Obligaciones: \$54.928.237 Pagos: \$54.928.237	<p>Se avanza en un 50% en el proyecto, para la organización de planos ya se tiene programada entrega de finalización y de Iso 70 ml de contratos se finaliza el 30 de diciembre. En la digitalización ya se termino y esta en la etapa de calidad, la custodia se tiene en totalidad en bodegas del contratista</p>	Retrazos en las respuesta de las consultas debido al cambio de sede desde la calle 97 a la calle 26.	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes, adicionalmente se verificó que no se realizó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 08/05/2018.
6	2016011000070	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90.000.000.000	Compromisos: \$36.279.033.250 Obligaciones: \$7.977.219.596 Pagos: \$7.931.132.443	<p>El avance de ejecución de obra de Mantenimiento General de los 71 establecimientos distribuidos en 7 grupos de la Licitación Pública N°USPEC-LP-024-2017 a la fecha es el siguiente:</p> <p>*Grupo 1 Contrato N° 177 de 2017: 91,09%.</p> <p>*Grupo 2 Contrato N° 178 de 2017: 85,78%</p> <p>*Grupo 3 Contrato N° 174 de 2017: 62,03%.</p> <p>*Grupo 4 Contrato N° 179 de 2017: 69,58%</p> <p>*Grupo 5 Contrato N° 176 de 2017: 72,73%</p> <p>*Grupo 6 Contrato N° 175 de 2017: 2,76%</p> <p>*Grupo 7 Contrato N° 180 de 2017: 49,54%.</p> <p>-Se suscribe el contrato N°199 de 2018, para la adquisición, instalación, conexión y puesta en marcha de una cladera horizontal para el EPAMSCAS COMBITA.</p> <p>-Se suscribe contrato N°208 de 2018 para la elaboración de documentos técnicos, gestión y obtención de permisos de vertimientos para los establecimientos del orden nacional.</p>	Ninguna	La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo realizó revisión del seguimiento mensual registrado en el aplicativo SPI y no se encuentran consignados en los avances y logros conforme a lo enviado por la dependencia responsable de la proyección y ejecución del presente proyecto, por cuanto se emite solicitud al formulador y gerente para realizar los correctivos en los subsiguientes reportes, adicionalmente se verificó que no se realizó la actualización del resumen ejecutivo del avance del proyecto en dicho aplicativo. Este proyecto fue aprobado y actualizado el 30/08/2018.

Fuente: Correos electrónicos de la Dirección de Logística, Dirección de Infraestructura, Oficina de Tecnología y la Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental del 10, 13, 11 y 18 de diciembre respectivamente.

Fecha de actualización de información:

21/12/2018